



H. XIII AYUNTAMIENTO
LOS CABOS B.C.S.

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) 2018

REGISTRO DE AVANCE FISICOS Y FINANCIEROS

EJERCICIO 2018

INFORME AL 20 DE DICIEMBRE DE 2018

EN CUMPLIMIENTO DE LOS ARTICULOS 33, 48 Y 49 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
EL H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS HACE DE CONOCIMIENTO A LA
CIUDADANIA SOBRE LOS AVANCES DE LAS OBRAS Y ACCIONES QUE SE EJECUTAN CON
RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018



NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	FECHA DE:		AVANCES		INVERSION				METAS TOTALES		OBSERVACIONES
		INICIO	TERMINO	FIS.	FIN.	MONTOS		EJERCIDA EN EL TRIMESTRE	EJERCIDA ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	
						APROBADO	CONTRATADO	TOTAL	TOTAL			
CONTRIBUCION DIRECTA.-												
CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS ADICIONALES CON BAÑO EN LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS	CABO SAN LUCAS	22-may	30-nov	8.00%	33.73%	\$ 17,550,000.00	\$ 17,464,885.27	\$ 574,865.15	\$ 5,814,330.73	VIVIENDAS	130	OBRA EN PROCESO DE RESCISIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS ADICIONALES CON BAÑO EN SAN JOSÉ DEL CABO	SAN JOSE DEL CABO	22-may	30-nov	8.00%	33.32%	\$ 17,550,000.00	\$ 17,302,368.70	\$ 574,431.29	\$ 5,765,141.90	VIVIENDAS	130	OBRA EN PROCESO DE RESCISIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS	MUNICIPIO DE LOS CABOS	14-jun	30-nov	22.00%	30.00%	\$ 2,000,000.00	\$ 1,995,341.05	\$ -	\$ 598,602.32	BAÑOS	40	OBRA EN PROCESO DE RESCISIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LAS ZONAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS	MUNICIPIO DE LOS CABOS	14-jun	30-nov	6.00%	30.00%	\$ 2,400,000.00	\$ 2,364,251.68	\$ -	\$ 709,275.50	BAÑOS	40	OBRA EN PROCESO DE RESCISIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO ARMADO PARA LAS ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS	MUNICIPIO DE LOS CABOS	14-jun	30-nov	2.00%	30.00%	\$ 1,800,000.00	\$ 1,753,219.91	\$ -	\$ 525,965.97	LOSAS	40	OBRA EN PROCESO DE RESCISIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO ARMADO PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS	CABO SAN LUCAS	22-may	30-nov	30.00%	44.75%	\$ 3,200,000.00	\$ 3,150,341.17	\$ 464,710.22	\$ 1,409,812.57	LOSAS	30	OBRA EN PROCESO DE RESCISIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO ARMADO PARA SAN JOSÉ DEL CABO	SAN JOSE DEL CABO										50	OBRA EN PROCESO DE RESCISIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS ADICIONALES CON BAÑO EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS (DELEGACIÓN DE MIRAFLORES, SANTIAGO Y LA RIBERA)	MIRAFLORES, SANTIAGO Y LA RIBERA	10-jun	30-nov	0.00%	30.00%	\$ 10,150,000.00	\$ 9,767,224.02	\$ -	\$ 2,930,167.21	VIVIENDAS	70	OBRA EN PROCESO DE RESCISIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS ADICIONALES CON BAÑO EN LAS ZONAS RURALES EN SAN JOSÉ DEL CABO Y CABO SAN LUCAS	SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS	13-jul	30-nov	0.00%	30.00%	\$ 5,800,000.00	\$ 5,756,179.84	\$ -	\$ 1,726,853.95	VIVIENDAS	40	OBRA EN PROCESO DE RESCISIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS	MUNICIPIO DE LOS CABOS	13-jun	30-nov	0.00%	30.00%	\$ 5,400,000.00	\$ 5,359,104.82	\$ -	\$ 1,607,731.45	COCINAS	45	OBRA EN PROCESO DE RESCISIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS	MUNICIPIO DE LOS CABOS	13-jun	30-nov	0.00%	30.00%	\$ 6,600,000.00	\$ 6,585,719.57	\$ -	\$ 1,975,715.87	COCINAS	60	OBRA EN PROCESO DE RESCISIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS ADICIONALES CON BAÑO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS	MUNICIPIO DE LOS CABOS	14-jun	30-nov	23.70%	30.00%	\$ 4,500,000.00	\$ 4,461,615.40	\$ -	\$ 1,338,484.62	VIVIENDAS	30	OBRA EN PROCESO DE RESCISIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFRIGERADORES SOLARES DE 410 LTS	MUNICIPIO DE LOS CABOS	11-jun	15-sep	98.50%	100.00%	\$ 19,345,524.87	\$ 19,313,594.00	\$ 19,313,568.26	\$ 19,313,568.26	EQUIPOS	102	SE DETECTARON 2 APOYOS SIN ASIGNAR BENEFICIARIO, SE ENTREGARA AL ALMACEN GENERAL
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTAS FOTOVOLTAICAS										EQUIPOS	96	SE DETECTO 1 APOYO SIN ASIGNAR BENEFICIARIO, SE ENTREGARA AL ALMACEN GENERAL
ADQUISICIÓN DE TANQUES NODRIZAS DE 2800 LTS. CON REMOLQUE DE 3 TON.										TANQUES	67	SE DETECTO 2 APOYOS INCOMPLETOS QUE FALTAN POR ENTREGAR A LOS BENEFICIARIOS
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE OLLAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE 100.000 LITROS										TANQUES	20	APOYOS VERIFICADOS 19 DE 20
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 30,000 LTS										TANQUES	50	APOYOS VERIFICADOS 46 DE 50
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE A BASE DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL RANCHO "LOS ALGODONES" EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANITA	SANTA ANITA	05-sep	15-sep	100.00%	100.00%	\$ 556,087.13	\$ 556,087.13	\$ 556,087.13	\$ 556,087.13	BOMBA	1	OBRA TERMINADA AL 100%
SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS	MUNICIPIO DE LOS CABOS	31-may	30-jun	100.00%	100.00%	\$ 300,000.00	\$ 299,997.81	\$ 209,998.51	\$ 299,997.85	EQUIPOS	40	SE ENTREGO TODOS LOS APOYOS PERO EXISTE DISCREPANCIA EN LA LISTA DE BENEFICIARIOS (SE DESCONOCE UN BENEFICIARIO)
CONTRIBUCIÓN COMPLEMENTARIA.-												
CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS PARA CAPRINOS	MUNICIPIO DE LOS CABOS	31-jul	30-nov	100.00%	91.88%	\$ 910,000.00	\$ 909,584.28	\$ 835,706.23	\$ 835,706.23	MODULOS	26	OBRA TERMINADA AL 100%

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MODULO DE HIDROPONÍA DE FORRAJE VERDE DE 400 CHAROLAS	MUNICIPIO DE LOS CABOS	31-jul	30-nov	90.00%	78.92%	\$ 1,400,000.00	\$ 1,399,938.99	\$ 1,104,780.00	\$ 1,104,780.00	MODULOS	10	SE DETECTO 1 OBRA SIN REALIZAR
ADQUISICIÓN DE PAQUETES DE CERCO PERIMETRAL	MUNICIPIO DE LOS CABOS	31-may	30-jun	100.00%	100.00%	\$ 930,000.00	\$ 929,911.22	\$ 650,937.85	\$ 929,911.22	EQUIPOS	62	SE ENTREGO TODOS LOS APOYOS PERO EXISTE DISCREPANCIA EN LA LISTA DE BENEFICIARIOS (SE DESCONOCE UN BENEFICIARIO)
CONSTRUCCION DE MODULOS PARA 150 POLLOS DE 3X6 MTS	MUNICIPIO DE LOS CABOS	31-jul	30-nov	80.00%	92.93%	\$ 1,350,000.00	\$ 1,348,624.58	\$ 1,253,290.78	\$ 1,253,290.78	MODULOS	30	SE DETECTO 6 OBRAS SIN REALIZAR
PRODIM.-												
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	MUNICIPIO DE LOS CABOS	MAYO	JUNIO	100.00%	100.00%	\$ 1,000,000.00	\$ 998,910.80	\$ 699,237.56	\$ 998,910.80	EQUIPOS	1	TERMINADO AL 100%
CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES	MUNICIPIO DE LOS CABOS	ENERO	DICIEMBRE	100.00%	100.00%	\$ 250,000.00	\$ 248,000.00	\$ 248,000.00	\$ 248,000.00	CURSOS	3	TERMINADO AL 100%
CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO DE LOS CABOS	MAYO	AGOSTO	100.00%	100.00%	\$ 430,000.00	\$ 427,950.00	\$ 427,950.00	\$ 427,950.00	NORMATIVIDAD	1	TERMINADO AL 100%
TOTALES						\$103,421,612.00	\$102,392,850.24	\$26,913,562.98	\$50,370,284.36		1214	