



RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) 2019

REGISTRO DE AVANCE FISICOS Y FINANCIEROS

EJERCICIO 2019

INFORME PRIMER TRIMESTRE DE 2019
ENERO-MARZO

EN CUMPLIMIENTO DE LOS ARTICULOS 33, 48 Y 49 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
EL H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS HACE DE CONOCIMIENTO A LA
CIUDADANIA SOBRE LOS AVANCES DE LAS OBRAS Y ACCIONES QUE SE EJECUTAN CON
RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019



FAIS



DIR. GENERAL DESARROLLO
SOCIAL DE LOS CABOS B.C.S.

NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	FECHA DE:		AVANCES		INVERSION				EJERCIDA EN EL TRIMESTRE TOTAL	EJERCIDA ACUMULADA TOTAL	METAS TOTALES		OBSERVACIONES	
		INICIO	TERMINO	FIS.	FIN.	MONTOS			UNIDAD DE MEDIDA			APROBADAS			
						FAIS 2019	GOBIERNO ESTATAL	TOTAL					CONTRATADO		
CONTRIBUCIÓN DIRECTA.-															
PROYECTO DE ELECTRIFICACION COLONIA EJIDAL FASE 1 (5*11*30)	SAN JOSE DEL CABO, B.C.S.	ENERO	DICIEMBRE	0%	0%	\$ 17,000,000.00	\$ 10,000,000.00	\$ 27,000,000.00	\$	\$					
PROYECTO DE ELECTRIFICACION COLONIA VALTIERRA	SANTA CATARINA SIC	ENERO	DICIEMBRE	0%	0%	\$ 2,600,000.00	\$	\$ 2,600,000.00	\$	\$			POSTES	333	OBRA NO LICITADA
CONSTRUCCION DE RECAMARAS ADICIONAL CON BAÑO	SAN JOSE DEL CABO, B.C.S.	ENERO	DICIEMBRE	0%	0%	\$ 19,250,000.00	\$	\$ 19,250,000.00	\$	\$			POSTES	33	OBRA NO LICITADA
CONSTRUCCION DE RECAMARAS ADICIONAL CON BAÑO	CABO SAN LUCAS	ENERO	DICIEMBRE	0%	0%	\$ 8,750,000.00	\$	\$ 8,750,000.00	\$	\$			RECAMARAS	110	OBRA NO LICITADA
CONSTRUCCION DE RECAMARAS ADICIONAL CON BAÑO	ZONA RURAL	ENERO	DICIEMBRE	0%	0%	\$ 10,500,000.00	\$	\$ 10,500,000.00	\$	\$			RECAMARAS	50	OBRA NO LICITADA
CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO ARMADO	SIC	ENERO	DICIEMBRE	0%	0%	\$ 960,000.00	\$	\$ 960,000.00	\$	\$			RECAMARAS	60	OBRA NO LICITADA
CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO ARMADO	CSI	ENERO	DICIEMBRE	0%	0%	\$ 960,000.00	\$	\$ 960,000.00	\$	\$			LOSAS	20	OBRA NO LICITADA
CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO ARMADO	ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS	ENERO	DICIEMBRE	0%	0%	\$ 3,600,000.00	\$	\$ 3,600,000.00	\$	\$			LOSAS	20	OBRA NO LICITADA
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA	SIC	ENERO	DICIEMBRE	0%	0%	\$ 5,400,000.00	\$	\$ 5,400,000.00	\$	\$			LOSAS	75	OBRA NO LICITADA
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA	CSI	ENERO	DICIEMBRE	0%	0%	\$ 4,800,000.00	\$	\$ 4,800,000.00	\$	\$			COCINAS	45	OBRA NO LICITADA
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA	ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS	ENERO	DICIEMBRE	0%	0%	\$ 5,760,000.00	\$	\$ 5,760,000.00	\$	\$			COCINAS	40	OBRA NO LICITADA
CONSTRUCCION DE RECAMARAS ADICIONAL CON BAÑO PARA DISCAPACITADOS	MUNICIPIO DE LOS CABOS	ENERO	DICIEMBRE	0%	0%	\$ 2,754,713.31	\$	\$ 2,754,713.31	\$	\$			COCINAS	45	OBRA NO LICITADA
BAÑOS CON BIODIGESTOR / TANQUES SEPTICOS	ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS	ENERO	DICIEMBRE	0%	0%	\$ 4,333,500.00	\$	\$ 4,333,500.00	\$	\$			RECAMARAS	13	OBRA NO LICITADA
DOTACION DE TINACOS DE 1,100 L	MUNICIPIO DE LOS CABOS	ENERO	DICIEMBRE	0%	0%	\$ 2,576,000.00	\$	\$ 2,576,000.00	\$	\$			BAÑOS	45	OBRA NO LICITADA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFRIGERADORES SOLARES DE 410 LITROS	ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS	ENERO	DICIEMBRE	0%	0%	\$ 3,600,000.00	\$	\$ 3,600,000.00	\$	\$			CISTERNAS	764	ACCION NO LICITADA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTAS FOTOVOLTAICAS	ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS	ENERO	DICIEMBRE	0%	0%	\$ 1,800,000.00	\$	\$ 1,800,000.00	\$	\$			REFRIGERADORES	40	ACCION NO LICITADA
ADQUISICION DE TANQUES NODRIZAS DE 2800 LITROS CON REMOLQUE DE 3 TONELADAS	ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS	ENERO	DICIEMBRE	0%	0%	\$ 2,400,000.00	\$	\$ 2,400,000.00	\$	\$			PLANTAS	40	ACCION NO LICITADA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE 100,000 LITROS	ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS	ENERO	DICIEMBRE	0%	0%	\$ 2,250,000.00	\$	\$ 2,250,000.00	\$	\$			TANQUES	40	ACCION NO LICITADA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE 30,000 LITROS	ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS	ENERO	DICIEMBRE	0%	0%	\$ 1,200,000.00	\$	\$ 1,200,000.00	\$	\$			TANQUES	30	ACCION NO LICITADA
ADQUISICION DE PAQUETES DE CERCO PERIMETRAL	MUNICIPIO DE LOS CABOS	ENERO	DICIEMBRE	0%	0%	\$ 1,800,000.00	\$	\$ 1,800,000.00	\$	\$			TANQUES	30	ACCION NO LICITADA
CONTRIBUCIÓN COMPLEMENTARIA.-															
ALUMBRADO PUBLICO, COLONIA EJIDAL FASE 1	COLONIA EJIDAL	ENERO	DICIEMBRE	0%	0%	\$ 13,363,960.00	\$	\$ 13,363,960.00	\$	\$			CERCO	90	ACCION NO LICITADA
PAVIMENTACION VISTA ZACATAL-VISTA HERMOSA CIRCUITO 1	COL. ZACATAL-VISTA HERMOSA	ENERO	DICIEMBRE	0%	0%	\$ 19,989,504.00	\$	\$ 19,989,504.00	\$	\$			M1	7680.43	OBRA NO LICITADA
ALUMBRADO PUBLICO, COLONIA ZACATAL-VISTA HERMOSA	COL. ZACATAL-VISTA HERMOSA	ENERO	DICIEMBRE	0%	0%	\$ 2,427,933.39	\$	\$ 2,427,933.39	\$	\$			M2	9216	OBRA NO LICITADA
													M1	1395	OBRA NO LICITADA



H. AYUNTAMIENTO
LOS CABOS B.C.S.

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) 2019

REGISTRO DE AVANCE FISICOS Y FINANCIEROS

EJERCICIO 2019

INFORME PRIMER TRIMESTRE DE 2019
ENERO-MARZO

EN CUMPLIMIENTO DE LOS ARTICULOS 33, 48 Y 49 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
EL H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS HACE DE CONOCIMIENTO A LA
CIUDADANIA SOBRE LOS AVANCES DE LAS OBRAS Y ACCIONES QUE SE EJECUTAN CON
RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019



FAIS

NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	FECHA DE:		AVANCES		INVERSION				METAS TOTALES		OBSERVACIONES		
		INICIO	TERMINO	FIS.	FIN.	MONTOS			EJERCIDA EN EL TRIMESTRE TOTAL	EJERCIDA ACUMULADA TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA		APROBADAS	
						FAIS 2019	GOBIERNO ESTATAL	TOTAL						CONTRATADO
PRODIM.-														
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	MUNICIPIO DE LOS CABOS	ENERO	DICIEMBRE	0%	0%	\$ 1,914,000.00	\$	\$ 1,914,000.00	\$	\$	\$	EQUIPOS	6	ACCION NO LICITADA
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	MUNICIPIO DE LOS CABOS	ENERO	DICIEMBRE	0%	0%	\$ 616,066.61	\$	\$ 616,066.61	\$	\$	\$	EQUIPOS	6	ACCION NO LICITADA
CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES	MUNICIPIO DE LOS CABOS	ENERO	DICIEMBRE	0%	0%	\$ 344,537.69	\$	\$ 344,537.69	\$	\$	\$	CURSOS	1	ACCION NO LICITADA
GASTOS INDIRECTOS.-														
ADQUISICION EQUIPO DE TOPOGRAFIA ESTACION TOTAL EQUIPADA CON GPS UNIVERSAL TIEMPO REAL	MUNICIPIO DE LOS CABOS	ENERO	DICIEMBRE	0%	0%	\$ 2,680,000.00	\$	\$ 2,680,000.00	\$	\$	\$	EQUIPOS	2	ACCION NO LICITADA
TOTAL						\$ 143,730,215.00	\$ 10,000,000.00	\$ 153,730,215.00	\$	\$	\$			



DIR. GENERAL DESARROLLO
SOCIAL DE LOS CABOS B.C.S.