



H. XIII AYUNTAMIENTO
LOS CABOS B.C.S.


RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) 2020
REGISTRO DE AVANCE FISICOS Y FINANCIEROS
EJERCICIO 2020

INFORME SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020
ABRIL-JUNIO

EN CUMPLIMIENTO DE LOS ARTICULOS 33, 48 Y 49 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
EL H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS HACE DE CONOCIMIENTO A LA
CIUDADANIA SOBRE LOS AVANCES DE LAS OBRAS Y ACCIONES QUE SE EJECUTAN CON
RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020



NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	AVANCES		INVERSION				METAS TOTALES		OBSERVACIONES
		FIS	FIN	MONTOS		EJERCIDA EN EL TRIMESTRE	EJERCIDA ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	
				FAIS 2020	CONTRATADO	TOTAL	TOTAL			
CONTRIBUCIÓN DIRECTA.-										
CUARTO DORMITORIO CON BAÑO	SAN JOSE DEL CABO	0.00%	0.00%	\$ 4,177,950.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAMILIAS	23	OBRA APROBADA BAJO EL ACUERDO N.º 200 CON ACTA N.º 40 DE LA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA A LOS DOCE DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020
CUARTO DORMITORIO CON BAÑO	CABO SAN LUCAS	0.00%	0.00%	\$ 4,177,950.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAMILIAS	23	OBRA APROBADA BAJO EL ACUERDO N.º 200 CON ACTA N.º 40 DE LA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA A LOS DOCE DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020
CUARTO DORMITORIO CON BAÑO	ZONA RURAL	0.00%	0.00%	\$ 4,259,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAMILIAS	23	OBRA APROBADA BAJO EL ACUERDO N.º 200 CON ACTA N.º 40 DE LA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA A LOS DOCE DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020
TECHO FIRME DE DE CONCRETO ARMADO	SAN JOSE DEL CABO	0.00%	0.00%	\$ 1,104,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAMILIAS	23	OBRA APROBADA BAJO EL ACUERDO N.º 200 CON ACTA N.º 40 DE LA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA A LOS DOCE DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020
TECHO FIRME DE DE CONCRETO ARMADO	CABO SAN LUCAS	0.00%	0.00%	\$ 1,056,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAMILIAS	22	OBRA APROBADA BAJO EL ACUERDO N.º 200 CON ACTA N.º 40 DE LA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA A LOS DOCE DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020
TECHO FIRME DE DE CONCRETO ARMADO	ZONA RURAL	0.00%	0.00%	\$ 1,029,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAMILIAS	21	OBRA APROBADA BAJO EL ACUERDO N.º 200 CON ACTA N.º 40 DE LA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA A LOS DOCE DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020
CUARTO PARA COCINA	SAN JOSE DEL CABO	0.00%	0.00%	\$ 2,175,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAMILIAS	15	OBRA APROBADA BAJO EL ACUERDO N.º 200 CON ACTA N.º 40 DE LA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA A LOS DOCE DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020
CUARTO PARA COCINA	CSL	0.00%	0.00%	\$ 2,175,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAMILIAS	15	OBRA APROBADA BAJO EL ACUERDO N.º 200 CON ACTA N.º 40 DE LA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA A LOS DOCE DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020
CUARTO PARA COCINA	ZONA RURAL	0.00%	0.00%	\$ 2,190,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAMILIAS	15	OBRA APROBADA BAJO EL ACUERDO N.º 200 CON ACTA N.º 40 DE LA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA A LOS DOCE DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020
CUARTO DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE	MUNICIPIO DE LOS CABOS	0.00%	0.00%	\$ 5,072,525.50	\$ -	\$ -	\$ -	FAMILIAS	25	OBRA APROBADA BAJO EL ACUERDO N.º 200 CON ACTA N.º 40 DE LA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA A LOS DOCE DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN COLONIA VISTA HERMOSA	SAN JOSE DEL CABO	0.00%	0.00%	\$ 8,673,046.00	\$ -	\$ -	\$ -	TOMAS DOMICILIARIAS	450	OBRA APROBADA BAJO EL ACUERDO N.º 200 CON ACTA N.º 40 DE LA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA A LOS DOCE DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020
MEJORAMIENTO EN LA ALIMENTACION DEL CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AMPLIACION VISTA HERMOSA	SAN JOSE DEL CABO	0.00%	0.00%	\$ 10,259,899.94	\$ -	\$ -	\$ -	FAMILIAS	900	OBRA APROBADA BAJO EL ACUERDO N.º 200 CON ACTA N.º 40 DE LA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA A LOS DOCE DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020
EQUIPAMIENTO DEL CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AMPLIACION VISTA HERMOSA	SAN JOSE DEL CABO	0.00%	0.00%	\$ 3,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAMILIAS	900	OBRA APROBADA BAJO EL ACUERDO N.º 200 CON ACTA N.º 40 DE LA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA A LOS DOCE DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION EN AV. PERICU Y TARRASCOS COLONIA 4 DE MARZO	CABO SAN LUCAS	0.00%	0.00%	\$ 6,826,954.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAMILIAS	500	OBRA APROBADA BAJO EL ACUERDO N.º 200 CON ACTA N.º 40 DE LA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA A LOS DOCE DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020
REHABILITACION, MEJORAMIENTO E INSTALACION DE EQUIPO DE AUTOMATIZACION EN CARCAMO DE BOMBEO VISTA HERMOSA Y TANQUE VILLAS DE CORTES	SAN JOSE DEL CABO	0.00%	0.00%	\$ 740,100.06	\$ -	\$ -	\$ -	FAMILIAS	450	OBRA APROBADA BAJO EL ACUERDO N.º 200 CON ACTA N.º 40 DE LA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA A LOS DOCE DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020
RED DE AGUA POTABLE EL RINCON DE LA PLAYA	SAN JOSE DEL CABO	0.00%	0.00%	\$ 1,272,333.56	\$ -	\$ -	\$ -	FAMILIAS	45	OBRA APROBADA BAJO EL ACUERDO N.º 200 CON ACTA N.º 40 DE LA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA A LOS DOCE DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020
RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EL RINCON DE LA PLAYA	SAN JOSE DEL CABO	0.00%	0.00%	\$ 1,135,031.19	\$ -	\$ -	\$ -	FAMILIAS	45	OBRA APROBADA BAJO EL ACUERDO N.º 200 CON ACTA N.º 40 DE LA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA A LOS DOCE DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020



H. XIII AYUNTAMIENTO
LOS CABOS B.C.S.

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) 2020
REGISTRO DE AVANCE FISICOS Y FINANCIEROS
EJERCICIO 2020

INFORME SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020
ABRIL-JUNIO

EN CUMPLIMIENTO DE LOS ARTICULOS 33, 48 Y 49 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
EL H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS HACE DE CONOCIMIENTO A LA
CIUDADANIA SOBRE LOS AVANCES DE LAS OBRAS Y ACCIONES QUE SE EJECUTAN CON
RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020



FAIS

NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	AVANCES		INVERSION				METAS TOTALES		OBSERVACIONES
		FIS	FIN	MONTOS		EJERCIDA EN EL TRIMESTRE	EJERCIDA ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	
				FAIS 2020	CONTRATADO	TOTAL	TOTAL			
RED DE AGUA POTABLE CIRCUITO PANTEON SAN JOSE VIEJO, CALLES PUEBLA Y YUCATAN	SAN JOSE DEL CABO	0.00%	0.00%	\$ 452,621.45	\$ -	\$ -	\$ -	FAMILIAS	26	OBRA APROBADA BAJO EL ACUERDO N.º 200 CON ACTA N.º 40 DE LA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA A LOS DOCE DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020
RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CIRCUITO PANTEON SAN JOSE VIEJO, CALLES PUEBLA Y YUCATAN	SAN JOSE DEL CABO	0.00%	0.00%	\$ 528,670.72	\$ -	\$ -	\$ -	FAMILIAS	26	OBRA APROBADA BAJO EL ACUERDO N.º 200 CON ACTA N.º 40 DE LA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA A LOS DOCE DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020
RED DE AGUA POTABLE CALLES COAHUILA Y QUINTANA ROO, SAN JOSE VIEJO	SAN JOSE DEL CABO	0.00%	0.00%	\$ 280,839.82	\$ -	\$ -	\$ -	PZA.	13	OBRA APROBADA BAJO EL ACUERDO N.º 200 CON ACTA N.º 40 DE LA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA A LOS DOCE DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020
RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLES COAHUILA Y QUINTANA ROO, SAN JOSE VIEJO	SAN JOSE DEL CABO	0.00%	0.00%	\$ 256,311.97	\$ -	\$ -	\$ -	PZA.	13	OBRA APROBADA BAJO EL ACUERDO N.º 200 CON ACTA N.º 40 DE LA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA A LOS DOCE DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020
RED DE AGUA POTABLE ISLA MUJERES / CAMINO A LA CANDELARIA E ISLA CUBA (CID CARIBE)	CABO SAN LUCAS	0.00%	0.00%	\$ 364,602.14	\$ -	\$ -	\$ -	ML	132	OBRA APROBADA BAJO EL ACUERDO N.º 200 CON ACTA N.º 40 DE LA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA A LOS DOCE DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020
RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO ISLA MUJERES / CAMINO A LA CANDELARIA E ISLA CUBA (CID CARIBE)	CABO SAN LUCAS	0.00%	0.00%	\$ 422,068.40	\$ -	\$ -	\$ -	ML	132	OBRA APROBADA BAJO EL ACUERDO N.º 200 CON ACTA N.º 40 DE LA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA A LOS DOCE DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020
CONTRIBUCIÓN COMPLEMENTARIA.-										
PAVIMENTACION DE CALLE ISLA MUJERES / CAMINO A LA CANDELARIA E ISLA CUBA (CID CARIBE)	CABO SAN LUCAS	0.00%	0.00%	\$ 2,810,504.81	\$ -	\$ -	\$ -	M2	1512	OBRA APROBADA BAJO EL ACUERDO N.º 200 CON ACTA N.º 40 DE LA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA A LOS DOCE DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020
ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE ISLA MUJERES / CAMINO A LA CANDELARIA E ISLA CUBA (CID CARIBE)	CABO SAN LUCAS	0.00%	0.00%	\$ 547,951.50	\$ -	\$ -	\$ -	ML	132	OBRA APROBADA BAJO EL ACUERDO N.º 200 CON ACTA N.º 40 DE LA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA A LOS DOCE DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020
PAVIMENTACION DE CALLES ZONAS ZAP CIRCUITO PANTEON SAN JOSE VIEJO, CALLES PUEBLA Y YUCATAN	SAN JOSE DEL CABO	0.00%	0.00%	\$ 4,117,213.65	\$ -	\$ -	\$ -	M2	2310	OBRA APROBADA BAJO EL ACUERDO N.º 200 CON ACTA N.º 40 DE LA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA A LOS DOCE DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020
ALUMBRADO PUBLICO CIRCUITO PANTEON SAN JOSE VIEJO, CALLES PUEBLA Y YUCATAN	SAN JOSE DEL CABO	0.00%	0.00%	\$ 565,555.56	\$ -	\$ -	\$ -	PZA.	8	OBRA APROBADA BAJO EL ACUERDO N.º 200 CON ACTA N.º 40 DE LA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA A LOS DOCE DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020
PAVIMENTACION DE CALLES COAHUILA Y QUINTANA ROO, SAN JOSE VIEJO	SAN JOSE DEL CABO	0.00%	0.00%	\$ 2,568,740.31	\$ -	\$ -	\$ -	M2	930	OBRA APROBADA BAJO EL ACUERDO N.º 200 CON ACTA N.º 40 DE LA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA A LOS DOCE DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020
ALUMBRADO PUBLICO DE CALLES COAHUILA Y QUINTANA ROO, SAN JOSE VIEJO	SAN JOSE DEL CABO	0.00%	0.00%	\$ 315,040.25	\$ -	\$ -	\$ -	PZA.	4	OBRA APROBADA BAJO EL ACUERDO N.º 200 CON ACTA N.º 40 DE LA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA A LOS DOCE DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020
REHABILITACION DE PARQUE LOMAS DEL ROSARITO CALLE PLAYA DEL REQUESON	SAN JOSE DEL CABO	0.00%	0.00%	\$ 3,300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	E.P.	1	OBRA APROBADA BAJO EL ACUERDO N.º 200 CON ACTA N.º 40 DE LA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA A LOS DOCE DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EL RINCON DE LA PLAYA	SAN JOSE DEL CABO	0.00%	0.00%	\$ 8,280,127.44	\$ -	\$ -	\$ -	E.P.	1	OBRA APROBADA BAJO EL ACUERDO N.º 200 CON ACTA N.º 40 DE LA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA A LOS DOCE DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020
ALUMBRADO PUBLICO EL RINCON DE LA PLAYA	SAN JOSE DEL CABO	0.00%	0.00%	\$ 1,048,890.56	\$ -	\$ -	\$ -	PZA.	17	OBRA APROBADA BAJO EL ACUERDO N.º 200 CON ACTA N.º 40 DE LA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA A LOS DOCE DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020
REHABILITACION DE PARQUE LAS VEREDAS, CALLE PALO VERDE ESQ. CASCALOSUCHIL	SAN JOSE DEL CABO	0.00%	0.00%	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	E.P.	1	OBRA APROBADA BAJO EL ACUERDO N.º 200 CON ACTA N.º 40 DE LA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA A LOS DOCE DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020
REHABILITACION DE PARQUE LOMAS DEL SOL I, CALLE V/A LACTEA ESQ. TIERRA	CABO SAN LUCAS	0.00%	0.00%	\$ 3,300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	E.P.	1	OBRA APROBADA BAJO EL ACUERDO N.º 200 CON ACTA N.º 40 DE LA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA A LOS DOCE DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020



H. XIII AYUNTAMIENTO
LOS CABOS B.C.S.

RAMO 33 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) 2020
REGISTRO DE AVANCE FISICOS Y FINANCIEROS
EJERCICIO 2020

INFORME SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020
ABRIL-JUNIO

EN CUMPLIMIENTO DE LOS ARTICULOS 33, 48 Y 49 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
EL H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS HACE DE CONOCIMIENTO A LA
CIUDADANIA SOBRE LOS AVANCES DE LAS OBRAS Y ACCIONES QUE SE EJECUTAN CON
RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020



FAIS

NOMBRE DE LA OBRA O ACCION	LOCALIDAD	AVANCES		INVERSION				METAS TOTALES		OBSERVACIONES
		FIS	FIN	MONTOS		EJERCIDA EN EL TRIMESTRE TOTAL	EJERCIDA ACUMULADA TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	
				FAIS 2020	CONTRATADO					
REHABILITACION DE PARQUE LOMAS DEL SOL , CALLE LUNA ESQ. ADMOSFERA	CABO SAN LUCAS	0.00%	0.00%	\$ 3,300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	E.P	1	OBRA APROBADA BAJO EL ACUERDO N.° 200 CON ACTA N.°40 DE LA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA A LOS DOCE DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020
REHABILITACION DE PARQUE LEONARDO GASTELUM 5TA ETAPA	CABO SAN LUCAS	0.00%	0.00%	\$ 2,400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	E.P	1	OBRA APROBADA BAJO EL ACUERDO N.° 200 CON ACTA N.°40 DE LA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA A LOS DOCE DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020
REHABILITACION DE PARQUE LAGUNITAS, CALLE LAGUNA SEMPOALA ESQ. LAGUNA BOSQUE AZUL	CABO SAN LUCAS	0.00%	0.00%	\$ 2,400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	E.P	1	OBRA APROBADA BAJO EL ACUERDO N.° 200 CON ACTA N.°40 DE LA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA A LOS DOCE DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020
REHABILITACION DE CID Y PARQUE CARIBE	CABO SAN LUCAS	0.00%	0.00%	\$ 5,233,607.74	\$ -	\$ -	\$ -	CID	1	OBRA APROBADA BAJO EL ACUERDO N.° 200 CON ACTA N.°40 DE LA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA A LOS DOCE DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020
GASTOS INDIRECTOS.-										
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MUNICIPIO DE LOS CABOS	0.00%	0.00%	\$ 650,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	PICK UP	2	ACCION APROBADA BAJO EL ACUERDO N.° 200 CON ACTA N.°40 DE LA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA A LOS DOCE DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020
AGENTES PARA EL BIENESTAR DE MICROREGION (SERVICIOS PROFESIONALES ABM)	MUNICIPIO DE LOS CABOS	0.00%	0.00%	\$ 576,797.43	\$ -	\$ -	\$ -			ACCION APROBADA BAJO EL ACUERDO N.° 200 CON ACTA N.°40 DE LA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA A LOS DOCE DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020
TOTAL				\$ 105,543,934.00	\$ -	\$ -	\$ -			

LIC. VICTOR JUAN MANUEL ORTEGON GONGORA
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

ING. ALEJANDRO ROSAS CANEDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE INVERSIONES Y PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES