



H. XIII AYUNTAMIENTO
LOS CABOS B.C.S.

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) 2020
REGISTRO DE AVANCE FISICOS Y FINANCIEROS
EJERCICIO 2020

INFORME TERCER TRIMESTRE DE 2020
JULIO-SEPTIEMBRE

EN CUMPLIMIENTO DE LOS ARTICULOS 33, 48 Y 49 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
EL H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS HACE DE CONOCIMIENTO A LA
CIUDADANIA SOBRE LOS AVANCES DE LAS OBRAS Y ACCIONES QUE SE EJECUTAN CON
RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020



| NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN | LOCALIDAD | AVANCES | | INVERSION | | | | METAS TOTALES | | OBSERVACIONES |
|---|------------------------|---------|--------|------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|---------------------|-----------|--|
| | | FIN | FIS | MONTOS | | EJERCIDA EN EL TRIMESTRE | EJERCIDA ACUMULADA | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | |
| | | | | FAIS 2020 | CONTRATADO | TOTAL | TOTAL | | | |
| CONTRIBUCIÓN DIRECTA.- | | | | | | | | | | |
| CUARTO DORMITORIO CON BAÑO | SAN JOSE DEL CABO | 30.00% | 15.00% | \$ 4,177,950.00 | \$ 4,134,624.67 | \$ 1,240,387.40 | \$ 1,240,387.40 | FAMILIAS | 23 | OBRA APROBADA BAJO EL ACUERDO N.º 200 CON ACTA N.º 40 DE LA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA A LOS DOCE DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020 |
| CUARTO DORMITORIO CON BAÑO | CABO SAN LUCAS | 30.00% | 8.00% | \$ 4,177,950.00 | \$ 4,078,319.98 | \$ 1,223,495.99 | \$ 1,223,495.99 | FAMILIAS | 23 | OBRA APROBADA BAJO EL ACUERDO N.º 200 CON ACTA N.º 40 DE LA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA A LOS DOCE DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020 |
| CUARTO DORMITORIO CON BAÑO | ZONA RURAL | 30.00% | 10.00% | \$ 4,259,600.00 | \$ 4,223,329.66 | \$ 1,266,998.90 | \$ 1,266,998.90 | FAMILIAS | 23 | OBRA APROBADA BAJO EL ACUERDO N.º 200 CON ACTA N.º 40 DE LA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA A LOS DOCE DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020 |
| TECHO FIRME DE DE CONCRETO ARMADO | SAN JOSE DEL CABO | 30.00% | 20.00% | \$ 1,104,000.00 | \$ 1,092,698.95 | \$ 327,809.69 | \$ 327,809.69 | FAMILIAS | 23 | OBRA APROBADA BAJO EL ACUERDO N.º 200 CON ACTA N.º 40 DE LA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA A LOS DOCE DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020 |
| TECHO FIRME DE DE CONCRETO ARMADO | CABO SAN LUCAS | 30.00% | 25.00% | \$ 1,056,000.00 | \$ 1,055,608.62 | \$ 316,709.59 | \$ 316,709.59 | FAMILIAS | 22 | OBRA APROBADA BAJO EL ACUERDO N.º 200 CON ACTA N.º 40 DE LA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA A LOS DOCE DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020 |
| TECHO FIRME DE DE CONCRETO ARMADO | ZONA RURAL | 30.00% | 15.00% | \$ 1,029,000.00 | \$ 1,026,337.83 | \$ 307,901.35 | \$ 307,901.35 | FAMILIAS | 21 | OBRA APROBADA BAJO EL ACUERDO N.º 200 CON ACTA N.º 40 DE LA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA A LOS DOCE DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020 |
| CUARTO PARA COCINA | SAN JOSE DEL CABO | 30.00% | 10.00% | \$ 2,175,000.00 | \$ 1,990,794.97 | \$ 597,238.49 | \$ 597,238.49 | FAMILIAS | 15 | OBRA APROBADA BAJO EL ACUERDO N.º 200 CON ACTA N.º 40 DE LA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA A LOS DOCE DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020 |
| CUARTO PARA COCINA | CSL | 30.00% | 2.00% | \$ 2,175,000.00 | \$ 2,174,917.05 | \$ 652,475.12 | \$ 652,475.12 | FAMILIAS | 15 | OBRA APROBADA BAJO EL ACUERDO N.º 200 CON ACTA N.º 40 DE LA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA A LOS DOCE DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020 |
| CUARTO PARA COCINA | ZONA RURAL | 30.00% | 10.00% | \$ 2,190,000.00 | \$ 2,187,388.89 | \$ 656,216.67 | \$ 656,216.67 | FAMILIAS | 15 | OBRA APROBADA BAJO EL ACUERDO N.º 200 CON ACTA N.º 40 DE LA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA A LOS DOCE DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020 |
| CUARTO DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 30.00% | 30.00% | \$ 5,072,525.50 | \$ 4,927,013.50 | \$ 1,478,104.05 | \$ 1,478,104.05 | FAMILIAS | 25 | OBRA APROBADA BAJO EL ACUERDO N.º 200 CON ACTA N.º 40 DE LA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA A LOS DOCE DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020 |
| CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN COLONIA VISTA HERMOSA | SAN JOSE DEL CABO | 30.00% | 23.00% | \$ 8,673,046.00 | \$ 8,618,692.09 | \$ 2,585,607.63 | \$ 2,585,607.63 | TOMAS DOMICILIARIAS | 450 | OBRA APROBADA BAJO EL ACUERDO N.º 200 CON ACTA N.º 40 DE LA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA A LOS DOCE DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020 |
| MEJORAMIENTO EN LA ALIMENTACION DEL CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AMPLIACION VISTA HERMOSA | SAN JOSE DEL CABO | 30.00% | 30.00% | \$ 10,259,899.94 | \$ 9,734,271.79 | \$ 2,920,281.54 | \$ 2,920,281.54 | FAMILIAS | 900 | OBRA APROBADA BAJO EL ACUERDO N.º 200 CON ACTA N.º 40 DE LA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA A LOS DOCE DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020 |
| EQUIPAMIENTO DEL CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AMPLIACION VISTA HERMOSA | SAN JOSE DEL CABO | 30.00% | 40.00% | \$ 3,500,000.00 | \$ 3,318,761.93 | \$ 995,628.58 | \$ 995,628.58 | FAMILIAS | 900 | OBRA APROBADA BAJO EL ACUERDO N.º 200 CON ACTA N.º 40 DE LA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA A LOS DOCE DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020 |
| REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION EN AV. PERICU Y TARRASCOS COLONIA 4 DE MARZO | CABO SAN LUCAS | 30.00% | 1.00% | \$ 6,826,954.00 | \$ 6,463,498.24 | \$ 1,939,049.47 | \$ 1,939,049.47 | FAMILIAS | 500 | OBRA APROBADA BAJO EL ACUERDO N.º 200 CON ACTA N.º 40 DE LA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA A LOS DOCE DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020 |
| REHABILITACION, MEJORAMIENTO E INSTALACION DE EQUIPO DE AUTOMATIZACION EN CARCAMO DE BOMBEO VISTA HERMOSA Y TANQUE VILLAS DE CORTES | SAN JOSE DEL CABO | 30.00% | 5.00% | \$ 740,100.06 | \$ 722,966.42 | \$ 216,889.92 | \$ 216,889.92 | FAMILIAS | 450 | OBRA APROBADA BAJO EL ACUERDO N.º 200 CON ACTA N.º 40 DE LA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA A LOS DOCE DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020 |
| RED DE AGUA POTABLE EL RINCON DE LA PLAYA | SAN JOSE DEL CABO | 30.00% | 30.00% | \$ 1,272,333.56 | \$ 1,504,900.17 | \$ 451,470.05 | \$ 451,470.05 | FAMILIAS | 45 | OBRA APROBADA BAJO EL ACUERDO N.º 200 CON ACTA N.º 40 DE LA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA A LOS DOCE DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020 |
| RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EL RINCON DE LA PLAYA | SAN JOSE DEL CABO | 30.00% | 30.00% | \$ 1,135,031.19 | \$ 626,069.83 | \$ 187,820.95 | \$ 187,820.95 | FAMILIAS | 45 | OBRA APROBADA BAJO EL ACUERDO N.º 200 CON ACTA N.º 40 DE LA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA A LOS DOCE DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020 |



(Handwritten signatures)

OPERADO RECURSOS RAMO 33
FISM EJERCICIO 2020



H. XIII AYUNTAMIENTO
LOS CABOS B.C.S.

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) 2020
REGISTRO DE AVANCE FISICOS Y FINANCIEROS
EJERCICIO 2020

INFORME TERCER TRIMESTRE DE 2020
JULIO-SEPTIEMBRE

EN CUMPLIMIENTO DE LOS ARTICULOS 33, 48 Y 49 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
EL H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS HACE DE CONOCIMIENTO A LA
CIUDADANIA SOBRE LOS AVANCES DE LAS OBRAS Y ACCIONES QUE SE EJECUTAN CON
RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020



| NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN | LOCALIDAD | AVANCES | | INVERSION | | | | METAS TOTALES | | OBSERVACIONES |
|--|-------------------|---------|--------|-----------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|-----------|--|
| | | FIN | FIS | MONTOS | | EJERCIDA EN EL TRIMESTRE TOTAL | EJERCIDA ACUMULADA TOTAL | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | |
| | | | | FAIS 2020 | CONTRATADO | | | | | |
| RED DE AGUA POTABLE CIRCUITO PANTEON SAN JOSE VIEJO, CALLES PUEBLA Y YUCATAN | SAN JOSE DEL CABO | 30.00% | 10.00% | \$ 452,621.45 | \$ 416,734.27 | \$ 125,020.28 | \$ 125,020.28 | FAMILIAS | 26 | OBRA APROBADA BAJO EL ACUERDO N.º 200 CON ACTA N.º 40 DE LA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA A LOS DOCE DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020 |
| RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CIRCUITO PANTEON SAN JOSE VIEJO, CALLES PUEBLA Y YUCATAN | SAN JOSE DEL CABO | 30.00% | 10.00% | \$ 528,670.72 | \$ 221,757.93 | \$ 66,527.38 | \$ 66,527.38 | FAMILIAS | 26 | OBRA APROBADA BAJO EL ACUERDO N.º 200 CON ACTA N.º 40 DE LA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA A LOS DOCE DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020 |
| RED DE AGUA POTABLE CALLES COAHUILA Y QUINTANA ROO, SAN JOSE VIEJO | SAN JOSE DEL CABO | 30.00% | 5.00% | \$ 280,839.82 | \$ 252,261.13 | \$ 75,678.34 | \$ 75,678.34 | PZA | 13 | OBRA APROBADA BAJO EL ACUERDO N.º 200 CON ACTA N.º 40 DE LA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA A LOS DOCE DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020 |
| RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLES COAHUILA Y QUINTANA ROO, SAN JOSE VIEJO | SAN JOSE DEL CABO | 30.00% | 5.00% | \$ 256,311.97 | \$ 161,621.32 | \$ 48,486.39 | \$ 48,486.39 | PZA | 13 | OBRA APROBADA BAJO EL ACUERDO N.º 200 CON ACTA N.º 40 DE LA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA A LOS DOCE DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020 |
| RED DE AGUA POTABLE ISLA MUJERES / CAMINO A LA CANDELARIA E ISLA CUBA (CID CARIBE) | CABO SAN LUCAS | 30.00% | 20.00% | \$ 364,602.14 | \$ 357,457.92 | \$ 107,237.38 | \$ 107,237.38 | ML | 132 | OBRA APROBADA BAJO EL ACUERDO N.º 200 CON ACTA N.º 40 DE LA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA A LOS DOCE DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020 |
| RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO ISLA MUJERES / CAMINO A LA CANDELARIA E ISLA CUBA (CID CARIBE) | CABO SAN LUCAS | 30.00% | 20.00% | \$ 422,068.40 | \$ 447,111.48 | \$ 134,133.44 | \$ 134,133.44 | ML | 132 | OBRA APROBADA BAJO EL ACUERDO N.º 200 CON ACTA N.º 40 DE LA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA A LOS DOCE DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020 |
| CONTRIBUCIÓN COMPLEMENTARIA.- | | | | | | | | | | |
| PAVIMENTACION DE CALLE ISLA MUJERES / CAMINO A LA CANDELARIA E ISLA CUBA (CID CARIBE) | CABO SAN LUCAS | 30.00% | 20.00% | \$ 2,810,504.81 | \$ 2,802,750.54 | \$ 840,825.16 | \$ 840,825.16 | M2 | 1512 | OBRA APROBADA BAJO EL ACUERDO N.º 200 CON ACTA N.º 40 DE LA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA A LOS DOCE DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020 |
| ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE ISLA MUJERES / CAMINO A LA CANDELARIA E ISLA CUBA (CID CARIBE) | CABO SAN LUCAS | 30.00% | 20.00% | \$ 547,951.50 | \$ 505,361.30 | \$ 151,608.39 | \$ 151,608.39 | ML | 132 | OBRA APROBADA BAJO EL ACUERDO N.º 200 CON ACTA N.º 40 DE LA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA A LOS DOCE DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020 |
| PAVIMENTACION DE CALLES ZONAS ZAP CIRCUITO PANTEON SAN JOSE VIEJO, CALLES PUEBLA Y YUCATAN | SAN JOSE DEL CABO | 30.00% | 10.00% | \$ 4,117,213.65 | \$ 4,171,938.91 | \$ 1,251,581.67 | \$ 1,251,581.67 | M2 | 2310 | OBRA APROBADA BAJO EL ACUERDO N.º 200 CON ACTA N.º 40 DE LA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA A LOS DOCE DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020 |
| ALUMBRADO PUBLICO CIRCUITO PANTEON SAN JOSE VIEJO, CALLES PUEBLA Y YUCATAN | SAN JOSE DEL CABO | 30.00% | 10.00% | \$ 565,555.56 | \$ 520,942.78 | \$ 156,282.83 | \$ 156,282.83 | PZA | 8 | OBRA APROBADA BAJO EL ACUERDO N.º 200 CON ACTA N.º 40 DE LA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA A LOS DOCE DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020 |
| PAVIMENTACION DE CALLES COAHUILA Y QUINTANA ROO, SAN JOSE VIEJO | SAN JOSE DEL CABO | 30.00% | 5.00% | \$ 2,568,740.31 | \$ 2,479,010.20 | \$ 743,703.06 | \$ 743,703.06 | M2 | 930 | OBRA APROBADA BAJO EL ACUERDO N.º 200 CON ACTA N.º 40 DE LA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA A LOS DOCE DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020 |
| ALUMBRADO PUBLICO DE CALLES COAHUILA Y QUINTANA ROO, SAN JOSE VIEJO | SAN JOSE DEL CABO | 30.00% | 5.00% | \$ 315,040.25 | \$ 476,542.63 | \$ 142,962.79 | \$ 142,962.79 | PZA | 4 | OBRA APROBADA BAJO EL ACUERDO N.º 200 CON ACTA N.º 40 DE LA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA A LOS DOCE DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020 |
| REHABILITACION DE PARQUE LOMAS DEL ROSARITO CALLE PLAYA DEL REQUESON | SAN JOSE DEL CABO | 30.00% | 30.00% | \$ 3,300,000.00 | \$ 3,175,545.37 | \$ 952,663.61 | \$ 952,663.61 | E.P | 1 | OBRA APROBADA BAJO EL ACUERDO N.º 200 CON ACTA N.º 40 DE LA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA A LOS DOCE DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020 |
| PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EL RINCON DE LA PLAYA | SAN JOSE DEL CABO | 30.00% | 30.00% | \$ 8,280,127.44 | \$ 7,902,805.74 | \$ 2,370,841.72 | \$ 2,370,841.72 | E.P | 1 | OBRA APROBADA BAJO EL ACUERDO N.º 200 CON ACTA N.º 40 DE LA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA A LOS DOCE DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020 |
| ALUMBRADO PUBLICO EL RINCON DE LA PLAYA | SAN JOSE DEL CABO | 30.00% | 30.00% | \$ 1,048,890.56 | \$ 1,052,001.55 | \$ 315,600.47 | \$ 315,600.47 | PZA | 17 | OBRA APROBADA BAJO EL ACUERDO N.º 200 CON ACTA N.º 40 DE LA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA A LOS DOCE DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020 |
| REHABILITACION DE PARQUE LAS VEREDAS, CALLE PALO VERDE ESQ. CASCALOSUCHIL | SAN JOSE DEL CABO | 30.00% | 25.00% | \$ 2,000,000.00 | \$ 1,975,499.98 | \$ 592,649.99 | \$ 592,649.99 | E.P | 1 | OBRA APROBADA BAJO EL ACUERDO N.º 200 CON ACTA N.º 40 DE LA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA A LOS DOCE DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020 |



OPERADO RECURSOS RAMO 33
FISM EJERCICIO 2020



H. XIII AYUNTAMIENTO
LOS CABOS B.C.S.

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) 2020
REGISTRO DE AVANCE FISICOS Y FINANCIEROS
EJERCICIO 2020

INFORME TERCER TRIMESTRE DE 2020
JULIO-SEPTIEMBRE

EN CUMPLIMIENTO DE LOS ARTICULOS 33, 48 Y 49 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
EL H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS HACE DE CONOCIMIENTO A LA
CIUDADANIA SOBRE LOS AVANCES DE LAS OBRAS Y ACCIONES QUE SE EJECUTAN CON
RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020



| NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN | LOCALIDAD | AVANCES | | INVERSION | | | | METAS TOTALES | | OBSERVACIONES |
|---|------------------------|---------|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|----------------------|--|
| | | FIN | FIS | MONTOS | | EJERCIDA EN EL TRIMESTRE TOTAL | EJERCIDA ACUMULADA TOTAL | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | |
| | | | | FAIS 2020 | CONTRATADO | | | | | |
| REHABILITACION DE PARQUE LOMAS DEL SOL I, CALLE VIA LACTEA ESQ. TIERRA | CABO SAN LUCAS | 30.00% | 40.00% | \$ 3,300,000.00 | \$ 3,229,935.73 | \$ 968,980.72 | \$ 968,980.72 | E.P | 1 | OBRA APROBADA BAJO EL ACUERDO N.º 200 CON ACTA N.º 40 DE LA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA A LOS DOCE DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020 |
| REHABILITACION DE PARQUE LOMAS DEL SOL, CALLE LUNA ESQ. ADMOSFERA | CABO SAN LUCAS | 30.00% | 40.00% | \$ 3,300,000.00 | \$ 3,209,734.20 | \$ 962,920.26 | \$ 962,920.26 | E.P | 1 | OBRA APROBADA BAJO EL ACUERDO N.º 200 CON ACTA N.º 40 DE LA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA A LOS DOCE DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020 |
| REHABILITACION DE PARQUE LEONARDO GASTELUM 5TA ETAPA | CABO SAN LUCAS | 30.00% | 10.00% | \$ 2,400,000.00 | \$ 2,380,075.89 | \$ 714,022.77 | \$ 714,022.77 | E.P | 1 | OBRA APROBADA BAJO EL ACUERDO N.º 200 CON ACTA N.º 40 DE LA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA A LOS DOCE DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020 |
| REHABILITACION DE PARQUE LAGUNITAS, CALLE LAGUNA SEMPOALA ESQ. LAGUNA BOSQUE AZUL | CABO SAN LUCAS | 30.00% | 22.00% | \$ 2,400,000.00 | \$ 2,382,396.68 | \$ 714,719.01 | \$ 714,719.01 | E.P | 1 | OBRA APROBADA BAJO EL ACUERDO N.º 200 CON ACTA N.º 40 DE LA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA A LOS DOCE DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020 |
| REHABILITACION DE CID Y PARQUE CARIBE | CABO SAN LUCAS | 30.00% | 10.00% | \$ 5,233,607.74 | \$ 5,189,452.28 | \$ 1,556,835.68 | \$ 1,556,835.68 | CID | 1 | OBRA APROBADA BAJO EL ACUERDO N.º 200 CON ACTA N.º 40 DE LA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA A LOS DOCE DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020 |
| REHABILITACION DE PARQUE ANIMAS BAJAS (AHORROS) | SAN JOSE DEL CABO | 0.00% | 0.00% | \$ 1,846,004.19 | | \$ - | \$ - | E.P | 1 | OBRA APROBADA BAJO EL ACUERDO N.º 232 CON ACTA N.º 44 DE LA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA A LOS ONCE DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 (EN PROCESO DE LICITACION) |
| REHABILITACION DE PARQUE ANIMAS ALTAS (AHORROS) | SAN JOSE DEL CABO | 0.00% | 0.00% | \$ 1,100,000.00 | | \$ - | \$ - | E.P | 1 | OBRA APROBADA BAJO EL ACUERDO N.º 232 CON ACTA N.º 44 DE LA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA A LOS ONCE DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 (EN PROCESO DE LICITACION) |
| TANQUE COMUNITARIO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 10,000 LITROS (AHORROS) | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 0.00% | 0.00% | \$ 180,000.00 | | \$ - | \$ - | TANQUE | 4 | OBRA APROBADA BAJO EL ACUERDO N.º 232 CON ACTA N.º 44 DE LA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA A LOS ONCE DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 (EN PROCESO DE LICITACION) |
| GASTOS INDIRECTOS.- | | | | | | | | | | |
| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE NUEVO O DE MEDIO USO | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 0.00% | 0.00% | \$ 650,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | PICK UP | HASTA POR 6 UNIDADES | OBRA APROBADA BAJO EL ACUERDO N.º 232 CON ACTA N.º 44 DE LA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA A LOS ONCE DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 (EN PROCESO DE LICITACION) |
| AGENTES PARA EL BIENESTAR DE MICROREGION (SERVICIOS PROFESIONALES ABM) | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 0.00% | 0.00% | \$ 576,797.43 | \$ - | \$ - | \$ - | | | OBRA APROBADA BAJO EL ACUERDO N.º 200 CON ACTA N.º 40 DE LA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA A LOS DOCE DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2020 (TURNADO A LA DEPENDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE PARA PROCESO DE LICITACION) |
| TOTAL | | | | \$ 105,543,934.00 | \$ 101,191,132.39 | \$ 30,357,366.72 | \$ 30,357,366.72 | | | |



LIC. VICTOR JUAN MANUEL ORTEGON GONGORA
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

DIR. GENERAL DESARROLLO
SOCIAL DE LOS CABOS B.C.S.



OPERADO RECURSOS RAMO 33
FISM EJERCICIO 2020

ING. ALEJANDRO ROSAS CANEDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE
INVERSIONES Y PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES



DIR. MUNICIPAL PROGRAMAS
E INVERSIONES
DE LOS CABOS B.C.S.