

# REPORTE DE DESTINO DEL GASTO CIERRE DE EJERCICIO 2018

## SRFT (SISTEMA DE RECURSOS FEDRALES TRANSFERIDOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO			FOTOS	ESTATUS	FLUJO
																														CONTRATOS	AVANCES FISICOS				
2018	5	BCS18180201081906	Proyecto de inversión	90000	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0})}	Construcción De Módulos Para Pollos La Ribera Dos - 60260	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	60260	N	0	0	8	{(meta: {unidad_medida:Otro s, meta:1.0, meta_modificada:2.0})}	1	{(geo: {cve_municipio:8, localidad:217, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - LA RIBERA MARGEN DERECHO KILOMETRO undefined + undefined RANCHERIA LA RIVERA, 23570 LA RIBERA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, RANCHERIAS DE LA RIBERA, lon:-109.5717087, lat:23.5797038})}	15-06-2018	31-12-2018	90000	82715.64	82715.64	82715.64	82715.64	{(t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYAH/DOP/SIC/OC/R33-035-18-1, contratista:BRENDA JESSAMINE CRISTIANA ALBAÑEZ, convocado:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1348624.58, importe_modificado:89908.31})}	{(meta: {unidad_medida:Oros, avance:2.0})}	{(1220287/proyecto_INICIO, 1220287/proyecto_PROCESO, 1220287/proyecto_FIN)}	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	BCS18180201081925	Proyecto de inversión	170000	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:170000.0})}	Colocación De Refrigeradores Solares Santa Anita Dos - 57473	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	57473	N	0	0	6	{(meta: {unidad_medida:Otro s, meta:1.0, meta_modificada:2.0})}	1	{(geo: {cve_municipio:8, localidad:268, direccion:BRECHA TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - SANTA ANITA MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 0 PUEBLO SANTA ANITA, 23420 SANTA ANITA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SANTA ANITA RANCHO LOS ALGODONES Y LA GLORIA, lon:-109.6582881, lat:23.17765295})}	15-06-2018	30-11-2018	170000	169708	169708	169708	169708	{(t1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAM 033/BIE/ES/AYOP/OS/JUN-01/2018, contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocado:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.856527877, importe_modificado:1.931568267})}	{(meta: {unidad_medida:Oros, avance:2.0})}	{(1220306/proyecto_INICIO, 1220306/proyecto_PROCESO, 1220306/proyecto_FIN)}	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	BCS18180201081969	Proyecto de inversión	45000	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0})}	Construcción De Módulos Para Pollos Santa Anita Uno - 99377	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	99377	N	0	0	4	{(meta: {unidad_medida:Otro s, meta:1.0, meta_modificada:1.0})}	1	{(geo: {cve_municipio:8, localidad:599, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - SANTA ANITA MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 - UNO RANCHERIA SANTA ANITA, 23420 SANTA ANITA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SANTA ANITA, lon:-109.7018601, lat:23.20869267})}	30-06-2018	30-11-2018	45000	41357.82	41357.82	41357.82	41357.82	{(t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAM/033/BIE/ES/AYOP/OS/JUN-01/2018, contratista:BRENDA JESSAMINE CRISTIANA ALBAÑEZ, convocado:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1348624.58, importe_modificado:4854.15})}	{(meta: {unidad_medida:Oros, avance:1.0})}	{(1220350/proyecto_INICIO, 1220350/proyecto_PROCESO, 1220350/proyecto_FIN)}	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	BCS18180201081868	Proyecto de inversión	135000	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:135000.0})}	Paquetes De Cerco Perimetral Miraflores Nueva - 92485	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	92481	N	0	0	36	{(meta: {unidad_medida:Otro s, meta:1.0, meta_modificada:9.0})}	1	{(geo: {cve_municipio:8, localidad:159, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - MIRAFLORES MARGEN DERECHO KILOMETRO UNO - UNDEFINID RANCHERIA MIRAFLORES, 23520 MIRAFLORES, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE MIRAFLORES, lon:-109.7786259, lat:23.3682693})}	30-06-2018	30-11-2018	135000	134987.11	134987.11	134987.11	134987.11	{(t1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/IACMT/ADQ/RAM/033/C/ECOPERMETRAL/475/2018, contratista:CLAUDIA GUADALUPE LOPEZ RUIZ, convocado:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:92991.22, importe_modificado:92991.22})}	{(meta: {unidad_medida:Oros, avance:9.0})}	{(1220249/proyecto_INICIO, 1220249/proyecto_PROCESO, 1220249/proyecto_FIN)}	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	BCS18180201081916	Proyecto de inversión	45000	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0})}	Construcción De Módulos Para Pollos Salto De Gavarrán Uno - 60300	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	60300	N	0	0	4	{(meta: {unidad_medida:Otro s, meta:1.0, meta_modificada:1.0})}	1	{(geo: {cve_municipio:8, localidad:226, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - EL SALTO DE GAVARRAN MARGEN DERECHO KILOMETRO 10 - UNO RANCHO EL SALTO DE GAVARRAN, 23400 EL SALTO DE GAVARRAN, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, RANCHO EL SALTO DE GAVARRAN, lon:-109.6934396, lat:23.30467578})}	15-06-2018	01-12-2018	45000	41357.82	41357.82	41357.82	41357.82	{(t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYAH/DOP/SIC/OC/R33-035-18-1, contratista:BRENDA JESSAMINE CRISTIANA ALBAÑEZ, convocado:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1348624.58, importe_modificado:4854.15})}	{(meta: {unidad_medida:Oros, avance:1.0})}	{(1220297/proyecto_INICIO, 1220297/proyecto_PROCESO, 1220297/proyecto_FIN)}	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	BCS18180201081968	Proyecto de inversión	80000	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0})}	Colocación De Plantas Fotovoltaicas Palo Escopeta Dos - 92580	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	92580	N	0	0	8	{(meta: {unidad_medida:Otro s, meta:1.0, meta_modificada:2.0})}	1	{(geo: {cve_municipio:8, localidad:578, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - PALO ESCOPETA MARGEN DERECHO KILOMETRO 10 - UNO RANCHERIA PALO ESCOPETA, 23542 LAS GARDENIAS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE PALO ESCOPETA, lon:-109.6055345, lat:23.18586178})}	30-06-2018	30-11-2018	80000	79808	79808	79808	79808	{(t1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAM 033/BIE/ES/AYOP/OS/JUN-01/2018, contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocado:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.856527877, importe_modificado:1.931568267})}	{(meta: {unidad_medida:Oros, avance:2.0})}	{(1220349/proyecto_INICIO, 1220349/proyecto_PROCESO, 1220349/proyecto_FIN)}	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	BCS18180201081932	Proyecto de inversión	165000	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:165000.0})}	Tanques NoDrizas Remolque Catarina Tres - 93293	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	93293	N	0	0	12	{(meta: {unidad_medida:Otro s, meta:1.0, meta_modificada:3.0})}	1	{(geo: {cve_municipio:8, localidad:271, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - SANTA CATARINA MARGEN DERECHO KILOMETRO 3 - UNO RANCHERIA SANTA CATARINA, 23425 SANTA CATARINA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, SANTA CATARINA, lon:-109.6896316, lat:23.14670191})}	30-06-2018	30-11-2018	165000	164778	164778	164778	164778	{(t1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAM 033/BIE/ES/AYOP/OS/JUN-01/2018, contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocado:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.856527877, importe_modificado:1.931568267})}	{(meta: {unidad_medida:Oros, avance:3.0})}	{(1220313/proyecto_INICIO, 1220313/proyecto_PROCESO, 1220313/proyecto_FIN)}	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	BCS18180201081851	Proyecto de inversión	90000	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0})}	Construcción De Módulos Para Pollos La Candelaria Dos - 60259	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	60259	N	0	0	8	{(meta: {unidad_medida:Otro s, meta:1.0, meta_modificada:2.0})}	1	{(geo: {cve_municipio:8, localidad:63, direccion:CAMINO TRAMO CABO SAN LUCAS LA CANDELA MARGEN DERECHO KILOMETRO 15 + UNO EIDO LA CANDELA, 23590 LA CANDELA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, EIDO DE LA CANDELA, lon:-110.0257395, lat:23.07404165})}	15-06-2018	31-12-2018	90000	82715.64	82715.64	82715.64	82715.64	{(t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYAH/DOP/SIC/OC/R33-035-18-1, contratista:BRENDA JESSAMINE CRISTIANA ALBAÑEZ, convocado:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1348624.58, importe_modificado:89908.31})}	{(meta: {unidad_medida:Oros, avance:2.0})}	{(1220232/proyecto_INICIO, 1220232/proyecto_PROCESO, 1220232/proyecto_FIN)}	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	BCS18180201082218	Proyecto de inversión	55000	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0})}	Tanques NoDrizas Remolque Taste Santa Rosa Uno - 93314	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	93314	N	0	0	4	{(meta: {unidad_medida:Otro s, meta:1.0, meta_modificada:1.0})}	1	{(geo: {cve_municipio:8, localidad:941, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - TASTE SANTA ROSA MARGEN DERECHO KILOMETRO 3 + 0 RANCHO SAN JOSE DEL CABO CENTRO, 23400 LOS DOS AMIGOS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, RANCHO LOS DOS AMIGOS SANTA ROSA, lon:-109.7366226, lat:23.09113518})}	30-06-2018	30-11-2018	55000	44627	44627	44627	44627	{(t1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAM 033/BIE/ES/AYOP/OS/JUN-01/2018, contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocado:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.856527877, importe_modificado:1.931568267})}	{(meta: {unidad_medida:Oros, avance:1.0})}	{(1220599/proyecto_INICIO, 1220599/proyecto_PROCESO, 1220599/proyecto_FIN)}	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	BCS18180201081893	Proyecto de inversión	360000	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0})}	Colocación De Plantas Fotovoltaicas Los Pozos Nueva - 83246	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	83246	N	0	0	36	{(meta: {unidad_medida:Otro s, meta:1.0, meta_modificada:9.0})}	1	{(geo: {cve_municipio:8, localidad:203, direccion:CAMINO TRAMO CABO SAN LUCAS LOS POZOS MARGEN DERECHO KILOMETRO 12 - UNO RANCHERIA LOS POZOS, 23590 LOS POZOS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE LOS POZOS, lon:-109.9606705, lat:23.01636596})}	29-06-2018	30-11-2018	360000	359136	359136	359136	359136	{(t1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAM 033/BIE/ES/AYOP/OS/JUN-01/2018, contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocado:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.856527877, importe_modificado:1.931568267})}	{(meta: {unidad_medida:Oros, avance:9.0})}	{(1220174/proyecto_INICIO, 1220174/proyecto_PROCESO, 1220174/proyecto_FIN)}	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	BCS18180201081951	Proyecto de inversión	420000	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:420000.0})}	Modulo De Hidroponia San Felipe Tres - 95452	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	95452	N	0	0	12	{(meta: {unidad_medida:Otro s, meta:1.0, meta_modificada:3.0})}	1	{(geo: {cve_municipio:8, localidad:446, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - SAN FELIPE MARGEN DERECHO KILOMETRO 10 - UNO RANCHERIA SAN FELIPE, 23400 SAN FELIPE, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SAN FELIPE, lon:-109.8530001, lat:23.11504952})}	30-06-2018	30-11-2018	420000	419981.7	419981.7	419981.7	419981.7	{(t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYAH/DOP/SIC/OC/R33-034-18, contratista:NEOCOS EMPRESARIALES WAFERS DE RL DE CV, convocado:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1399938.99, importe_modificado:1399938.99})}	{(meta: {unidad_medida:Oros, avance:3.0})}	{(1220332/proyecto_INICIO, 1220332/proyecto_PROCESO, 1220332/proyecto_FIN)}	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	BCS18180201081835	Proyecto de inversión	70000	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0})}	Colocación De Tanques De Almacenamiento De Agua De Cien Mil Litros Santiago Uno - 83571	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	83571	N	0	0	4	{(meta: {unidad_medida:Otro s, meta:1.0, meta_modificada:1.0})}	1	{(geo: {cve_municipio:8, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - SANTIAGO MARGEN DERECHO KILOMETRO UNO - UNDEFINID RANCHERIA SANTIAGO, 23550 AGUA CALIENTE, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SANTIAGO, lon:-109.7204375, lat:23.47592564})}	29-06-2018	30-11-2018	70000	69948	69948	69948	69948	{(t1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAM 033/BIE/ES/AYOP/OS/JUN-01/2018, contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocado:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.856527877, importe_modificado:1.931568267})}	{(meta: {unidad_medida:Oros, avance:1.0})}	{(1220216/proyecto_INICIO, 1220216/proyecto_PROCESO, 1220216/proyecto_FIN)}	En Ejecución	Validado avances	

# REPORTE DE DESTINO DEL GASTO CIERRE DE EJERCICIO 2018

## SRFT (SISTEMA DE RECURSOS FEDRALES TRANSFERIDOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO									
																									RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	5	BCS1818021081847	Proyecto de inversión	170000	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:170000.0})}	Colocación De Refrigeradores Solares Caduáño Dos 56862	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	56862	N	0	0	8	{(meta: {unidad_medida:Otro s, meta:1.0, meta_modificada:2.0})}	1	{(geo: {cve_municipio:8, localidad:56, direccion:CAMINO TRAMO CADUÁÑO - SAN PEDRO MARGEN DERECHO KILOMETRO 4 + 0 EJIDO CADUÁÑO, 2330 CADUÁÑO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SAN PEDRO 4 A 4 KM DE LA COMUNIDAD DE CADUÁÑO, lon:-109.7841319, lat:23.31903143})}	15-06-2018	30-11-2018	170000	169708	169708	169708	169708	{(t1: {tipo:obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAM 033/Bienes/APOYOS/JUN-01/2018, contrata:JOSE JAVIER OJEDA ARPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.856527877, importe_modificado:1.93135682677})}	{(meta: {unidad_medida:Oros, avance:2.0})}	{(1220228/proyecto_INICIO, 1220228/proyecto_PROCESO, 1220228/proyecto_FIN, 1220228/proyecto_PROCESO)}	En Ejecución	Validado avances
2018	5	BCS1818021081911	Proyecto de inversión	140000	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0})}	Modulo De Hidropnía El Salto De Gavarán Uno - 95641	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	95641	N	0	0	4	{(meta: {unidad_medida:Otro s, meta:1.0, meta_modificada:1.0})}	1	{(geo: {cve_municipio:8, localidad:226, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - EL SALTO DE GAVARÁN MARGEN DERECHO KILOMETRO 5 + UNO RANCHERIA EL SALTO DE GAVARÁN, 23400 EL SALTO DE GAVARÁN, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE EL SALTO DE GAVARÁN, lon:-109.6909505, lat:23.30743473})}	30-06-2018	30-11-2018	140000	139993.9	139993.9	139993.9	139993.9	{(t1: {tipo:obra:Obras, numero_contrato:DGOPYAH/DOPI/SIC/OC/R33-034-18, contrata:NEGOCIOS EMPRESARIALES MAFFER S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:139993.99, importe_modificado:139993.99})}	{(meta: {unidad_medida:Oros, avance:1.0})}	{(1220292/proyecto_PROCESO, 1220292/proyecto_INICIO, 1220292/proyecto_FIN, 1220292/proyecto_PROCESO)}	En Ejecución	Validado avances
2018	5	BCS1818021081945	Proyecto de inversión	720000	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:720000.0})}	Colocación De Plantas Fotovoltaicas El Saúzal Dieciocho - 83165	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	83165	N	0	0	72	{(meta: {unidad_medida:Otro s, meta:1.0, meta_modificada:18.0})}	1	{(geo: {cve_municipio:8, localidad:287, direccion:CAMINO TRAMO CABO SAN LUCAS EL SAUZAL MARGEN DERECHO KILOMETRO UNO + UNDEFINED RANCHERIA EL SAUZAL, 23593 EL SAUZAL, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE EL SAUZAL, lon:-109.9156564, lat:23.05171801})}	29-06-2018	30-11-2018	720000	718272	718272	718272	718272	{(t1: {tipo:obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAM 033/Bienes/APOYOS/JUN-01/2018, contrata:JOSE JAVIER OJEDA ARPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.856527877, importe_modificado:1.93135682677})}	{(meta: {unidad_medida:Oros, avance:18.0})}	{(1220326/proyecto_INICIO, 1220326/proyecto_PROCESO, 1220326/proyecto_PROCESO)}	En Ejecución	Validado avances
2018	5	BCS1818021082225	Proyecto de inversión	160000	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0})}	Colocación De Plantas Fotovoltaicas Migrino Cuatro - 83262	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	83262	N	0	0	16	{(meta: {unidad_medida:Otro s, meta:1.0, meta_modificada:4.0})}	1	{(geo: {cve_municipio:8, localidad:1110, direccion:CAMINO TRAMO CABO SAN LUCAS MIGRINO MARGEN DERECHO KILOMETRO 5 + UNO EJIDO MIGRINO, 23590 EL MORO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, EJIDO DE MIGRINO, lon:-109.9981662, lat:23.14403699})}	29-06-2018	30-11-2018	160000	159616	159616	159616	159616	{(t1: {tipo:obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAM 033/Bienes/APOYOS/JUN-01/2018, contrata:JOSE JAVIER OJEDA ARPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.856527877, importe_modificado:1.93135682677})}	{(meta: {unidad_medida:Oros, avance:4.0})}	{(1220606/proyecto_INICIO, 1220606/proyecto_PROCESO, 1220606/proyecto_PROCESO)}	En Ejecución	Validado avances
2018	5	BCS1818021081887	Proyecto de inversión	340000	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340000.0, modificado:340000.0})}	Colocación De Refrigeradores Solares Los Paredeones Cuatro - 57134	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	57134	N	0	0	16	{(meta: {unidad_medida:Otro s, meta:1.0, meta_modificada:4.0})}	1	{(geo: {cve_municipio:8, localidad:184, direccion:CAMINO TRAMO CABO SAN LUCAS - LOS PAREDEONES MARGEN DERECHO KILOMETRO 3 + 0 RANCHERIA LOS PAREDEONES, 23477 LOS PAREDEONES, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, RANCHERIA DE LOS PAREDEONES, lon:-109.9253396, lat:22.96112297})}	15-06-2018	30-11-2018	340000	339416	339416	339416	339416	{(t1: {tipo:obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAM 033/Bienes/APOYOS/JUN-01/2018, contrata:JOSE JAVIER OJEDA ARPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.856527877, importe_modificado:1.93135682677})}	{(meta: {unidad_medida:Oros, avance:4.0})}	{(1220268/proyecto_INICIO, 1220268/proyecto_PROCESO, 1220268/proyecto_PROCESO)}	En Ejecución	Validado avances
2018	5	BCS1818021081837	Proyecto de inversión	140000	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0})}	Colocación De Tanques De Almacenamiento De Agua De Cien Mil Lts Las Animas Dos - 95943	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	95943	N	0	0	8	{(meta: {unidad_medida:Otro s, meta:1.0, meta_modificada:2.0})}	1	{(geo: {cve_municipio:8, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - LAS ANIMAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 3 + UNO RANCHERIA ANIMAS ALTAS, 23407 LAS ANIMAS ALTAS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE LAS ANIMAS ALTAS, lon:-109.6874895, lat:23.08264877})}	30-06-2018	30-11-2018	140000	138986	138986	138986	138986	{(t1: {tipo:obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAM 033/Bienes/APOYOS/JUN-01/2018, contrata:JOSE JAVIER OJEDA ARPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.856527877, importe_modificado:1.93135682677})}	{(meta: {unidad_medida:Oros, avance:2.0})}	{(1220218/proyecto_INICIO, 1220218/proyecto_PROCESO, 1220218/proyecto_PROCESO)}	En Ejecución	Validado avances
2018	5	BCS1818021081839	Proyecto de inversión	45000	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0})}	Construcción De Módulos Para Pollos Boca De La Sierra Uno - 60131	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	60131	N	0	0	4	{(meta: {unidad_medida:Otro s, meta:1.0, meta_modificada:1.0})}	1	{(geo: {cve_municipio:8, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO MIRAFLORES - BOCA DE LA SIERRA MARGEN DERECHO KILOMETRO 3 + 0 PUERTO BOCA DE LA SIERRA, 23520 BOCA DE LA SIERRA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, EJIDO BOCA DE LA SIERRA, lon:-109.8179218, lat:23.38936271})}	15-06-2018	31-12-2018	45000	41357.82	41357.82	41357.82	41357.82	{(t1: {tipo:obra:Obras, numero_contrato:DGOPYAH/DOPI/SIC/OC/R33-035-18, contrata:BRUNDA JESSAMINE CRISTIANA ALBAÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1348624.58, importe_modificado:44954.15})}	{(meta: {unidad_medida:Oros, avance:1.0})}	{(1220220/proyecto_INICIO, 1220220/proyecto_PROCESO, 1220220/proyecto_PROCESO)}	En Ejecución	Validado avances
2018	5	BCS1818021083759	Proyecto de inversión	135000	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:135000.0})}	Construcción De Módulos Para Pollos El Torro Muerto Tres - 57686	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	57686	N	0	0	12	{(meta: {unidad_medida:Otro s, meta:1.0, meta_modificada:3.0})}	1	{(geo: {cve_municipio:8, localidad:1307, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - EL SAUZAL MARGEN DERECHO KILOMETRO 0 + UNDEFINED EJIDO EL TORO MUERTO, 23400 EL TORO MUERTO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE EL TORO MUERTO, lon:-109.7446264, lat:23.05962187})}	15-06-2018	30-11-2018	135000	124073.46	124073.46	124073.46	124073.46	{(t1: {tipo:obra:Obras, numero_contrato:DGOPYAH/DOPI/SIC/OC/R33-035-18, contrata:BRUNDA JESSAMINE CRISTIANA ALBAÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1348624.58, importe_modificado:134862.46})}	{(meta: {unidad_medida:Oros, avance:3.0})}	{(1222140/proyecto_INICIO, 1222140/proyecto_PROCESO, 1222140/proyecto_PROCESO)}	En Ejecución	Validado avances
2018	5	BCS1818021081914	Proyecto de inversión	85000	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:85000.0})}	Colocación De Refrigeradores Solares El Salto De Gavarán Uno - 83046	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	83046	N	0	0	4	{(meta: {unidad_medida:Otro s, meta:1.0, meta_modificada:1.0})}	1	{(geo: {cve_municipio:8, localidad:226, direccion:CAMINO TRAMO CABRETERA TRANSPENINSULAR - EL SALTO DE GAVARÁN MARGEN DERECHO KILOMETRO UNO + UNDEFINED RANCHERIA SANTIAGO, 23500 EL SALTO DE GAVARÁN, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DEL SALTO DE GAVARÁN, lon:-109.6374033, lat:23.34350554})}	29-06-2018	30-11-2018	85000	84854	84854	84854	84854	{(t1: {tipo:obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAM 033/Bienes/APOYOS/JUN-01/2018, contrata:JOSE JAVIER OJEDA ARPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.856527877, importe_modificado:1.93135682677})}	{(meta: {unidad_medida:Oros, avance:1.0})}	{(1220295/proyecto_INICIO, 1220295/proyecto_PROCESO, 1220295/proyecto_PROCESO)}	En Ejecución	Validado avances
2018	5	BCS1818021081923	Proyecto de inversión	60000	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0})}	Suministro De Estufas Ecológicas Santa Anita Ocho - 92643	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	92643	N	0	0	32	{(meta: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:8.0})}	1	{(geo: {cve_municipio:8, localidad:268, direccion:CAMINO TRAMO CABRETERA TRANSPENINSULAR - SANTA ANITA MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + UNO RANCHERIA SANTA ANITA, 23420 SANTA ANITA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SANTA ANITA, lon:-109.701976, lat:23.18076969})}	30-06-2018	30-11-2018	60000	59999.56	59999.56	59999.56	59999.56	{(t1: {tipo:obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/ADDIR/ADQ/RAM033/E/STUFACOL/477/2018, contrata:JOSE JAVIER OJEDA ARPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:299997.81, importe_modificado:299997.81})}	{(meta: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0})}	{(1220304/proyecto_INICIO, 1220304/proyecto_PROCESO, 1220304/proyecto_PROCESO)}	En Ejecución	Validado avances
2018	5	BCS1818021081937	Proyecto de inversión	245000	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245000.0, modificado:245000.0})}	Colocación De Tanques De Almacenamiento De Agua De Treinta Mil Lts Santiago Siete - 92267	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	92267	N	0	0	28	{(meta: {unidad_medida:Otro s, meta:1.0, meta_modificada:7.0})}	1	{(geo: {cve_municipio:8, localidad:280, direccion:CAMINO TRAMO CABRETERA TRANSPENINSULAR - SANTIAGO MARGEN DERECHO KILOMETRO UNO + UNDEFINED RANCHERIA SANTIAGO, 23500 SANTIAGO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SANTIAGO, lon:-109.7145152, lat:23.48206614})}	30-06-2018	30-11-2018	245000	244818	244818	244818	244818	{(t1: {tipo:obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAM 033/Bienes/APOYOS/JUN-01/2018, contrata:JOSE JAVIER OJEDA ARPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.856527877, importe_modificado:1.93135682677})}	{(meta: {unidad_medida:Oros, avance:7.0})}	{(1220318/proyecto_FIN, 1220318/proyecto_PROCESO, 1220318/proyecto_PROCESO)}	En Ejecución	Validado avances
2018	5	BCS1818021081958	Proyecto de inversión	340000	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340000.0, modificado:340000.0})}	Colocación De Refrigeradores Solares San Felipe Cuatro - 57432	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	57432	N	0	0	16	{(meta: {unidad_medida:Otro s, meta:1.0, meta_modificada:4.0})}	1	{(geo: {cve_municipio:8, localidad:446, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - SAN FELIPE MARGEN QUIERDO KILOMETRO 15 + UNO EJIDO LA TRINIDAD, 23490 SAN FELIPE, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SAN FELIPE, lon:-109.8529692, lat:23.11274464})}	15-06-2018	30-11-2018	340000	339416	339416	339416	339416	{(t1: {tipo:obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAM 033/Bienes/APOYOS/JUN-01/2018, contrata:JOSE JAVIER OJEDA ARPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.856527877, importe_modificado:1.93135682677})}	{(meta: {unidad_medida:Oros, avance:4.0})}	{(1220339/proyecto_INICIO, 1220339/proyecto_PROCESO, 1220339/proyecto_PROCESO)}	En Ejecución	Validado avances
2018	5	BCS1818021081963	Proyecto de inversión	30000	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0})}	Suministro De Estufas Ecológicas La Trinidad Cuatro - 92217	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	92217	N	0	0	16	{(meta: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:4.0})}	1	{(geo: {cve_municipio:8, localidad:571, direccion:CAMINO TRAMO TRANSPENINSULAR - LA TRINIDAD MARGEN DERECHO KILOMETRO 25 + UNO EJIDO LA TRINIDAD, 23693 LA TRINIDAD, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, EJIDO DE LA TRINIDAD, lon:-109.9853554, lat:23.13287699})}	30-06-2018	30-11-2018	30000	29999.78	29999.78	29999.78	29999.78	{(t1: {tipo:obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/ADDIR/ADQ/RAM033/E/STUFACOL/477/2018, contrata:JOSE JAVIER OJEDA ARPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:299997.81, importe_modificado:299997.81})}	{(meta: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0})}	{(1220344/proyecto_INICIO, 1220344/proyecto_PROCESO, 1220344/proyecto_PROCESO)}	En Ejecución	Validado avances

# REPORTE DE DESTINO DEL GASTO CIERRE DE EJERCICIO 2018

## SRFT (SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
																														CONTRATOS	AVANCES FISICOS			
2018	5	BCS18180201081846	Proyecto de inversión	180000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}}	Construcción De Módulos Para Pollos Caduño Tres - 60155	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	60155	N	0	0	16	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:56, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - CADUÑO MARGEN DERECHO KILOMETRO 0 + UNDEFINID EJIDO CADUÑO, 23500 CADUÑO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, EJIDO DE CADUÑO, lon:-109.779558, lat:23.33141594}}	15-06-2018	31-12-2018	180000	165431.28	165431.28	165431.28	165431.28	{ctto1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:DGOP/PAH/DOP/SIC/OC/R33-033-18, contratista:BRENDA JESSAMINE CRISTIANA ALBAÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1348624.58, importe_modificado:179816.613}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}	{1220227/proyecto_INICIO, 1220227/proyecto_PROCESO, 1220227/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	5	BCS18180201081896	Proyecto de inversión	35000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}}	Construcción De Módulos Para Caprinos Miraflores Uno - 58570	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	58570	N	0	0	4	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:209, direccion:CAMINO TRAMO MIRAFLORES - EL RANCHO MARGEN DERECHO KILOMETRO 0 + UNDEFINID PUERTO MIRAFLORES, 23520 EL RANCHITO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, EJIDO EL RANCHO RANCHO EL RANCHO VIEJO, lon:-109.7485067, lat:23.36906984}}	15-06-2018	31-12-2018	35000	32185.3	32185.3	32185.3	32185.3	{ctto1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:DGOP/PAH/DOP/SIC/OC/R33-033-18, contratista:BRENDA JESSAMINE CRISTIANA ALBAÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS COABOS, monto:909584.28, importe_modificado:34984.02}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1220277/proyecto_INICIO, 1220277/proyecto_PROCESO, 1220277/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	5	BCS18180201083754	Proyecto de inversión	90000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}}	Paquetes De Cerros Perimetral El Toro Muerto Seis - 93984	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	93984	N	0	0	24	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1307, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - EL TORO MUERTO MARGEN DERECHO KILOMETRO 3 + UNDEFINID RANCHERIA EL TORO MUERTO, 23400 EL TORO MUERTO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE EL TORO MUERTO, lon:-109.7434248, lat:23.05709473}}	30-06-2018	31-10-2018	90000	89991.41	89991.41	89991.41	89991.41	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OPM/IACMT/ADQ/RAM033/C-033/BENES/APOYOS/JUN/01/2018, contratista:CLAUDIA GUADALUPE LOPEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:929911.22, importe_modificado:929911.22}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}	{1221235/proyecto_INICIO, 1221235/proyecto_PROCESO, 1221235/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	5	BCS18180201081855	Proyecto de inversión	85000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:85000.0}}	Colocación De Refrigeradores Solares Las Casitas Uno - 56936	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	56936	N	0	0	4	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:75, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - LAS CASITAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 3 + UNDEFINID LAS CASITAS, 23582 LAS CASITAS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, EJIDO DE LAS CASITAS, lon:-109.7064291, lat:23.3182136}}	15-06-2018	30-11-2018	85000	84854	84854	84854	84854	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OPM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAM 033/BENES/APOYOS/JUN/01/2018, contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.856527877, importe_modificado:1.931568267}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1220236/proyecto_INICIO, 1220236/proyecto_PROCESO, 1220236/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	5	BCS18180201081866	Proyecto de inversión	245000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245000.0, modificado:245000.0}}	Colocación De Tanques De Almacenamiento De Agua De Trinta Mil Lts Miraflores Siete - 92312	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	92312	N	0	0	28	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:7.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:159, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - MIRAFLORES MARGEN DERECHO KILOMETRO UNDEFINID + UNDEFINID PUERTO MIRAFLORES, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE MIRAFLORES, lon:-109.7781109, lat:23.3668514}}	30-06-2018	30-11-2018	245000	244818	244818	244818	244818	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OPM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAM 033/BENES/APOYOS/JUN/01/2018, contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.856527877, importe_modificado:1.931568267}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}	{1220247/proyecto_INICIO, 1220247/proyecto_PROCESO, 1220247/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	5	BCS18180201081875	Proyecto de inversión	45000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}}	Construcción De Módulos Para Pollos Las Norias Uno - 60305	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	60305	N	0	0	4	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:164, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - PALO ESCOPETA MARGEN DERECHO KILOMETRO 13 + UNDEFINID RANCHERIA PALO ESCOPETA, 23542 LAS NORIAS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE PALO ESCOPETA RANCHO LAS NORIAS, lon:-109.6024195, lat:23.21696442}}	15-06-2018	31-12-2018	45000	41357.82	41357.82	41357.82	41357.82	{ctto1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:DGOP/PAH/DOP/SIC/OC/R33-033-18, contratista:BRENDA JESSAMINE CRISTIANA ALBAÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1348624.58, importe_modificado:44954.151}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1220256/proyecto_INICIO, 1220256/proyecto_PROCESO, 1220256/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	5	BCS18180201081885	Proyecto de inversión	110000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:110000.0}}	Tanques Nocturnos Remolque Los Paredeños Dos - 93342	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	93342	N	0	0	8	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:184, direccion:CAMINO TRAMO CABO SAN LUCAS - LOS NAREONES MARGEN DERECHO KILOMETRO 5 + UNDEFINID CABO SAN LUCAS CENTRO, 23595 LOS PAREDEÑOS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, LOS PAREDEÑOS Y VISTA HERMOSA, lon:-109.925397, lat:22.96130717}}	30-06-2018	30-11-2018	110000	109852	109852	109852	109852	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OPM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAM 033/BENES/APOYOS/JUN/01/2018, contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.856527877, importe_modificado:1.931568267}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1220266/proyecto_INICIO, 1220266/proyecto_PROCESO, 1220266/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	5	BCS18180201081940	Proyecto de inversión	605000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605000.0, modificado:605000.0}}	Tanques Nocturnos Remolque Santiago Once - 62077	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	62077	N	0	0	44	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:11.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:280, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - SANTIAGO MARGEN DERECHO KILOMETRO UNDEFINID + UNDEFINID EJIDO AGUA CALIENTE, 23510 SANTIAGO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, EJIDO AGUA CALIENTE, lon:-109.7756767, lat:23.44245607}}	15-06-2018	30-11-2018	605000	604186	604186	604186	604186	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OPM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAM 033/BENES/APOYOS/JUN/01/2018, contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.856527877, importe_modificado:1.931568267}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}	{1220321/proyecto_INICIO, 1220321/proyecto_PROCESO, 1220321/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	5	BCS18180201081874	Proyecto de inversión	1265000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1265000.0, modificado:1265000.0}}	Tanques Nocturnos Remolque Miraflores Veintitres - 63443	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	63443	N	0	0	92	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:23.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:159, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - MIRAFLORES MARGEN DERECHO KILOMETRO UNDEFINID + UNDEFINID PUERTO MIRAFLORES, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, EJIDO DE EL RANCHO CADUÑO Y BOCA DE LA SIERRA DE LEGACION DE MIRAFLORES, lon:-109.7542253, lat:23.36224471}}	15-06-2018	30-11-2018	1265000	1263298	1263298	1263298	1263298	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OPM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAM 033/BENES/APOYOS/JUN/01/2018, contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.856527877, importe_modificado:1.931568267}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}}	{1220255/proyecto_INICIO, 1220255/proyecto_PROCESO, 1220255/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	5	BCS18180201081954	Proyecto de inversión	70000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}}	Colocación De Tanques De Almacenamiento De Agua De Treinta Mil Lts San Felipe Dos - 93857	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	93857	N	0	0	8	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:446, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - SAN FELIPE MARGEN DERECHO KILOMETRO UNDEFINID + UNDEFINID RANCHERIA SAN FELIPE, 23400 SAN FELIPE, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SAN FELIPE Y SAN LAZARO, lon:-109.85493157, lat:23.11564453}}	30-06-2018	30-11-2018	70000	69948	69948	69948	69948	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OPM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAM 033/BENES/APOYOS/JUN/01/2018, contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.856527877, importe_modificado:1.931568267}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1220335/proyecto_INICIO, 1220335/proyecto_PROCESO, 1220335/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	5	BCS18180201081943	Proyecto de inversión	35000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}}	Construcción De Módulos Para Caprinos Santiago Uno - 58436	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	58436	N	0	0	4	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:280, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - EL ROSARITO MARGEN DERECHO KILOMETRO 4 + UNDEFINID PUERTO MIRAFLORES, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, RANCHO SAN VICENTE SANTIAGO CAMINO A EL ROSARITO A 4 KM DE LA CARRETERA TRANSPENINSULAR, lon:-109.6705559, lat:23.46678953}}	15-06-2018	31-12-2018	35000	32185.3	32185.3	32185.3	32185.3	{ctto1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:DGOP/PAH/DOP/SIC/OC/R33-033-18, contratista:BRENDA JESSAMINE CRISTIANA ALBAÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS COABOS, monto:909584.28, importe_modificado:34984.02}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1220324/proyecto_INICIO, 1220324/proyecto_PROCESO, 1220324/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	5	BCS18180201081860	Proyecto de inversión	340000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340000.0, modificado:340000.0}}	Colocación De Refrigeradores Solares La Cieneguita Cuatro - 57191	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	57191	N	0	0	12	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:80, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - LA CIENEGUITA MARGEN DERECHO KILOMETRO 20 + UNDEFINID EJIDO LA CIENEGUITA, 23400 LA CIENEGUITA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE LA CIENEGUITA, lon:-109.9405119, lat:23.24591705}}	15-06-2018	30-11-2018	340000	339416	339416	339416	339416	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OPM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAM 033/BENES/APOYOS/JUN/01/2018, contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.856527877, importe_modificado:1.931568267}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}	{1220241/proyecto_INICIO, 1220241/proyecto_PROCESO, 1220241/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances

# REPORTE DE DESTINO DEL GASTO CIERRE DE EJERCICIO 2018

## SRFT (SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO													
											TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	5	BCS18180201081864	Proyecto de inversión	35000	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0})}	Construcción De Módulos Para Caprinos La Animas Uno - 57953	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	57953	N	0	0	4	{(meta: {unidad_medida:Otro s, meta:1.0, meta_modificada:1.0})}	1	{(geo: {cve_municipio:8, localidad:225, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - PALO ESCOPETA MARGEN DERECHO KILOMETRO UNDEFINID + UNDEFINID PUEBLO SANTA CATERINA, 23425 LOS GUAYACANES, LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SANTA CATERINA, lon:-109.6902753, lat:23.14412177})}	15-06-2018	31-12-2018	35000	32185.3	32185.3	32185.3	32185.3	{(t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYAH/DOP/SIC/OC/R33-033-18, contratista:BRENDA JESSAMINE CRISTIANA ALBAÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:909584.28, importe_modificado:34884.02})}	{(meta: {unidad_medida:Oros, avance:1.0})}	{(1220245/proyecto_INICIO, 1220245/proyecto_PROCESO, 1220245/proyecto_FIN)}	En Ejecución	Validado
2018	5	BCS18180201081829	Proyecto de inversión	120000	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0})}	Colocación De Placas Fotovoltaicas Santa Catarina Tres - 91916	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	91916	N	0	0	12	{(meta: {unidad_medida:Otro s, meta:1.0, meta_modificada:3.0})}	1	{(geo: {cve_municipio:8, localidad:271, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - SANTA CATERINA MARGEN DERECHO KILOMETRO 3 + UNDEFINID RANCHERIA SANTA CATERINA, 23425 SANTA CATERINA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SANTA CATERINA, lon:-109.6902324, lat:23.14230633})}	30-06-2018	30-11-2018	120000	119712	119712	119712	119712	{(t1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAM 033/BINES/APOYOS/JUN-01/2018, contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.85652787, importe_modificado:1.931568267})}	{(meta: {unidad_medida:Oros, avance:3.0})}	{(1220310/proyecto_INICIO, 1220310/proyecto_PROCESO, 1220310/proyecto_FIN)}	En Ejecución	Validado
2018	5	BCS18180201081835	Proyecto de inversión	135000	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:135000.0})}	Paquetes De Cerco Perimetral Santiago Nuevo - 92459	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	92459	N	0	0	36	{(meta: {unidad_medida:Otro s, meta:1.0, meta_modificada:9.0})}	1	{(geo: {cve_municipio:8, localidad:280, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - SANTIAGO MARGEN DERECHO KILOMETRO UNDEFINID + UNDEFINID PUEBLO SANTIAGO, 23500 SANTIAGO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SANTIAGO, lon:-109.7147272, lat:23.48206641})}	30-06-2018	30-11-2018	135000	134987.11	134987.11	134987.11	134987.11	{(t1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/IACM/ADQ/RAM033/C ECOPEPERMETRAL/475/2018, contratista:CLAUDIA GUADALUPE LOPEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:92991.22, importe_modificado:92991.22})}	{(meta: {unidad_medida:Oros, avance:9.0})}	{(1220316/proyecto_INICIO, 1220316/proyecto_PROCESO, 1220316/proyecto_FIN)}	En Ejecución	Validado
2018	5	BCS18180201081852	Proyecto de inversión	510000	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510000.0, modificado:510000.0})}	Colocación De Refrigeradores Solares La Candelaria Sols - 57026	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	57026	N	0	0	24	{(meta: {unidad_medida:Otro s, meta:1.0, meta_modificada:6.0})}	1	{(geo: {cve_municipio:8, localidad:63, direccion:BRECHA TRAMO CABO SAN LUCAS LA TRINIDAD MARGEN DERECHO KILOMETRO UNDEFINID + UNDEFINID EJIDO LA CANDELARIA, 23500 LA CANDELARIA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, EJIDO LA TRINIDAD, lon:-110.0241302, lat:23.074554923})}	15-06-2018	30-11-2018	510000	509124	509124	509124	509124	{(t1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAM 033/BINES/APOYOS/JUN-01/2018, contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.85652787, importe_modificado:1.931568267})}	{(meta: {unidad_medida:Oros, avance:6.0})}	{(1220233/proyecto_INICIO, 1220233/proyecto_PROCESO, 1220233/proyecto_FIN)}	En Ejecución	Validado
2018	5	BCS18180201081880	Proyecto de inversión	275000	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275000.0, modificado:275000.0})}	Tanques Nodrizas Remolque La Costa Cinco - 93103	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	93103	N	0	0	20	{(meta: {unidad_medida:Otro s, meta:1.0, meta_modificada:5.0})}	1	{(geo: {cve_municipio:8, localidad:177, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - LA RIBERA MARGEN DERECHO KILOMETRO UNDEFINID + UNDEFINID RANCHERIA SAN JOSE DEL CABO, 23400 PALO ESCOPETA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, DELEGACION DE LA RIBERA, lon:-109.5090602, lat:23.14949158})}	30-06-2018	30-11-2018	275000	274630	274630	274630	274630	{(t1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAM 033/BINES/APOYOS/JUN-01/2018, contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.85652787, importe_modificado:1.931568267})}	{(meta: {unidad_medida:Oros, avance:5.0})}	{(1220261/proyecto_INICIO, 1220261/proyecto_PROCESO, 1220261/proyecto_FIN)}	En Ejecución	Validado
2018	5	BCS18180201081907	Proyecto de inversión	90000	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0})}	Construcción De Módulos Para Polos El Rosario Uno - 60254	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	60254	N	0	0	8	{(meta: {unidad_medida:Otro s, meta:1.0, meta_modificada:2.0})}	1	{(geo: {cve_municipio:8, localidad:221, direccion:CAMINO TRAMO SANTIAGO - EL ROSARIO MARGEN DERECHO KILOMETRO 0 + UNDEFINID RANCHO EL ROSARIO, 23500 EL ROSARIO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE EL ROSARIO, lon:-109.6354976, lat:23.37503333})}	15-06-2018	31-12-2018	90000	82715.64	82715.64	82715.64	82715.64	{(t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYAH/DOP/SIC/OC/R33-035-18-1, contratista:BRENDA JESSAMINE CRISTIANA ALBAÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1348624.58, importe_modificado:89908.31})}	{(meta: {unidad_medida:Oros, avance:2.0})}	{(1220288/proyecto_INICIO, 1220288/proyecto_PROCESO, 1220288/proyecto_FIN)}	En Ejecución	Validado
2018	5	BCS18180201081952	Proyecto de inversión	140000	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0})}	Colocación De Tanques De Almacenamiento De Agua De Cien Mil Lts San Felipe Dos - 95853	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	95853	N	0	0	8	{(meta: {unidad_medida:Otro s, meta:1.0, meta_modificada:2.0})}	1	{(geo: {cve_municipio:8, localidad:446, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - SAN FELIPE MARGEN DERECHO KILOMETRO UNDEFINID + UNDEFINID RANCHERIA SAN FELIPE, 23400 SAN FELIPE, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SAN FELIPE, lon:-109.8534991, lat:23.10966459})}	30-06-2018	30-11-2018	140000	139896	139896	139896	139896	{(t1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAM 033/BINES/APOYOS/JUN-01/2018, contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.85652787, importe_modificado:1.931568267})}	{(meta: {unidad_medida:Oros, avance:2.0})}	{(1220333/proyecto_FIN, 1220333/proyecto_PROCESO, 1220333/proyecto_INICIO, 1220333/proyecto_FIN)}	En Ejecución	Validado
2018	5	BCS18180201081861	Proyecto de inversión	45000	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0})}	Construcción De Módulos Para Polos Las Cuevas Uno - 61938	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	61938	N	0	0	4	{(meta: {unidad_medida:Otro s, meta:1.0, meta_modificada:1.0})}	1	{(geo: {cve_municipio:8, localidad:93, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - LAS CUEVAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + UNDEFINID PUEBLO LAS CUEVAS, 23500 LAS CUEVAS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE LAS CUEVAS RANCHO ANGOSTURA, lon:-109.6736384, lat:23.53145494})}	15-06-2018	31-12-2018	45000	41357.82	41357.82	41357.82	41357.82	{(t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYAH/DOP/SIC/OC/R33-035-18, contratista:BRENDA JESSAMINE CRISTIANA ALBAÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1348624.58, importe_modificado:44954.15})}	{(meta: {unidad_medida:Oros, avance:1.0})}	{(1220242/proyecto_INICIO, 1220242/proyecto_PROCESO, 1220242/proyecto_FIN)}	En Ejecución	Validado
2018	5	BCS18180201081869	Proyecto de inversión	560000	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:560000.0})}	Colocación De Tanques De Almacenamiento De Agua De Cien Mil Lts Miraflores Ocho - 83549	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	83549	N	0	0	32	{(meta: {unidad_medida:Otro s, meta:1.0, meta_modificada:8.0})}	1	{(geo: {cve_municipio:8, localidad:159, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - MIRAFLORES MARGEN DERECHO KILOMETRO UNDEFINID + UNDEFINID RANCHERIA MIRAFLORES, 23500 MIRAFLORES, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE MIRAFLORES, lon:-109.7782826, lat:23.36693019})}	29-06-2018	30-11-2018	560000	559584	559584	559584	559584	{(t1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAM 033/BINES/APOYOS/JUN-01/2018, contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.85652787, importe_modificado:1.931568267})}	{(meta: {unidad_medida:Oros, avance:8.0})}	{(1220250/proyecto_FIN, 1220250/proyecto_PROCESO, 1220250/proyecto_INICIO, 1220250/proyecto_FIN)}	En Ejecución	Validado
2018	5	BCS18180201081917	Proyecto de inversión	200000	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0})}	Colocación De Placas Fotovoltaicas Santiago Cinco - 91893	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	91893	N	0	0	20	{(meta: {unidad_medida:Otro s, meta:1.0, meta_modificada:5.0})}	1	{(geo: {cve_municipio:8, localidad:239, direccion:CAMINO TRAMO SANTIAGO - SAN DIONISIO MARGEN DERECHO KILOMETRO 10 + UNDEFINID PUEBLO SANTIAGO, 23500 SAN DIONISIO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SANTIAGO, lon:-109.8654701, lat:23.55939062})}	30-06-2018	30-11-2018	200000	199520	199520	199520	199520	{(t1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAM 033/BINES/APOYOS/JUN-01/2018, contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.85652787, importe_modificado:1.931568267})}	{(meta: {unidad_medida:Oros, avance:5.0})}	{(1220298/proyecto_INICIO, 1220298/proyecto_PROCESO, 1220298/proyecto_FIN)}	En Ejecución	Validado
2018	5	BCS18180201081936	Proyecto de inversión	67500	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67500.0, modificado:67500.0})}	Suministro De Estufas Ecológicas Santiago Nieve - 92190	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	92190	N	0	0	36	{(meta: {unidad_medida:Piez as, meta:1.0, meta_modificada:9.0})}	1	{(geo: {cve_municipio:8, localidad:280, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - SANTIAGO MARGEN DERECHO KILOMETRO 3 + UNDEFINID PUEBLO SANTIAGO, 23500 SANTIAGO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SANTIAGO, lon:-109.7163177, lat:23.47860233})}	30-06-2018	30-11-2018	67500	67499.51	67499.51	67499.51	67499.51	{(t1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/ADIR/ADQ/RAM033/E STUFACOL/477/2018, contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:299997.81, importe_modificado:299997.81})}	{(meta: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0})}	{(1220317/proyecto_INICIO, 1220317/proyecto_PROCESO, 1220317/proyecto_FIN)}	En Ejecución	Validado
2018	5	BCS18180201081945	Proyecto de inversión	70000	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0})}	Construcción De Módulos Para Caprinos Caduafu Dos - 58419	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	58419	N	0	0	8	{(meta: {unidad_medida:Otro s, meta:1.0, meta_modificada:2.0})}	1	{(geo: {cve_municipio:8, localidad:56, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - CADUAFU MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + UNDEFINID RANCHO HENEVAL EL PLAN DE LOS DOS, lon:-109.798133, lat:23.27091377})}	15-06-2018	31-12-2018	70000	64370.6	64370.6	64370.6	64370.6	{(t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYAH/DOP/SIC/OC/R33-033-18-1, contratista:BRENDA JESSAMINE CRISTIANA ALBAÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:909584.58, importe_modificado:69968.04})}	{(meta: {unidad_medida:Oros, avance:2.0})}	{(1220226/proyecto_INICIO, 1220226/proyecto_PROCESO, 1220226/proyecto_FIN)}	En Ejecución	Validado
2018	5	BCS18180201081881	Proyecto de inversión	105000	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:105000.0})}	Colocación De Tanques De Almacenamiento De Agua De Treinta Mil Lts Palo Escopeta Tres - 93683	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	93683	N	0	0	12	{(meta: {unidad_medida:Otro s, meta:1.0, meta_modificada:3.0})}	1	{(geo: {cve_municipio:8, localidad:177, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - PALO ESCOPETA MARGEN DERECHO KILOMETRO 15 + UNDEFINID RANCHERIA PALO ESCOPETA, 23542 PALO ESCOPETA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE PALO ESCOPETA, lon:-109.583182, lat:23.22017091})}	30-06-2018	30-11-2018	105000	104922	104922	104922	104922	{(t1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAM 033/BINES/APOYOS/JUN-01/2018, contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.85652787, importe_modificado:1.931568267})}	{(meta: {unidad_medida:Oros, avance:3.0})}	{(1220262/proyecto_FIN, 1220262/proyecto_PROCESO, 1220262/proyecto_INICIO)}	En Ejecución	Validado



# REPORTE DE DESTINO DEL GASTO CIERRE DE EJERCICIO 2018

## SRFT (SISTEMA DE RECURSOS FEDRALES TRANSFERIDOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO				FOTOS	ESTATUS	FLUJO
																														CONTRATOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FINANCIEROS	AVANCES FISICOS			
2018	5	BCS18180201081886	Proyecto de inversión	70000	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0})	Construcción De Módulos Para Caprimos El Sauzal Dos - 58883	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	58083	N	0	0	0	8	{(meta: {unidad_medida:Otro s, meta:1.0, meta_modificada:2.0})	1	{(geo: {cve_municipio:8, localidad:184, direccion:CAMINO TRAMO CABO SAN LUCAS EL SAUZAL, MARGEN DERECHO KILOMETRO UNDEFINID + UNDEFINID RANCHERA EL SAUZAL, 23590 LOS PAREDEDES, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DEL SAUZAL, lon:-109.9149074, lat:23.05051541})	15-06-2018	31-12-2018	70000	64370.6	64370.6	64370.6	64370.6	{(t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYAH/DOP/SIC/OC/R33-033-18-1, contratista:BRENDA JESSAMINE CRISTIANA ALBAÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:99584.28, importe_modificado:6968.04})	{(meta: {unidad_medida:Oros, avance:2.0})	{(1220267/proyecto_INICIO, 1220267/proyecto_PROCESO, 1220267/proyecto_FIN)}	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	BCS18180201081908	Proyecto de inversión	340000	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340000.0, modificado:340000.0})	Colocación De Refrigeradores Solares El Rosarito Cuatro - 56886	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	56886	N	0	0	16	{(meta: {unidad_medida:Otro s, meta:1.0, meta_modificada:4.0})	21	{(geo: {cve_municipio:8, localidad:221, direccion:BRECHA TRAMO SANTIAGO - EL ROSARITO MARGEN DERECHO KILOMETRO UNDEFINID + UNDEFINID RANCHERA EL ROSARITO, 23887 EL ROSARITO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, LOCALIDAD DE EL ROSARITO SANTIAGO, lon:-109.6354105, lat:23.37476461})	15-06-2018	30-11-2018	340000	339416	339416	339416	339416	{(t1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAM 033/BINES/APOYS/JUN-01/2018, contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.85652787, importe_modificado:1.931568267})	{(meta: {unidad_medida:Oros, avance:4.0})	{(1220289/proyecto_INICIO, 1220289/proyecto_PROCESO, 1220289/proyecto_FIN)}	En Ejecución	Validado avances		
2018	5	BCS18180201081947	Proyecto de inversión	1360000	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1360000.0, modificado:1360000.0})	Colocación De Refrigeradores Solares El Sauzal Dieciséis - 57145	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	57145	N	0	0	66	{(meta: {unidad_medida:Otro s, meta:1.0, meta_modificada:16.0})	1	{(geo: {cve_municipio:8, localidad:287, direccion:BRECHA TRAMO CABO SAN LUCAS EL SAUZAL, MARGEN DERECHO KILOMETRO UNDEFINID + UNDEFINID RANCHERA EL SAUZAL, 23593 EL SAUZAL, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE EL SAUZAL, lon:-109.9157422, lat:23.05181207})	15-06-2018	30-11-2018	1360000	1357664	1357664	1357664	1357664	{(t1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAM 033/BINES/APOYS/JUN-01/2018, contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.85652787, importe_modificado:1.931568267})	{(meta: {unidad_medida:Oros, avance:16.0})	{(1220328/proyecto_INICIO, 1220328/proyecto_PROCESO, 1220328/proyecto_FIN)}	En Ejecución	Validado avances		
2018	5	BCS18180201081891	Proyecto de inversión	35000	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0})	Construcción De Módulos Para Caprimos Miguelito Uno - 58049	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	58049	N	0	0	4	{(meta: {unidad_medida:Otro s, meta:1.0, meta_modificada:1.0})	1	{(geo: {cve_municipio:8, localidad:197, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - MIGRÑO MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + O EJIDO MIGRÑO, 23590 MIGRÑO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, EJIDO DE MIGRÑO, lon:-110.0949957, lat:23.05294822})	15-06-2018	31-12-2018	35000	32185.3	32185.3	32185.3	32185.3	{(t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYAH/DOP/SIC/OC/R33-033-18, contratista:BRENDA JESSAMINE CRISTIANA ALBAÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:99584.28, importe_modificado:34984.02})	{(meta: {unidad_medida:Oros, avance:1.0})	{(1220272/proyecto_INICIO, 1220272/proyecto_PROCESO, 1220272/proyecto_FIN)}	En Ejecución	Validado avances		
2018	5	BCS18180201081898	Proyecto de inversión	70000	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0})	Colocación De Tanques De Almacenamiento De Agua De Tretina Ml Lts La Ribera Dos - 92397	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	92397	N	0	0	8	{(meta: {unidad_medida:Otro s, meta:1.0, meta_modificada:2.0})	1	{(geo: {cve_municipio:8, localidad:217, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - LA RIBERA MARGEN DERECHO KILOMETRO 3 + UN PUERTO LA RIBERA, 23570 LA RIBERA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE LA RIBERA, lon:-109.588274, lat:23.51915816})	30-06-2018	30-11-2018	70000	69948	69948	69948	69948	{(t1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAM 033/BINES/APOYS/JUN-01/2018, contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.85652787, importe_modificado:1.931568267})	{(meta: {unidad_medida:Oros, avance:2.0})	{(1220279/proyecto_INICIO, 1220279/proyecto_PROCESO, 1220279/proyecto_FIN)}	En Ejecución	Validado avances		
2018	5	BCS18180201083760	Proyecto de inversión	15000	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0})	Paquetes De Cerco Perimetral El Saual Uno - 95011	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	95011	N	0	0	4	{(meta: {unidad_medida:Otro s, meta:1.0, meta_modificada:1.0})	1	{(geo: {cve_municipio:8, localidad:1316, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - MIGRÑO MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + UN RANCHO MIGRÑO, 23597 SAN ANTONIO DE PADUA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, RANCHO SAN ANTONIO MIGRÑO, lon:-110.1010555, lat:23.08310763})	30-06-2018	30-11-2018	15000	14998.57	14998.57	14998.57	14998.57	{(t1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/IACMT/ADQ/RAM033/C ERCEPERMETRAL/475/2018, contratista:CLAUDIA GUADALUPE LOPEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:929911.22, importe_modificado:929911.22})	{(meta: {unidad_medida:Oros, avance:1.0})	{(1222141/proyecto_INICIO, 1222141/proyecto_PROCESO, 1222141/proyecto_FIN)}	En Ejecución	Validado avances		
2018	5	BCS18180201083753	Proyecto de inversión	140000	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0})	Módulo De Hidroponía El Toro Muerto Uno - 95711	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	95711	N	0	0	4	{(meta: {unidad_medida:Otro s, meta:1.0, meta_modificada:1.0})	1	{(geo: {cve_municipio:8, localidad:1307, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - EL TORO MUERTO MARGEN DERECHO KILOMETRO 5 + UN RANCHERA EL TORO MUERTO, 23400 EL TORO MUERTO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE EL TORO MUERTO, lon:-109.7461714, lat:23.06214898})	30-06-2018	30-11-2018	140000	0	0	0	0	{(t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPYAH/DOP/SIC/OC/R33-034-18, contratista:NEGOCIOS EMPRESARIALES MAFERNA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1399938.99, importe_modificado:1399938.99})	{(meta: {unidad_medida:Oros, avance:1.0})	{(1222134/proyecto_INICIO, 1222134/proyecto_PROCESO, 1222134/proyecto_FIN)}	En Ejecución	Validado avances		
2018	5	BCS18180201081895	Proyecto de inversión	1020000	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020000.0, modificado:1020000.0})	Colocación De Refrigeradores Solares Los Pozos Doce - 57170	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	57170	N	0	0	48	{(meta: {unidad_medida:Otro s, meta:1.0, meta_modificada:12.0})	1	{(geo: {cve_municipio:8, localidad:203, direccion:BRECHA TRAMO CABO SAN LUCAS - LA Candelaria MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + UN RANCHO SANTA ANITA, 23590 LOS POZOS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE LOS POZOS, lon:-109.9622606, lat:23.02093181})	15-06-2018	30-11-2018	1020000	1018248	1018248	1018248	1018248	{(t1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAM 033/BINES/APOYS/JUN-01/2018, contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.85652787, importe_modificado:1.931568267})	{(meta: {unidad_medida:Oros, avance:12.0})	{(1220276/proyecto_INICIO, 1220276/proyecto_PROCESO, 1220276/proyecto_FIN)}	En Ejecución	Validado avances		
2018	5	BCS18180201081931	Proyecto de inversión	37500	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37500.0})	Suministro De Estufas Ecológicas Santa Catarina Cinco - 92663	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	92663	N	0	0	20	{(meta: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:5.0})	1	{(geo: {cve_municipio:8, localidad:271, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - SANTA CATARINA MARGEN DERECHO KILOMETRO 3 + UN COLONIA SANTA CATARINA, 23425 SANTA CATARINA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SANTA CATARINA, lon:-109.6910478, lat:23.13985986})	30-06-2018	30-11-2018	37500	37499.95	37499.95	37499.95	37499.95	{(t1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/ADQ/RAM033/E STUFACC/4772018, contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:299997.81, importe_modificado:299997.81})	{(meta: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0})	{(1220312/proyecto_INICIO, 1220312/proyecto_PROCESO, 1220312/proyecto_FIN)}	En Ejecución	Validado avances		
2018	5	BCS18180201081910	Proyecto de inversión	140000	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0})	Colocación De Tanques De Almacenamiento De Agua De Cien Ml Lts El Salto De Gavarán Dos - 95866	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	95866	N	0	0	8	{(meta: {unidad_medida:Otro s, meta:1.0, meta_modificada:2.0})	1	{(geo: {cve_municipio:8, localidad:226, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - EL SALTO DE GAVARAN MARGEN DERECHO KILOMETRO 15 + UN RANCHERA EL SALTO DE GAVARAN, 23400 EL SALTO DE GAVARAN, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE EL SALTO DE GAVARAN, lon:-109.6936971, lat:23.3061735})	30-06-2018	30-11-2018	140000	139896	139896	139896	139896	{(t1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAM 033/BINES/APOYS/JUN-01/2018, contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.85652787, importe_modificado:1.931568267})	{(meta: {unidad_medida:Oros, avance:2.0})	{(1220291/proyecto_INICIO, 1220291/proyecto_PROCESO, 1220291/proyecto_FIN)}	En Ejecución	Validado avances		
2018	5	BCS18180201081972	Proyecto de inversión	280000	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0})	Colocación De Tanques De Almacenamiento De Agua De Cien Ml Lts Santa Anita Cuatro - 95824	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	95824	N	0	0	16	{(meta: {unidad_medida:Otro s, meta:1.0, meta_modificada:4.0})	1	{(geo: {cve_municipio:8, localidad:599, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - SANTA ANITA MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + UN RANCHO SANTA ANITA, 23420 SANTA ANITA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SANTA ANITA, lon:-109.7026306, lat:23.30756431})	30-06-2018	30-11-2018	280000	279792	279792	279792	279792	{(t1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAM 033/BINES/APOYS/JUN-01/2018, contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.85652787, importe_modificado:1.931568267})	{(meta: {unidad_medida:Oros, avance:4.0})	{(1220353/proyecto_INICIO, 1220353/proyecto_PROCESO, 1220353/proyecto_FIN)}	En Ejecución	Validado avances		
2018	5	BCS18180201081920	Proyecto de inversión	45000	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0})	Paquetes De Cerco Perimetral El Saual Tres - 95097	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	95097	N	0	0	12	{(meta: {unidad_medida:Otro s, meta:1.0, meta_modificada:3.0})	1	{(geo: {cve_municipio:8, localidad:259, direccion:CAMINO TRAMO CABO SAN LUCAS - EL SAUZAL MARGEN DERECHO KILOMETRO 15 + UN RANCHERA EL SAUZAL, 23993 SAN MIGUELITO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE EL SAUZAL, lon:-109.9005298, lat:23.09118412})	30-06-2018	30-11-2018	45000	44995.7	44995.7	44995.7	44995.7	{(t1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/IACMT/ADQ/RAM033/C ERCEPERMETRAL/475/2018, contratista:CLAUDIA GUADALUPE LOPEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:929911.22, importe_modificado:929911.22})	{(meta: {unidad_medida:Oros, avance:3.0})	{(1220301/proyecto_INICIO, 1220301/proyecto_PROCESO, 1220301/proyecto_FIN)}	En Ejecución	Validado avances		
2018	5	BCS18180201081944	Proyecto de inversión	140000	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0})	Colocación De Tanques De Almacenamiento De Agua De Tretina Ml Lts El Saual Cuatro - 93396	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	93396	N	0	0	16	{(meta: {unidad_medida:Otro s, meta:1.0, meta_modificada:4.0})	1	{(geo: {cve_municipio:8, localidad:287, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - EL SAUZAL MARGEN DERECHO KILOMETRO 20 + UN RANCHERA EL SAUZAL, 23593 EL SAUZAL, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE EL SAUZAL, lon:-109.9199479, lat:23.05716733})	30-06-2018	30-11-2018	140000	139896	139896	139896	139896	{(t1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAM 033/BINES/APOYS/JUN-01/2018, contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.85652787, importe_modificado:1.931568267})	{(meta: {unidad_medida:Oros, avance:4.0})	{(1220325/proyecto_INICIO, 1220325/proyecto_PROCESO, 1220325/proyecto_FIN)}	En Ejecución	Validado avances		

# REPORTE DE DESTINO DEL GASTO CIERRE DE EJERCICIO 2018

## SRFT (SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
																														CONTRATOS	AVANCES FISICOS			
2018	5	BCS1818021083751	Proyecto de inversión	70000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}}	Colocación De Tanques De Almacenamiento De Agua De Treinta Mil Litros En La Zona Santa Rosa Dos - 93702	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	93702	N	0	0	8	{meta: {unidad_medida:Otros, meta_modificada:2.0}}	1	{geo: {eve_municipio:8, localidad:1281, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - TASTE SANTA ROSA MARGEN DERECHO KILOMETRO 3 + UND RANCHO TASTE SANTA ROSA, 23400 LA LUJON, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, TASTE DE SANTA ROSA, lon:-109.7459932, lat:23.0614476}}	30-06-2018	30-11-2018	70000	69948	69948	69948	69948	{ctto1: {tipo:Obra,Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAM 033/Bienes/APOYOS/JUN-01/2018, contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocado:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.856527877, importe_modificado:1.93135682677}}	{meta: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{122123/proyecto_INICIO, 122132/proyecto_FIN, 122133/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	5	BCS1818021081831	Acción	250000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}}	Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 49224	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	69224	N	0	0	0	{meta: {unidad_medida:Otros, meta_modificada:3.0}}	1	{geo: {eve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PROXIMO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-109.694749, lat:23.0615911}}	02-07-2018	31-12-2018	250000	248000	248000	248000	248000	{ctto1: {tipo:Obra,Servicios, numero_contrato:OFM/R33/PRESTERV/CURSOS /BESSOCA/AGO 24/2018, contratista:ALBERTO KARIM GOMEZ VAZQUEZ, convocado:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:248000.0, importe_modificado:248000.0}}	{meta: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}	{1220212/proyecto_INICIO, 1220212/proyecto_FIN, 1220212/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	5	BCS1818021081897	Proyecto de inversión	52500	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52500.0, modificado:52500.0}}	Suministro De Entes Escolares La Ribera Siete - 92217	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	92217	N	0	0	28	{meta: {unidad_medida:Piezas, meta_modificada:7.0}}	1	{geo: {eve_municipio:8, localidad:217, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - LA RIBERA MARGEN DERECHO KILOMETRO 5 + UND RANCHERIA LA RIBERA, 23570 LA RIBERA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE LA RIBERA, lon:-109.5884457, lat:23.59394125}}	30-06-2018	30-11-2018	52500	52499.62	52499.62	52499.62	52499.62	{ctto1: {tipo:Obra,Adquisiciones, numero_contrato:OFM/ADDIR/ADQ/RAM033/E STUF/ACCO/477/2018, contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocado:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:299997.81, importe_modificado:299997.81}}	{meta: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}	{1220278/proyecto_INICIO, 1220278/proyecto_FIN, 1220278/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	5	BCS1818021083756	Proyecto de inversión	140000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}}	Colocación De Tanques De Almacenamiento De Agua De Treinta Mil Litros El Toro Muerto Cuatro - 93587	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	93587	N	0	0	16	{meta: {unidad_medida:Otros, meta_modificada:4.0}}	1	{geo: {eve_municipio:8, localidad:1307, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - EL TORO MUERTO MARGEN DERECHO KILOMETRO 3 + UND RANCHERIA EL TORO MUERTO, 23400 EL TORO MUERTO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE EL TORO MUERTO, lon:-109.7449407, lat:23.06230211}}	30-06-2018	30-11-2018	140000	139896	139896	139896	139896	{ctto1: {tipo:Obra,Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAM 033/Bienes/APOYOS/JUN-01/2018, contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocado:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.856527877, importe_modificado:1.93135682677}}	{meta: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}	{1222137/proyecto_INICIO, 1222137/proyecto_FIN, 1222137/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	5	BCS1818021081964	Proyecto de inversión	160000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}}	Colocación De Plantas Fotovoltaicas La Trinidad Cuatro - 83239	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	83239	N	0	0	16	{meta: {unidad_medida:Otros, meta_modificada:4.0}}	1	{geo: {eve_municipio:8, localidad:571, direccion:CAMINO TRAMO CABO SAN LUCAS LA TRINIDAD MARGEN DERECHO KILOMETRO UNDEFINID RANCHERIA LA TRINIDAD, 23590 LA TRINIDAD, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE LA CANDELARIA, lon:-109.9859897, lat:23.13271983}}	29-06-2018	30-11-2018	160000	159616	159616	159616	159616	{ctto1: {tipo:Obra,Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAM 033/Bienes/APOYOS/JUN-01/2018, contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocado:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.856527877, importe_modificado:1.93135682677}}	{meta: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}	{1220345/proyecto_INICIO, 1220345/proyecto_PROCESO, 1220345/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	5	BCS1818021081862	Proyecto de inversión	80000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}}	Colocación De Plantas Fotovoltaicas Caminos A La Costa Dos - 91907	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	91907	N	0	0	8	{meta: {unidad_medida:Otros, meta_modificada:2.0}}	1	{geo: {eve_municipio:8, localidad:120, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - LA COSTA MARGEN DERECHO KILOMETRO 5 + UND RANCHO LA COSTA, 23400 LA FORTUNA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, CAMINO A LA COSTA, lon:-109.5075503, lat:23.145101917}}	30-06-2018	30-11-2018	80000	79808	79808	79808	79808	{ctto1: {tipo:Obra,Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAM 033/Bienes/APOYOS/JUN-01/2018, contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocado:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.856527877, importe_modificado:1.93135682677}}	{meta: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1220243/proyecto_INICIO, 1220243/proyecto_PROCESO, 1220243/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	5	BCS1818021081961	Proyecto de inversión	15000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}}	Paquetes De Cerco Perimetral La Trinidad Uno - 95129	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	95129	N	0	0	4	{meta: {unidad_medida:Otros, meta_modificada:1.0}}	1	{geo: {eve_municipio:8, localidad:571, direccion:CAMINO TRAMO CABO SAN LUCAS LA TRINIDAD MARGEN DERECHO KILOMETRO UNDEFINID EIDO LA TRINIDAD, 23595 LA TRINIDAD, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, EIDO DE LA TRINIDAD, lon:-109.9858732, lat:23.13268003}}	30-06-2018	30-11-2018	15000	14998.57	14998.57	14998.57	14998.57	{ctto1: {tipo:Obra,Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAM033/C ECOPERMETRAL/475/2018, contratista:CLAUDIA GUADALUPE LOPEZ RUIZ, convocado:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:929911.22, importe_modificado:929911.22}}	{meta: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1220342/proyecto_INICIO, 1220342/proyecto_PROCESO, 1220342/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	5	BCS1818021081912	Proyecto de inversión	160000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}}	Colocación De Plantas Fotovoltaicas El Salto De Gavarain Cuatro - 91832	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	91832	N	0	0	16	{meta: {unidad_medida:Otros, meta_modificada:4.0}}	1	{geo: {eve_municipio:8, localidad:226, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - EL SALTO DE GAVARAIN MARGEN DERECHO KILOMETRO 11 + UND RANCHERIA EL SALTO DE GAVARAIN, 23400 EL SALTO DE GAVARAIN, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, EL SALTO DE GAVARAIN, lon:-109.693254, lat:23.304754611}}	30-06-2018	30-11-2018	160000	159616	159616	159616	159616	{ctto1: {tipo:Obra,Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAM 033/Bienes/APOYOS/JUN-01/2018, contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocado:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.856527877, importe_modificado:1.93135682677}}	{meta: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}	{1220293/proyecto_INICIO, 1220293/proyecto_PROCESO, 1220293/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	5	BCS1818021083750	Proyecto de inversión	45000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}}	Construcción De Módulos Para Peñas Los Morritos Uno - 60278	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	60278	N	0	0	4	{meta: {unidad_medida:Otros, meta_modificada:1.0}}	1	{geo: {eve_municipio:8, localidad:1226, direccion:CAMINO TRAMO CABO SAN LUCAS LOS POZOS MARGEN DERECHO KILOMETRO UNDEFINID RANCHERIA LOS POZOS, 23590 LOS MORRITOS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE LOS POZOS, lon:-109.9598574, lat:23.01713998}}	15-06-2018	31-12-2018	45000	41357.82	41357.82	41357.82	41357.82	{ctto1: {tipo:Obra, numero_contrato:DGOPYM/DOPI/OC/R33-035-18, contratista:BRENDA JESSAMINE CRISTIANA ALBAÑEZ, convocado:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1348624.58, importe_modificado:4954.15}}	{meta: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1222131/proyecto_INICIO, 1222131/proyecto_PROCESO, 1222131/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	5	BCS1818021081948	Proyecto de inversión	85000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:85000.0}}	Colocación De Refrigeradores Solares San Dionisio Uno - 83149	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	83149	N	0	0	4	{meta: {unidad_medida:Otros, meta_modificada:1.0}}	1	{geo: {eve_municipio:8, localidad:303, direccion:CAMINO TRAMO SANTAGO - SAN DIONISIO MARGEN DERECHO KILOMETRO 15 + UND RANCHERIA SANTAGO, 23500 LAS VEREDAS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SAN DIONISIO, lon:-109.8126177, lat:23.549817631}}	29-06-2018	30-11-2018	85000	84854	84854	84854	84854	{ctto1: {tipo:Obra,Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAM 033/Bienes/APOYOS/JUN-01/2018, contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocado:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.856527877, importe_modificado:1.93135682677}}	{meta: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1220329/proyecto_INICIO, 1220329/proyecto_PROCESO, 1220329/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	5	BCS1818021081506	Proyecto de inversión	55000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}}	Tanques Nodriza Remoque Las Animas Altas Uno - 93524	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	93524	N	0	0	4	{meta: {unidad_medida:Otros, meta_modificada:1.0}}	1	{geo: {eve_municipio:8, localidad:1443, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - LA ANIMAS ALTAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 5 + UND RANCHO LAS ANIMAS ALTAS, 23400 LAS ANIMAS ALTAS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, RANCHO LAS DOS MARIAS ANIMAS ALTAS, lon:-109.6779003, lat:23.10652929}}	30-06-2018	30-11-2018	55000	44627	44627	44627	44627	{ctto1: {tipo:Obra,Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAM 033/Bienes/APOYOS/JUN-01/2018, contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocado:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.856527877, importe_modificado:1.93135682677}}	{meta: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1269888/proyecto_INICIO, 1269888/proyecto_PROCESO, 1269888/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	5	BCS1818021081953	Proyecto de inversión	240000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}}	Colocación De Plantas Fotovoltaicas San Felipe Seis - 91850	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	91850	N	0	0	24	{meta: {unidad_medida:Otros, meta_modificada:6.0}}	1	{geo: {eve_municipio:8, localidad:446, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - SAN FELIPE MARGEN DERECHO KILOMETRO 15 + UND RANCHERIA SAN FELIPE, 23400 SAN FELIPE, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SAN FELIPE, lon:-109.8589922, lat:23.113453811}}	30-06-2018	30-11-2018	240000	239424	239424	239424	239424	{ctto1: {tipo:Obra,Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAM 033/Bienes/APOYOS/JUN-01/2018, contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocado:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.856527877, importe_modificado:1.93135682677}}	{meta: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}	{1220334/proyecto_INICIO, 1220334/proyecto_PROCESO, 1220334/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	5	BCS1818021081974	Proyecto de inversión	140000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}}	Colocación De Tanques De Almacenamiento De Agua De Treinta Mil Litros Santa Anita Cuatro - 93626	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	93626	N	0	0	16	{meta: {unidad_medida:Otros, meta_modificada:4.0}}	1	{geo: {eve_municipio:8, localidad:599, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - SANTA ANITA MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + UND RANCHERIA SANTA ANITA, 23420 SANTA ANITA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SANTA ANITA, lon:-109.7040959, lat:23.1812431}}	30-06-2018	30-11-2018	140000	139896	139896	139896	139896	{ctto1: {tipo:Obra,Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAM 033/Bienes/APOYOS/JUN-01/2018, contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocado:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.856527877, importe_modificado:1.93135682677}}	{meta: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}	{1220355/proyecto_INICIO, 1220355/proyecto_PROCESO, 1220355/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances

# REPORTE DE DESTINO DEL GASTO CIERRE DE EJERCICIO 2018

## SRFT (SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO											AVANCE FINANCIERO										FOTOS	ESTATUS	FLUJO
											TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS			
2018	5	BCS18180201081854	Proyecto de inversión	45000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}}	Construcción de Módulos Para Pollos - 61900	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	61900	N	0	0	4	{meta1: {unidad_medida:Otro s, meta1:0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:75, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - LAS CASITAS MARGEN DERECHO KILOMETRO UNDEFINID + UNDEFINID EIDDO LAS CASITAS, 23562 LAS CASITAS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, RANCHO EL COYOTE COMUNIDAD DE LAS CASITAS, lon:-109.7041046, lat:23.33400954}}	15-06-2018	31-12-2018	45000	41357.82	41357.82	41357.82	41357.82	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OGPM/ADQ/OC/R33-035-18, contratista:BIENENDA JESSAMINE CRISTIANA ALBAÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1348624.58, importe_modificado:44954.15}}	{meta1: {unidad_medida:Oros, avance:1.0}}	{1220235/proyecto_INICIO, 1220235/proyecto_PROCESO, 1220235/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	5	BCS18180201081878	Proyecto de inversión	90000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}}	Paquetes De Cerco Perimetral Palo Escopeta Ses - 94035	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	94035	N	0	0	24	{meta1: {unidad_medida:Otro s, meta1:0, meta_modificada:6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:177, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - PALO ESCOPETA MARGEN DERECHO KILOMETRO UNDEFINID + UNDEFINID RANCHERIA PALO ESCOPETA, 23542 PALO ESCOPETA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE PALO ESCOPETA, lon:-109.5831391, lat:23.22031569}}	30-06-2018	30-11-2018	90000	89991.41	89991.41	89991.41	89991.41	{tcto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OGM/ACMT/ADQ/RAM033/C/ECOPERIMETRAL/475/2018, contratista:CLAUDIA GUADALUPE LOPEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:929911.22, importe_modificado:929911.22}}	{meta1: {unidad_medida:Oros, avance:6.0}}	{1220259/proyecto_INICIO, 1220259/proyecto_FIN, 1220259/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	5	BCS18180201081909	Proyecto de inversión	45000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}}	Paquetes De Cerco Perimetral El Salto De Gavarain Tres - 94032	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	94032	N	0	0	12	{meta1: {unidad_medida:Otro s, meta1:0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:226, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - EL SALTO DE GAVARAIN MARGEN DERECHO KILOMETRO UNDEFINID + UNDEFINID RANCHERIA EL SALTO DE GAVARAIN, 23400 EL SALTO DE GAVARAIN, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, lon:-109.6950704, lat:23.30491227}}	30-06-2018	30-11-2018	45000	44995.7	44995.7	44995.7	44995.7	{tcto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OGM/ACMT/ADQ/RAM033/C/ECOPERIMETRAL/475/2018, contratista:CLAUDIA GUADALUPE LOPEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:929911.22, importe_modificado:929911.22}}	{meta1: {unidad_medida:Oros, avance:3.0}}	{1220290/proyecto_INICIO, 1220290/proyecto_PROCESO, 1220290/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	5	BCS18180201081924	Proyecto de inversión	165000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:165000.0}}	Tanques Nodrizas Remolque Santa Anita Tres - 93212	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	93212	N	0	0	12	{meta1: {unidad_medida:Otro s, meta1:0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:268, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - SANTA ANITA MARGEN DERECHO KILOMETRO UNDEFINID + UNDEFINID SANTA ANITA, 23520 SANTA ANITA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SANTA ANITA, lon:-109.7033493, lat:23.1812431}}	30-06-2018	30-11-2018	165000	164778	164778	164778	164778	{tcto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OGM/UC/ESTATAL/ADQ/RAM033/B/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018, contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:185652787, importe_modificado:1.931568267}}	{meta1: {unidad_medida:Oros, avance:3.0}}	{1220305/proyecto_INICIO, 1220305/proyecto_PROCESO, 1220305/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	5	BCS18180201081989	Proyecto de inversión	30000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}	Paquetes De Cerco Perimetral La Ribera Dos - 92524	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	92524	N	0	0	8	{meta1: {unidad_medida:Otro s, meta1:0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:217, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - LA RIBERA MARGEN DERECHO KILOMETRO UNDEFINID + UNDEFINID PUEBLO LA RIBERA, 23570 LA RIBERA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE LA RIBERA, lon:-109.5838191, lat:23.59166029}}	30-06-2018	30-11-2018	30000	29997.14	29997.14	29997.14	29997.14	{tcto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OGM/ACMT/ADQ/RAM033/C/ECOPERIMETRAL/475/2018, contratista:CLAUDIA GUADALUPE LOPEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:929911.22, importe_modificado:929911.22}}	{meta1: {unidad_medida:Oros, avance:2.0}}	{1220280/proyecto_INICIO, 1220280/proyecto_PROCESO, 1220280/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	5	BCS18180201081865	Proyecto de inversión	280000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}}	Colocación De Plantas Fotovoltaicas Miraflores Sete - 91866	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	91866	N	0	0	28	{meta1: {unidad_medida:Otro s, meta1:0, meta_modificada:7.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:159, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - MIRAFLORES MARGEN DERECHO KILOMETRO 3 + UN PUEBLO MIRAFLORES, 23520 MIRAFLORES, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE MIRAFLORES, lon:-109.7784542, lat:23.36653623}}	30-06-2018	30-11-2018	280000	279328	279328	279328	279328	{tcto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OGM/UC/ESTATAL/ADQ/RAM033/B/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018, contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.85652787, importe_modificado:1.931568267}}	{meta1: {unidad_medida:Oros, avance:7.0}}	{1220246/proyecto_INICIO, 1220246/proyecto_PROCESO, 1220246/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	5	BCS18180201081830	Acción	430000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430000.0, modificado:430000.0}}	Manuales Organizaciones - 69236	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	69236	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Piez as, meta1:0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PROMID LA PROYECC DE UBIC EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-109.694749, lat:23.0615911}}	02-07-2018	31-12-2018	430000	427950	427950	427950	427950	{tcto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OGM/R33/PRESTER/NORMA TIVIDAD/MAJU ALES/DESOCAL/491/2018, contratista:ALBERTO KARIM GOMEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:427950.0, importe_modificado:427950.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}	{1220211/proyecto_INICIO, 1220211/proyecto_PROCESO, 1220211/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	5	BCS18180201081955	Proyecto de inversión	275000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275000.0, modificado:275000.0}}	Tanques Nodrizas Remolque San Felipe Cinco - 63919	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	63919	N	0	0	20	{meta1: {unidad_medida:Otro s, meta1:0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:446, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - SAN FELIPE MARGEN DERECHO KILOMETRO UNDEFINID + UNDEFINID RANCHERIA SAN FELIPE, 23400 SAN FELIPE, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SAN FELIPE, lon:-108.8532666, lat:23.11186131}}	15-06-2018	30-11-2018	275000	274630	274630	274630	274630	{tcto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OGM/UC/ESTATAL/ADQ/RAM033/B/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018, contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.85652787, importe_modificado:1.931568267}}	{meta1: {unidad_medida:Oros, avance:5.0}}	{1220336/proyecto_INICIO, 1220336/proyecto_PROCESO, 1220336/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	5	BCS18180201081889	Proyecto de inversión	105000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:105000.0}}	Colocación De Tanques De Almacenamiento De Agua De Treinta Mil Los Miraflores Tres - 93570	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	93570	N	0	0	12	{meta1: {unidad_medida:Otro s, meta1:0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:197, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - MIGRIÑO MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + UN EIDDO MIGRIÑO, 23597 MIGRIÑO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, EIDDO DE LA TRINIDAD, lon:-110.0953391, lat:23.05184254}}	30-06-2018	30-11-2018	105000	104922	104922	104922	104922	{tcto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OGM/UC/ESTATAL/ADQ/RAM033/B/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018, contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.85652787, importe_modificado:1.931568267}}	{meta1: {unidad_medida:Oros, avance:3.0}}	{1220270/proyecto_INICIO, 1220270/proyecto_PROCESO, 1220270/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	5	BCS18180201081962	Proyecto de inversión	280000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}}	Modulo De Hidropoma La Trinidad Dos - 95474	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	95474	N	0	0	8	{meta1: {unidad_medida:Otro s, meta1:0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:571, direccion:CAMINO TRAMO CABO SAN LUCAS LA TRINIDAD MARGEN DERECHO KILOMETRO 15 + UN EIDDO LA TRINIDAD, 23557 LA TRINIDAD, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, EIDDO DE LA TRINIDAD, lon:-109.9901619, lat:23.13540341}}	30-06-2018	30-11-2018	280000	279987.8	279987.8	279987.8	279987.8	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OGPM/ADQ/OC/R33-034-18, contratista:NEGOCIOS EMPRESARIALES MAFERK S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1399938.99, importe_modificado:1399938.99}}	{meta1: {unidad_medida:Oros, avance:2.0}}	{1220343/proyecto_INICIO, 1220343/proyecto_PROCESO, 1220343/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	5	BCS18180201081966	Proyecto de inversión	850000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}}	Colocación De Refrigeradores Solares La Trinidad Diez - 57004	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	57004	N	0	0	40	{meta1: {unidad_medida:Otro s, meta1:0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:571, direccion:BRECHA TRAMO CABO SAN LUCAS KILOMETRO 30 + EIDDO LA TRINIDAD, 23590 LA TRINIDAD, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, EIDDO LA TRINIDAD, lon:-109.9862137, lat:23.13398269}}	15-06-2018	30-11-2018	850000	848540	848540	848540	848540	{tcto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OGM/UC/ESTATAL/ADQ/RAM033/B/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018, contratista:NEGOCIOS EMPRESARIALES MAFERK S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.85652787, importe_modificado:1.931568267}}	{meta1: {unidad_medida:Oros, avance:10.0}}	{1220347/proyecto_INICIO, 1220347/proyecto_PROCESO, 1220347/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	5	BCS18180201081905	Proyecto de inversión	440000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440000.0, modificado:440000.0}}	Tanques Nodrizas Remolque La Ribera Ocho - 62719	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	62719	N	0	0	32	{meta1: {unidad_medida:Otro s, meta1:0, meta_modificada:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:217, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - LA RIBERA MARGEN DERECHO KILOMETRO UNDEFINID + UNDEFINID PUEBLO LA RIBERA, 23570 LA RIBERA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE LA RIBERA, lon:-109.5835533, lat:23.59181753}}	15-06-2018	30-11-2018	440000	439408	439408	439408	439408	{tcto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OGM/UC/ESTATAL/ADQ/RAM033/B/BIENES/APOYOS/JUN-01/2018, contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.85652787, importe_modificado:1.931568267}}	{meta1: {unidad_medida:Oros, avance:4.0}}	{1220286/proyecto_INICIO, 1220286/proyecto_PROCESO, 1220286/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances

# REPORTE DE DESTINO DEL GASTO CIERRE DE EJERCICIO 2018

## SRFT (SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO										FOTOS	ESTATUS	FLUJO
																									RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS						
2018	5	BCS18180201081823	Acción	1000000	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0})}	Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 69212	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	69212	N	0	0	0	{(meta: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0})}	1	{(geo: {eve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRISION EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL. lon:-109.694749, lat:23.061591})}	02-07-2018	31-12-2018	1000000	998910.8	998910.8	998910.8	998910.8	{(tto: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OPM/ADQ/EQUIPAMIENTO/DESP AFISICOS/476/2018, contrato:LUISA CUEVAS MATA, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:998910.8, importe_modificado:998910.8})}	{(meta: {unidad_medida:Equipamiento, avance:81.0})}	{(1220204/proyecto_INICIO, 1220204/proyecto_FIN, 1220204/proyecto_PROCESO)}	En Ejecución	Validado avances			
2018	5	BCS18180201081836	Proyecto de inversión	180000	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0})}	Construcción De Módulos Para Poles Agua Caliente Cuatro 60105	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	60105	N	0	0	16	{(meta: {unidad_medida:Otro s, meta:1.0, meta_modificada:4.0})}	1	{(geo: {eve_municipio:8, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SANTIAGO - AGUA CALIENTE MARGEN DERECHO KILOMETRO 0 + UNDEFINID EIDDO AGUA CALIENTE, 23510 AGUA CALIENTE, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, EJIDO DE AGUA CALIENTE, lon:-109.7741562, lat:23.44196441})}	15-06-2018	31-12-2018	180000	165431.28	165431.28	165431.28	{(tto: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:DGOPYAH/DOF/SIC/OC/R33-035-18-3, contrata:BRUNDA JESSAMINE CRISTIANA ALBAÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1348624.58, importe_modificado:179816.613})}	{(meta: {unidad_medida:Oros, avance:4.0})}	{(1220217/proyecto_PROCESO, 1220217/proyecto_FIN)}	En Ejecución	Validado avances				
2018	5	BCS18180201081850	Proyecto de inversión	1950000	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950000.0, modificado:1950000.0})}	Paquetes De Cerro Perimetral San Felipe Trece - 94020	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	94020	N	0	0	52	{(meta: {unidad_medida:Otro s, meta:1.0, meta_modificada:13.0})}	1	{(geo: {eve_municipio:8, localidad:446, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - SAN FELIPE MARGEN DERECHO KILOMETRO UNDEFINID + UNDEFINID RANCHERIA SAN FELIPE, 23400 SAN FELIPE, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SAN FELIPE, lon:-109.8519486, lat:23.11158499})}	30-06-2018	30-11-2018	1950000	194981.38	194981.38	194981.38	{(tto: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OPM/ACMT/ADQ/RAM033/C/ESCOPETA/175/2018, contrata:CLAUDIA GUADALUPE LOPEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:929911.22, importe_modificado:929911.22})}	{(meta: {unidad_medida:Oros, avance:13.0})}	{(1220331/proyecto_INICIO, 1220331/proyecto_PROCESO)}	En Ejecución	Validado avances				
2018	5	BCS18180201081815	Proyecto de inversión	85000	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:85000.0})}	Colocación De Refrigeradores Solares Amias Altas Uno - 57635	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	57635	N	0	0	4	{(meta: {unidad_medida:Otro s, meta:1.0, meta_modificada:1.0})}	1	{(geo: {eve_municipio:8, localidad:722, direccion:BRECHA TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - AMIAS ALTAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 3 + 0 RANCHO SANTA GERTRUDIS, 23400 SANTA GERTRUDIS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, SANTA GERTRUDIS, lon:-109.6907766, lat:23.09487893})}	15-06-2018	30-11-2018	85000	84854	84854	84854	{(tto: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OPM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAM 033/Bienes/APOYS/JUN-01/2018, contrata:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.856527877, importe_modificado:1.93135682677})}	{(meta: {unidad_medida:Oros, avance:1.0})}	{(1220196/proyecto_INICIO, 1220196/proyecto_PROCESO, 1220196/proyecto_FIN)}	En Ejecución	Validado avances				
2018	5	BCS18180201081853	Proyecto de inversión	70000	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0})}	Construcción De Módulos Para Caprinos La Candelaria Dos - 58176	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	58176	N	0	0	8	{(meta: {unidad_medida:Otro s, meta:1.0, meta_modificada:2.0})}	1	{(geo: {eve_municipio:8, localidad:63, direccion:CAMINO TRAMO CABO SAN LUCAS - LA CANDELABRA MARGEN DERECHO KILOMETRO 15 + 0 EJIDO LA CANDELABRA, 23500 LA CANDELABRA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, EJIDO DE LA CANDELABRA, lon:-110.0251387, lat:23.07435751})}	15-06-2018	31-12-2018	70000	64370.6	64370.6	64370.6	{(tto: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:DGOPYAH/DOF/SIC/OC/R33-033-18-1, contrata:BRUNDA JESSAMINE CRISTIANA ALBAÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:909584.58, importe_modificado:69968.04})}	{(meta: {unidad_medida:Oros, avance:2.0})}	{(1220234/proyecto_INICIO, 1220234/proyecto_FIN)}	En Ejecución	Validado avances				
2018	5	BCS18180201082219	Proyecto de inversión	70000	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0})}	Construcción De Módulos Para Caprinos TASTE DE SANTA ROSA Dos - 57906	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	57906	N	0	0	8	{(meta: {unidad_medida:Otro s, meta:1.0, meta_modificada:2.0})}	1	{(geo: {eve_municipio:8, localidad:941, direccion:BRECHA TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - TASTE SANTA ROSA MARGEN DERECHO KILOMETRO 5 + 0 RANCHO TASTE SANTA ROSA, 23400 LOS DOS AMIGOS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, TASTE DE SANTA ROSA, lon:-109.7267828, lat:23.09119459})}	15-06-2018	31-12-2018	70000	64370.6	64370.6	64370.6	{(tto: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:DGOPYAH/DOF/SIC/OC/R33-033-18-1, contrata:BRUNDA JESSAMINE CRISTIANA ALBAÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:909584.58, importe_modificado:69968.04})}	{(meta: {unidad_medida:Oros, avance:2.0})}	{(1220600/proyecto_INICIO, 1220600/proyecto_PROCESO, 1220600/proyecto_FIN)}	En Ejecución	Validado avances				
2018	5	BCS18180201081894	Proyecto de inversión	1750000	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0})}	Construcción De Módulos Para Caprinos Los Pozos Cinco - 58414	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	58414	N	0	0	20	{(meta: {unidad_medida:Otro s, meta:1.0, meta_modificada:5.0})}	1	{(geo: {eve_municipio:8, localidad:203, direccion:CAMINO TRAMO CABO SAN LUCAS - LA CANDELABRA MARGEN DERECHO KILOMETRO 0 + UNDEFINID RANCHERIA LOS POZOS, 23500 LOS POZOS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE LOS POZOS, lon:-109.9622606, lat:23.03966788})}	15-06-2018	31-12-2018	1750000	160926.5	160926.5	160926.5	{(tto: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:DGOPYAH/DOF/SIC/OC/R33-033-18-2, contrata:BRUNDA JESSAMINE CRISTIANA ALBAÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:909584.58, importe_modificado:174920.11})}	{(meta: {unidad_medida:Oros, avance:3.0})}	{(1220275/proyecto_INICIO, 1220275/proyecto_PROCESO, 1220275/proyecto_FIN)}	En Ejecución	Validado avances				
2018	5	BCS18180201083755	Proyecto de inversión	320000	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:320000.0})}	Colocación De Plantas Fotovoltaicas La El Toro Muerto Ocho - 91823	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	91823	N	0	0	32	{(meta: {unidad_medida:Otro s, meta:1.0, meta_modificada:8.0})}	1	{(geo: {eve_municipio:8, localidad:1307, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - EL SALIZAL MARGEN DERECHO KILOMETRO UNDEFINID + UNDEFINID RANCHERIA EL TORO MUERTO, 23400 EL TORO MUERTO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE EL TORO MUERTO, lon:-109.7443689, lat:23.05942899})}	30-06-2018	30-11-2018	320000	319232	319232	319232	{(tto: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OPM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAM 033/Bienes/APOYS/JUN-01/2018, contrata:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.856527877, importe_modificado:1.93135682677})}	{(meta: {unidad_medida:Oros, avance:8.0})}	{(1222136/proyecto_PROCESO, 1222136/proyecto_FIN, 1222136/proyecto_FIN)}	En Ejecución	Validado avances				
2018	5	BCS18180201131507	Proyecto de inversión	85000	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:85000.0})}	Colocación De Refrigeradores Solares TASTE SANTA ROSA Uno - 57451	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	57451	N	0	0	4	{(meta: {unidad_medida:Otro s, meta:1.0, meta_modificada:1.0})}	1	{(geo: {eve_municipio:8, localidad:1482, direccion:BRECHA TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - TASTE SANTA ROSA MARGEN DERECHO KILOMETRO 2 + 0 RANCHO TASTE SANTA ROSA, 23400 LOS CAPOALES, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, RANCHO LA GREYUDA TASTE SANTA ROSA, lon:-109.7375065, lat:23.09077765})}	15-06-2018	30-11-2018	85000	84854	84854	84854	{(tto: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OPM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAM 033/Bienes/APOYS/JUN-01/2018, contrata:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.856527877, importe_modificado:1.93135682677})}	{(meta: {unidad_medida:Oros, avance:1.0})}	{(1268889/proyecto_INICIO, 1268889/proyecto_PROCESO, 1268889/proyecto_FIN)}	En Ejecución	Validado avances				
2018	5	BCS18180201081957	Proyecto de inversión	1350000	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0})}	Construcción De Módulos Para Poles San Felipe Tres - 60275	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	60275	N	0	0	12	{(meta: {unidad_medida:Otro s, meta:1.0, meta_modificada:3.0})}	1	{(geo: {eve_municipio:8, localidad:446, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - SAN FELIPE MARGEN DERECHO KILOMETRO UNDEFINID + UNDEFINID RANCHERIA SAN FELIPE, 23400 SAN FELIPE, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SAN FELIPE, lon:-109.8534991, lat:23.11250651})}	15-06-2018	31-12-2018	1350000	124073.46	124073.46	124073.46	{(tto: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:DGOPYAH/DOF/SIC/OC/R33-035-18-2, contrata:BRUNDA JESSAMINE CRISTIANA ALBAÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1348624.58, importe_modificado:134862.46})}	{(meta: {unidad_medida:Oros, avance:3.0})}	{(1220338/proyecto_INICIO, 1220338/proyecto_PROCESO, 1220338/proyecto_FIN)}	En Ejecución	Validado avances				
2018	5	BCS18180201081960	Proyecto de inversión	70000	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0})}	Construcción De Módulos Para Caprinos Palo Escopeta Dos - 57832	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	57832	N	0	0	8	{(meta: {unidad_medida:Otro s, meta:1.0, meta_modificada:2.0})}	1	{(geo: {eve_municipio:8, localidad:566, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - PALO ESCOPETA MARGEN DERECHO KILOMETRO 0 + UNDEFINID PUEBLO PALO ESCOPETA, 23542 SAN PABLO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE PALO ESCOPETA, lon:-109.5530035, lat:23.23474995})}	15-06-2018	31-12-2018	70000	64370.6	64370.6	64370.6	{(tto: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:DGOPYAH/DOF/SIC/OC/R33-033-18-1, contrata:BRUNDA JESSAMINE CRISTIANA ALBAÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:909584.58, importe_modificado:69968.04})}	{(meta: {unidad_medida:Oros, avance:2.0})}	{(1220341/proyecto_INICIO, 1220341/proyecto_PROCESO, 1220341/proyecto_FIN)}	En Ejecución	Validado avances				
2018	5	BCS18180201083733	Proyecto de inversión	120000	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0})}	Colocación De Plantas Fotovoltaicas Santa Anita Tres - 92133	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	92133	N	0	0	12	{(meta: {unidad_medida:Otro s, meta:1.0, meta_modificada:3.0})}	1	{(geo: {eve_municipio:8, localidad:1339, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - SANTA ANITA MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + UNDO PUEBLO SANTA ANITA, 23400 SAN BERNARDO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SANTA ANITA, lon:-109.7027484, lat:23.18021728})}	30-06-2018	30-11-2018	120000	119712	119712	119712	{(tto: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OPM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAM 033/Bienes/APOYS/JUN-01/2018, contrata:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.856527877, importe_modificado:1.93135682677})}	{(meta: {unidad_medida:Oros, avance:3.0})}	{(1222114/proyecto_INICIO, 1222114/proyecto_PROCESO, 1222114/proyecto_INICIO)}	En Ejecución	Validado avances				
2018	5	BCS18180201081848	Proyecto de inversión	140000	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0})}	Colocación De Tanques De Almacenamiento De Agua De Treinta Mil Lis La Candelaria Cuatro - 93546	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	93546	N	0	0	16	{(meta: {unidad_medida:Otro s, meta:1.0, meta_modificada:4.0})}	1	{(geo: {eve_municipio:8, localidad:63, direccion:CAMINO TRAMO CABO SAN LUCAS - LA CANDELABRA MARGEN DERECHO KILOMETRO 15 + UNDO RANCHERIA LA CANDELABRA, 23500 LA CANDELABRA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, EJIDO DE LA CANDELABRA, lon:-110.025026, lat:23.07423906})}	30-06-2018	30-11-2018	140000	139896	139896	139896	{(tto: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OPM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAM 033/Bienes/APOYS/JUN-01/2018, contrata:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.856527877, importe_modificado:1.93135682677})}	{(meta: {unidad_medida:Oros, avance:4.0})}	{(1220229/proyecto_INICIO, 1220229/proyecto_PROCESO)}	En Ejecución	Validado avances				



# REPORTE DE DESTINO DEL GASTO CIERRE DE EJERCICIO 2018

## SRFT (SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO							FOTOS	ESTATUS	FLUJO
																									RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS			
2018	5	BCS1818021081849	Proyecto de inversión	160000	{(f): {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}}	Colocación de Planos Fotovoltaicos Landería Cuatro-83170	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	83170	N	0	0	16	{(meta: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.0})}	1	{(geo: {cve_municipio:8, localidad:63, direccion:CAMINO TRAMO CABO SAN LUCAS LA CANDELA RIA MARGEN DERECHO KILOMETRO 10 + UND EIDO LA CANDELA RIA, 23590 LA CANDELA RIA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE LA CANDELA RIA, lon:-110.0250743, lat:23.07406189})}	29-06-2018	30-11-2018	160000	159616	159616	159616	159616	{(tto: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAM 033/BENES/APOYS/JUN-01/2018, contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.85652787, importe_modificado:1.9313568267})}	{(meta: {unidad_medida:Otros, avance:4.0})}	{(1220230/proyecto_INICIO, 1220230/proyecto_FIN, 1220230/proyecto_PROCESO)}	En Ejecución	Validado avances
2018	5	BCS1818021081856	Proyecto de inversión	30000	{(f): {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}	Paquetes De Cerco Perimetral La Cienegueta Dos - 95056	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	95056	N	0	0	8	{(meta: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0})}	1	{(geo: {cve_municipio:8, localidad:80, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - LA CIENEGUITA MARGEN DERECHO KILOMETRO 15 + UND RANCHERIA LA CIENEGUITA, 23400 LA CIENEGUITA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE LA CIENEGUITA, lon:-109.946584, lat:23.24232569})}	30-06-2018	30-11-2018	30000	29997.14	29997.14	29997.14	29997.14	{(tto: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/IACMT/ADQ/RAM033/C ERICFERMETRA/475/2018, contratista:CLAUDIA GUADALUPE LOPEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:929911.22, importe_modificado:929911.22})}	{(meta: {unidad_medida:Otros, avance:2.0})}	{(1220237/proyecto_FIN, 1220237/proyecto_PROCESO, 1220237/proyecto_INICIO)}	En Ejecución	Validado avances
2018	5	BCS1818021081858	Proyecto de inversión	55000	{(f): {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}}	Tanques Nodrizas Remolque La Cienegueta Uno - 63823	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	63823	N	0	0	4	{(meta: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0})}	1	{(geo: {cve_municipio:8, localidad:80, direccion:BRECHA TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - LA CIENEGUITA MARGEN DERECHO KILOMETRO UND + UNDEFINED RANCHERIA LA CIENEGUITA, 23400 LA CIENEGUITA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE LA CIENEGUITA, lon:-109.9457988, lat:23.24305866})}	15-06-2018	30-11-2018	55000	44627	44627	44627	44627	{(tto: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAM 033/BENES/APOYS/JUN-01/2018, contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.85652787, importe_modificado:1.9313568267})}	{(meta: {unidad_medida:Otros, avance:1.0})}	{(1220239/proyecto_PROCESO, 1220239/proyecto_FIN, 1220239/proyecto_INICIO)}	En Ejecución	Validado avances
2018	5	BCS1818021081900	Proyecto de inversión	70000	{(f): {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}}	Colocación De Tanques De Almacenamiento De Agua De Cien Mil Lts La Ribera Uno - 83486	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	83486	N	0	0	4	{(meta: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0})}	1	{(geo: {cve_municipio:8, localidad:217, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - LA RIBERA MARGEN DERECHO KILOMETRO UND + UNDEFINED RANCHERIA LA RIBERA, 23570 LA RIBERA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE LA RIBERA, lon:-109.589731, lat:23.5915029})}	29-06-2018	30-11-2018	70000	69948	69948	69948	69948	{(tto: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAM 033/BENES/APOYS/JUN-01/2018, contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.85652787, importe_modificado:1.9313568267})}	{(meta: {unidad_medida:Otros, avance:1.0})}	{(1220281/proyecto_FIN, 1220281/proyecto_INICIO, 1220281/proyecto_PROCESO)}	En Ejecución	Validado avances
2018	5	BCS1818021083758	Proyecto de inversión	255000	{(f): {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255000.0, modificado:255000.0}}	Colocación De Refrigeradores Solares El Toro Muerto Tres - 57421	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	57421	N	0	0	9	{(meta: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0})}	1	{(geo: {cve_municipio:8, localidad:1307, direccion:BRECHA TRAMO SAN JOSE DEL CABO - EL SAUDAL MARGEN DERECHO KILOMETRO 3 + 0 EIDO EL TORO MUERTO, 23400 EL TORO MUERTO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, SUBDELEGACION DE EL TORO MUERTO, lon:-109.7444107, lat:23.05961769})}	15-06-2018	30-11-2018	255000	254562	254562	254562	254562	{(tto: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAM 033/BENES/APOYS/JUN-01/2018, contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.85652787, importe_modificado:1.9313568267})}	{(meta: {unidad_medida:Otros, avance:3.0})}	{(1222139/proyecto_INICIO, 1222139/proyecto_PROCESO, 1222139/proyecto_FIN, 1222139/proyecto_INICIO)}	En Ejecución	Validado avances
2018	5	BCS1818021081857	Proyecto de inversión	35000	{(f): {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}}	Colocación De Tanques De Almacenamiento De Agua De Treinta Mil Lts La Cienegueta Uno - 93867	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	93867	N	0	0	4	{(meta: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0})}	1	{(geo: {cve_municipio:8, localidad:80, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - LA CIENEGUITA MARGEN DERECHO KILOMETRO 15 + UND RANCHERIA LA CIENEGUITA, 23400 LA CIENEGUITA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE LA CIENEGUITA, lon:-109.9460251, lat:23.24244704})}	30-06-2018	30-11-2018	35000	34974	34974	34974	34974	{(tto: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAM 033/BENES/APOYS/JUN-01/2018, contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.85652787, importe_modificado:1.9313568267})}	{(meta: {unidad_medida:Otros, avance:1.0})}	{(1220238/proyecto_PROCESO, 1220238/proyecto_FIN, 1220238/proyecto_INICIO)}	En Ejecución	Validado avances
2018	5	BCS1818021081859	Proyecto de inversión	45000	{(f): {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}}	Construcción De Módulos Para Pollos La Cienegueta Uno - 60247	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	60247	N	0	0	4	{(meta: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0})}	1	{(geo: {cve_municipio:8, localidad:80, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - LA CIENEGUITA MARGEN DERECHO KILOMETRO 20 + 0 RANCHERIA LA CIENEGUITA, 23400 LA CIENEGUITA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE LA CIENEGUITA, lon:-109.9457676, lat:23.24307796})}	15-06-2018	31-12-2018	45000	41357.82	41357.82	41357.82	41357.82	{(tto: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:DGOPYAH/DOP/SIC/OC/R33-035-18, contratista:BRENDA JESSAMINE CRISTIANA ALBAÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:348624.58, importe_modificado:44954.15})}	{(meta: {unidad_medida:Otros, avance:1.0})}	{(1220240/proyecto_PROCESO, 1220240/proyecto_FIN, 1220240/proyecto_INICIO)}	En Ejecución	Validado avances
2018	5	BCS1818021081883	Proyecto de inversión	510000	{(f): {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510000.0, modificado:510000.0}}	Colocación De Refrigeradores Solares Palo Escopeta Sei - 57541	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	57541	N	0	0	24	{(meta: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:6.0})}	1	{(geo: {cve_municipio:8, localidad:177, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - PALO ESCOPETA MARGEN DERECHO KILOMETRO 9 + UNDEFINED RANCHERIA PALO ESCOPETA, 23542 PALO ESCOPETA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE PALO ESCOPETA, lon:-109.5830747, lat:23.22037485})}	15-06-2018	30-11-2018	510000	509124	509124	509124	509124	{(tto: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAM 033/BENES/APOYS/JUN-01/2018, contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.85652787, importe_modificado:1.9313568267})}	{(meta: {unidad_medida:Otros, avance:6.0})}	{(1220264/proyecto_INICIO, 1220264/proyecto_PROCESO, 1220264/proyecto_FIN, 1220264/proyecto_INICIO)}	En Ejecución	Validado avances
2018	5	BCS1818021081888	Proyecto de inversión	110000	{(f): {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:110000.0}}	Tanques Nodrizas Remolque Migriflo Dos - 93325	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	93325	N	0	0	8	{(meta: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0})}	1	{(geo: {cve_municipio:8, localidad:197, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - MIGRIFLO MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + UND EIDO MIGRIFLO, 23595 MIGRIFLO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, EIDO DE MIGRIFLO, lon:-110.0967124, lat:23.0509789})}	30-06-2018	30-11-2018	110000	109852	109852	109852	109852	{(tto: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAM 033/BENES/APOYS/JUN-01/2018, contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.85652787, importe_modificado:1.9313568267})}	{(meta: {unidad_medida:Otros, avance:2.0})}	{(1220269/proyecto_FIN, 1220269/proyecto_INICIO, 1220269/proyecto_PROCESO, 1220269/proyecto_INICIO)}	En Ejecución	Validado avances
2018	5	BCS1818021081826	Proyecto de inversión	35000	{(f): {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}}	Construcción De Módulos Para Caprinos Santa Anita Uno - 57795	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	57795	N	0	0	4	{(meta: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0})}	1	{(geo: {cve_municipio:8, localidad:268, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - SANTA ANITA MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 0 PUEBLO SANTA ANITA, 23400 SANTA ANITA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SANTA ANITA, lon:-109.7024909, lat:23.18061179})}	15-06-2018	31-12-2018	35000	32185.3	32185.3	32185.3	32185.3	{(tto: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:DGOPYAH/DOP/SIC/OC/R33-035-18, contratista:BRENDA JESSAMINE CRISTIANA ALBAÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:348624.58, importe_modificado:34984.02})}	{(meta: {unidad_medida:Otros, avance:1.0})}	{(1220307/proyecto_PROCESO, 1220307/proyecto_FIN, 1220307/proyecto_INICIO)}	En Ejecución	Validado avances
2018	5	BCS1818021081928	Proyecto de inversión	45000	{(f): {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}}	Paquetes De Cerco Perimetral Santa Catarina Tres - 94014	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	94014	N	0	0	12	{(meta: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0})}	1	{(geo: {cve_municipio:8, localidad:271, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - SANTA CATARINA MARGEN DERECHO KILOMETRO UND + UNDEFINED RANCHERIA SANTA CATARINA, 23425 SANTA CATARINA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SANTA CATARINA, lon:-109.6898462, lat:23.1395493})}	30-06-2018	30-11-2018	45000	44995.7	44995.7	44995.7	44995.7	{(tto: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/IACMT/ADQ/RAM033/C ERICFERMETRA/475/2018, contratista:CLAUDIA GUADALUPE LOPEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:929911.22, importe_modificado:929911.22})}	{(meta: {unidad_medida:Otros, avance:3.0})}	{(1220309/proyecto_FIN, 1220309/proyecto_INICIO, 1220309/proyecto_PROCESO, 1220309/proyecto_INICIO)}	En Ejecución	Validado avances
2018	5	BCS1818021081934	Proyecto de inversión	90000	{(f): {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}}	Construcción De Módulos Para Pollos Santa Catarina Dos - 60262	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	60262	N	0	0	8	{(meta: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0})}	1	{(geo: {cve_municipio:8, localidad:271, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - SANTA CATARINA MARGEN DERECHO KILOMETRO UND + UNDEFINED PUEBLO SANTA CATARINA, 23425 SANTA CATARINA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SANTA CATARINA, lon:-109.689802, lat:23.13950469})}	15-06-2018	31-12-2018	90000	82715.64	82715.64	82715.64	82715.64	{(tto: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:DGOPYAH/DOP/SIC/OC/R33-035-18-1, contratista:BRENDA JESSAMINE CRISTIANA ALBAÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:348624.58, importe_modificado:89908.31})}	{(meta: {unidad_medida:Otros, avance:2.0})}	{(1220315/proyecto_INICIO, 1220315/proyecto_PROCESO, 1220315/proyecto_FIN, 1220315/proyecto_INICIO)}	En Ejecución	Validado avances
2018	5	BCS1818021081892	Proyecto de inversión	1445000	{(f): {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1445000.0, modificado:1445000.0}}	Colocación De Refrigeradores Solares Migriflo Dieciete - 57507	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	57107	N	0	0	68	{(meta: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:17.0})}	1	{(geo: {cve_municipio:8, localidad:197, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - MIGRIFLO MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + UNDEFINED MIGRIFLO, 23590 MIGRIFLO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, EIDO DE MIGRIFLO, lon:-110.0953391, lat:23.04426052})}	15-06-2018	30-11-2018	1445000	1442518	1442518	1442518	1442518	{(tto: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAM 033/BENES/APOYS/JUN-01/2018, contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.85652787, importe_modificado:1.9313568267})}	{(meta: {unidad_medida:Otros, avance:17.0})}	{(1220273/proyecto_INICIO, 1220273/proyecto_FIN, 1220273/proyecto_PROCESO)}	En Ejecución	Validado avances

# REPORTE DE DESTINO DEL GASTO CIERRE DE EJERCICIO 2018

## SRFT (SISTEMA DE RECURSOS FEDRALES TRANSFERIDOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
																														CONTRATOS	AVANCES FISICOS			
2018	5	BCS1818021081922	Proyecto de inversión	35000	{(f): {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}}	Construcción De Módulos Para Capriños San Nicolas Uno - 58065	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	58065	N	0	0	4	{(meta: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0})}	1	{(geo: {cve_municipio:8, localidad:261, direccion:CAMINO TRAMO CABO SAN LUCAS EL SALZAL MARGEN DERECHO KILOMETRO 20 + 0 RANCHO SAN NICOLAS, 23500 SAN NICOLAS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, RANCHO SAN NICOLAS EN EL SALZAL CABO SAN LUCAS, lon:-109.9049553, lat:23.0662296})}	15-06-2018	31-12-2018	35000	32185.3	32185.3	32185.3	32185.3	{(t): {tipo_obra:Obras, numero_contrato:DGOPYH/DOP/51/OC/R33-033-18, contratista:BRENDA JESSAMINE CRISTIANA ALBAÑEZ, convocado:MUNICIPIO DE LOS COABOS, monto:909584.28, importe_modificado:34984.02}}	{(meta: {unidad_medida:Otros, avance:1.0})}	{(1220303/proyecto_INICIO, 1220303/proyecto_PROCESO, 1220303/proyecto_FIN)}	En Ejecución	Validado avances
2018	5	BCS1818021083757	Proyecto de inversión	175000	{(f): {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:175000.0}}	Construcción De Módulos Para Capriños El Toro Muerto Cinco - 57857	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	57857	N	0	0	20	{(meta: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:5.0})}	1	{(geo: {cve_municipio:8, localidad:1307, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - EL SALZAL MARGEN DERECHO KILOMETRO 3 + 0 EJOLO EL TORO MUERTO, 23400 EL TORO MUERTO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE EL TORO MUERTO, lon:-109.7445295, lat:23.0625367})}	15-06-2018	31-12-2018	175000	160926.5	160926.5	160926.5	160926.5	{(t): {tipo_obra:Obras, numero_contrato:DGOPYH/DOP/51/OC/R33-033-18-2, contratista:BRENDA JESSAMINE CRISTIANA ALBAÑEZ, convocado:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:909584.58, importe_modificado:374020.13}}	{(meta: {unidad_medida:Otros, avance:5.0})}	{(122138/proyecto_INICIO, 122138/proyecto_PROCESO, 122138/proyecto_FIN)}	En Ejecución	Validado avances
2018	5	BCS1818021081863	Proyecto de inversión	425000	{(f): {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425000.0, modificado:425000.0}}	Colocación De Refrigeradores Solares Los Frailes Cinco - 56831	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	56831	N	0	0	20	{(meta: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:5.0})}	1	{(geo: {cve_municipio:8, localidad:122, direccion:BRECHA TRAMO CABO PULMO-LAPLAYA MARGEN DERECHO KILOMETRO UNDEFINID + UNDEFINID RANCHERIA LOS FRAILES, 23520 LOS FRAILES, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE LOS FRAILES A 3 KM DE CABO PULMO, lon:-109.4355055, lat:23.3774053})}	15-06-2018	30-11-2018	425000	424270	424270	424270	424270	{(t): {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAM 033/BIE/ES/APOYS/JUN-01/2018, contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocado:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.85652787, importe_modificado:1.9313568267}}	{(meta: {unidad_medida:Otros, avance:5.0})}	{(1220244/proyecto_INICIO, 1220244/proyecto_PROCESO, 1220244/proyecto_FIN)}	En Ejecución	Validado avances
2018	5	BCS1818021081867	Proyecto de inversión	40000	{(f): {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}}	Colocación De Plantas Fotovoltaicas Cabo Pulmo Uno - 92605	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	92605	N	0	0	4	{(meta: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0})}	1	{(geo: {cve_municipio:8, localidad:575, direccion:CAMINO TRAMO LA RIBERA - CABO PULMO MARGEN DERECHO KILOMETRO 2 + 0 UNDEFINID RANCHERIA CABO PULMO, 23574 SAN JUAN, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE CABO PULMO, lon:-109.4544191, lat:23.4223372})}	30-06-2018	30-11-2018	40000	39904	39904	39904	39904	{(t): {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAM 033/BIE/ES/APOYS/JUN-01/2018, contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocado:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.85652787, importe_modificado:1.9313568267}}	{(meta: {unidad_medida:Otros, avance:1.0})}	{(1220348/proyecto_INICIO, 1220348/proyecto_PROCESO, 1220348/proyecto_FIN)}	En Ejecución	Validado avances
2018	5	BCS1818021081973	Proyecto de inversión	60000	{(f): {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}}	Paquetes De Cerco Perimetral Santa Anita Cuatro - 94082	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	94082	N	0	0	16	{(meta: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.0})}	1	{(geo: {cve_municipio:8, localidad:599, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - SANTA ANITA MARGEN DERECHO KILOMETRO UNDEFINID + UNDEFINID RANCHERIA SANTA ANITA, 23420 SANTA ANITA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SANTA ANITA, lon:-109.7032334, lat:23.18193657})}	30-06-2018	30-11-2018	60000	59994.27	59994.27	59994.27	59994.27	{(t): {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/ACMT/ADQ/RAM033/ECRPERIMETRA/475/2018, contratista:CLAUDIA GUADALUPE LOPEZ RUIZ, convocado:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:929911.22, importe_modificado:929911.22}}	{(meta: {unidad_medida:Otros, avance:4.0})}	{(1220354/proyecto_INICIO, 1220354/proyecto_PROCESO, 1220354/proyecto_FIN)}	En Ejecución	Validado avances
2018	5	BCS1818021081867	Proyecto de inversión	52500	{(f): {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52500.0, modificado:52500.0}}	Suministro De Estufas Ecológicas Miraflores Siete - 92239	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	92239	N	0	0	28	{(meta: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:7.0})}	1	{(geo: {cve_municipio:8, localidad:159, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - MIRAFLORES MARGEN DERECHO KILOMETRO 3 + 0 UNDEFINID MIRAFLORES, 23520 MIRAFLORES, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE MIRAFLORES, lon:-109.7781109, lat:23.36708777})}	30-06-2018	30-11-2018	52500	52499.62	52499.62	52499.62	52499.62	{(t): {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/ADDIR/ADQ/RAM033/E/STUFACCO/477/2018, contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocado:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:299997.81, importe_modificado:299997.81}}	{(meta: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0})}	{(1220248/proyecto_INICIO, 1220248/proyecto_PROCESO, 1220248/proyecto_FIN)}	En Ejecución	Validado avances
2018	5	BCS1818021081879	Proyecto de inversión	420000	{(f): {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:420000.0}}	Módulo De Hidroponia Palo Escopeta Tres - 95373	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	95373	N	0	0	12	{(meta: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0})}	1	{(geo: {cve_municipio:8, localidad:177, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - PALO ESCOPETA MARGEN DERECHO KILOMETRO 12 + 0 UNDEFINID PALO ESCOPETA, 23542 PALO ESCOPETA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE PALO ESCOPETA, lon:-109.5826027, lat:23.220414293})}	30-06-2018	30-11-2018	420000	419981.7	419981.7	419981.7	419981.7	{(t): {tipo_obra:Obras, numero_contrato:DGOPYH/DOP/51/OC/R33-033-18, contratista:NEGOCIOS EMPRESARIALES MAFFER S DE RL DE CV, convocado:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1399938.99, importe_modificado:1399938.99}}	{(meta: {unidad_medida:Otros, avance:3.0})}	{(1220260/proyecto_INICIO, 1220260/proyecto_PROCESO, 1220260/proyecto_FIN)}	En Ejecución	Validado avances
2018	5	BCS1818021081884	Proyecto de inversión	35000	{(f): {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}}	Colocación De Tanques De Almacenamiento De Agua De Trena Mil Los Padrones Uno - 93876	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	93876	N	0	0	4	{(meta: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0})}	1	{(geo: {cve_municipio:8, localidad:184, direccion:CAMINO TRAMO CABO SAN LUCAS - LOS PAREDONES MARGEN DERECHO KILOMETRO 5 + 0 UNDEFINID PAREDONES, 23507 LOS PAREDONES, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, RANCHO LOS PAREDONES CORRAL DE PIEDRA, lon:-109.9258696, lat:22.96177151})}	30-06-2018	30-11-2018	35000	34974	34974	34974	34974	{(t): {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAM 033/BIE/ES/APOYS/JUN-01/2018, contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocado:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.85652787, importe_modificado:1.9313568267}}	{(meta: {unidad_medida:Otros, avance:1.0})}	{(1220265/proyecto_INICIO, 1220265/proyecto_PROCESO, 1220265/proyecto_FIN)}	En Ejecución	Validado avances
2018	5	BCS1818021081913	Proyecto de inversión	210000	{(f): {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}}	Colocación De Tanques De Almacenamiento De Agua De Trena Mil El Salto De Gavarain Seis - 92440	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	92440	N	0	0	24	{(meta: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:6.0})}	1	{(geo: {cve_municipio:8, localidad:226, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO - EL SALTO DE GAVARAIN MARGEN DERECHO KILOMETRO 8 + 0 UNDEFINID EL SALTO DE GAVARAIN, 23400 EL SALTO DE GAVARAIN, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE EL SALTO DE GAVARAIN, lon:-109.0955094, lat:23.30491226})}	30-06-2018	30-11-2018	210000	209844	209844	209844	209844	{(t): {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAM 033/BIE/ES/APOYS/JUN-01/2018, contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocado:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.85652787, importe_modificado:1.9313568267}}	{(meta: {unidad_medida:Otros, avance:6.0})}	{(1220294/proyecto_INICIO, 1220294/proyecto_PROCESO, 1220294/proyecto_FIN)}	En Ejecución	Validado avances
2018	5	BCS1818021081919	Proyecto de inversión	170000	{(f): {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:170000.0}}	Colocación De Refrigeradores Solares San Jorge Dos - 56968	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	56968	N	0	0	8	{(meta: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0})}	1	{(geo: {cve_municipio:8, localidad:246, direccion:BRECHA TRAMO SANTIAGO - SAN JORGE MARGEN DERECHO KILOMETRO 5 + 0 RANCHERIA SAN JORGE, 23500 SAN JORGE, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SAN JORGE, lon:-109.7911161, lat:23.473297151})}	15-06-2018	30-11-2018	170000	169708	169708	169708	169708	{(t): {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAM 033/BIE/ES/APOYS/JUN-01/2018, contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocado:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.85652787, importe_modificado:1.9313568267}}	{(meta: {unidad_medida:Otros, avance:2.0})}	{(1220300/proyecto_INICIO, 1220300/proyecto_PROCESO, 1220300/proyecto_FIN)}	En Ejecución	Validado avances
2018	5	BCS181803181861	Proyecto de inversión	558295	{(f): {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558295.0, modificado:558295.0}}	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE A BASE DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL RANCHO LOS ALGODONES DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANITA - 224126	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	224126	N	0	0	30	{(meta: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0})}	1	{(geo: {cve_municipio:8, localidad:19, direccion:TERRACERIA TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - PALO ESCOPETA MARGEN DERECHO KILOMETRO UNDEFINID + 0 UNDEFINID RANCHO SANTA ANITA, 23403LOS ALGODONES, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, COMUNIDAD DE SANTA ANITA, lon:-109.64244707, lat:23.21971942})}	09-09-2018	30-11-2018	55722.74	556087.13	556087.13	556087.13	556087.13	{(t): {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/ADQ/ADQ/ADQ/BOMB A SOLAR R33/SEP/2018, contratista:CLAUDIA GUADALUPE LOPEZ RUIZ, convocado:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:556087.14, importe_modificado:556087.14}}	{(meta: {unidad_medida:Otros, avance:1.0})}	{(1318361/proyecto_INICIO, 1318361/proyecto_PROCESO, 1318361/proyecto_FIN)}	En Ejecución	Validado avances
2018	5	BCS1818031818460	Proyecto de inversión	79808.13	{(f): {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79808.13, modificado:79808.13}}	COLOCACION DE PLANTAS FOTOVOLTAICAS SANTA CATARINA DOS ECONOMIAS - 224464	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	224464	N	0	0	8	{(meta: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0})}	1	{(geo: {cve_municipio:8, localidad:271, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR - SANTA CATARINA MARGEN DERECHO KILOMETRO 5 + 0 UNDEFINID RANCHERIA SANTA CATARINA, 23400SANTA CATARINA SUR, COMUNIDAD DE SANTA CATARINA, lon:-109.68958135, lat:23.14091492})}	31-08-2018	30-11-2018	79808.13	79808	79808	79808	79808	{(t): {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAM 033/BIE/ES/APOYS/JUN-01/2018, contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocado:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.85652787, importe_modificado:1.9313568267}}	{(meta: {unidad_medida:Otros, avance:2.0})}	{(1318460/proyecto_INICIO, 1318460/proyecto_PROCESO, 1318460/proyecto_FIN)}	En Ejecución	Validado avances

# REPORTE DE DESTINO DEL GASTO CIERRE DE EJERCICIO 2018

## SRFT (SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO											AVANCE FINANCIERO										FOTOS	ESTATUS	FLUJO
											TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS			
2018	5	BCS180301318482	Proyecto de inversión	39904.06	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39904.06, modificado:39904.06})	COLOCACION DE PLANTAS FOTOVOLTAICAS CADUANO UNO ECONOMIAS - 224543	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	224543	N	0	0	4	{(meta1: {unidad_medida:Otros, meta_modificada:1.0})	1	{(geo1: {cve_municipio:8, localidad:60, direccion:CAMINO TRAMO CABRERA TRANSPENINSULAR- YENEA MARGEN DERECHOKILOMETRO UNO + UNO RANCHO YENEA, 2340DEL CAON DE YENEA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SURENTREY, COMUNIDAD DE CADUANO RANCHO YENEA, lon:-109.80277984, lat:23.25276831})	31-08-2018	30-11-2018	39904.06	39904	39904	39904	39904	{(cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAM 033/Bienes/APOYOS/JUN-01/2018, contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.856527877, importe_modificado:1.93135682677})	{(meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0})	{(1318482/proyecto_INICIO, 1318482/proyecto_PROCESO, 1318482/proyecto_FIN)}	En Ejecución	Validado avances
2018	5	BCS180301318442	Proyecto de inversión	79808.13	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79808.13, modificado:79808.13})	COLOCACION DE PLANTAS FOTOVOLTAICAS PALO ESCOPETA DOS ECONOMIAS - 224391	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	224391	N	0	0	8	{(meta1: {unidad_medida:Otros, meta_modificada:2.0})	1	{(geo1: {cve_municipio:8, localidad:177, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO- PALO ESCOPETA MARGEN DERECHOKILOMETRO 5 + UNO RANCHERIA PALO ESCOPETA, 2340RANCHO ESCOPETA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SURENTREY, COMUNIDAD DE PALO ESCOPETA Y RANCHO AGUA ESCONDIDA, lon:-109.982784, lat:23.22045838})	31-08-2018	30-11-2018	79808.13	79808.13	79808.13	79808.13	79808.13	{(cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAM 033/Bienes/APOYOS/JUN-01/2018, contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.856527877, importe_modificado:1.93135682677})	{(meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0})	{(1318442/proyecto_INICIO, 1318442/proyecto_FIN, 1318442/proyecto_PROCESO)}	Terminado	Validado avances
2018	5	BCS180301318472	Proyecto de inversión	39904.06	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39904.06, modificado:39904.06})	COLOCACION DE PLANTAS FOTOVOLTAICAS EL SALTO DE GAVARAIN UNO ECONOMIAS - 224496	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	224496	N	0	0	4	{(meta1: {unidad_medida:Otros, meta_modificada:1.0})	1	{(geo1: {cve_municipio:8, localidad:226, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO- EL SALTO DE GAVARAIN MARGEN DERECHOKILOMETRO 5 + UNO RANCHO EL SALTO DE GAVARAIN, 2340DEL SALTO DE GAVARAIN, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SURENTREY, COMUNIDAD DE EL SALTO DE GAVARAIN, lon:-109.69346304, lat:23.30710153})	31-08-2018	30-11-2018	39904.06	39904.06	39904.06	39904.06	39904.06	{(cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAM 033/Bienes/APOYOS/JUN-01/2018, contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.856527877, importe_modificado:1.93135682677})	{(meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0})	{(1318472/proyecto_INICIO, 1318472/proyecto_PROCESO, 1318472/proyecto_FIN)}	Terminado	Validado avances
2018	5	BCS180301318422	Proyecto de inversión	159616.25	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159616.25, modificado:159616.25})	COLOCACION DE PLANTAS FOTOVOLTAICAS SAN FELPE TRES ECONOMIAS - 224300	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	224300	N	0	0	16	{(meta1: {unidad_medida:Otros, meta_modificada:4.0})	1	{(geo1: {cve_municipio:8, localidad:446, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO- SAN FELPE MARGEN DERECHOKILOMETRO 15 + UNO RANCHERIA SAN FELPE, 2340SAN FELPE, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SURENTREY, COMUNIDAD DE SAN FELPE, lon:-109.85326504, lat:23.11185705})	31-08-2018	30-11-2018	159616.25	159616.25	159616.25	159616.25	159616.25	{(cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAM 033/Bienes/APOYOS/JUN-01/2018, contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.856527877, importe_modificado:1.93135682677})	{(meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0})	{(1318422/proyecto_INICIO, 1318422/proyecto_PROCESO, 1318422/proyecto_FIN)}	Terminado	Validado avances
2018	5	BCS180301318416	Proyecto de inversión	119712.19	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119712.19, modificado:119712.19})	COLOCACION DE PLANTAS FOTOVOLTAICAS EL TORO MUERTO TRES ECONOMIAS - 224281	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	224281	N	0	0	12	{(meta1: {unidad_medida:Otros, meta_modificada:3.0})	1	{(geo1: {cve_municipio:8, localidad:1307, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO- EL TORO MUERTO MARGEN DERECHOKILOMETRO 3 + UNO RANCHERIA EL TORO MUERTO, 2340DEL TORO MUERTO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SURENTREY, COMUNIDAD DE EL TORO MUERTO, lon:-109.74487821, lat:23.05924068})	31-08-2018	30-11-2018	119712.19	119712.19	119712.19	119712.19	119712.19	{(cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAM 033/Bienes/APOYOS/JUN-01/2018, contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.856527877, importe_modificado:1.93135682677})	{(meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0})	{(1318416/proyecto_INICIO, 1318416/proyecto_PROCESO, 1318416/proyecto_FIN)}	Terminado	Validado avances
2018	5	BCS180301318494	Proyecto de inversión	54926	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54926.0, modificado:54926.0})	SUMINISTRO DE TANQUES NODRIZAS CON REMOLQUE SANTA CRUZ UNO ECONOMIAS - 224573	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	224573	N	0	0	4	{(meta1: {unidad_medida:Otros, meta_modificada:1.0})	1	{(geo1: {cve_municipio:8, localidad:456, direccion:CAMINO TRAMO CABRERA TRANSPENINSULAR- LA RIBERA MARGEN DERECHOKILOMETRO UNO + UNDEFINIDO PUEBLO LA RIVERA, 23570SANTA CRUZ, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SURENTREY, COMUNIDAD DE SANTA CRUZ, lon:-109.65225239, lat:23.5565968})	31-08-2018	30-11-2018	54926	54926	54926	54926	54926	{(cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAM 033/Bienes/APOYOS/JUN-01/2018, contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.856527877, importe_modificado:1.93135682677})	{(meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0})	{(1318494/proyecto_INICIO, 1318494/proyecto_PROCESO, 1318494/proyecto_FIN)}	Terminado	Validado avances
2018	5	BCS180301379527	Proyecto de inversión	79808.13	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79808.13, modificado:79808.13})	COLOCACION DE PLANTAS FOTOVOLTAICAS SAN LAZARO DOS ECONOMIAS - 224332	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	224332	N	0	0	6	{(meta1: {unidad_medida:Otros, meta_modificada:2.0})	1	{(geo1: {cve_municipio:8, localidad:1519, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO- SAN LAZARO MARGEN DERECHOKILOMETRO 5 + UNO RANCHERIA SAN LAZARO, 2340SAN LAZARO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SURENTREY, COMUNIDAD DE SAN LAZARO, lon:-109.78052375, lat:23.15540172})	31-08-2018	30-11-2018	79808.13	79808.13	79808.13	79808.13	79808.13	{(cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAM 033/Bienes/APOYOS/JUN-01/2018, contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.856527877, importe_modificado:1.93135682677})	{(meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0})	{(1379527/proyecto_INICIO, 1379527/proyecto_FIN, 1379527/proyecto_PROCESO)}	Terminado	Validado avances
2018	5	BCS180301379528	Proyecto de inversión	39904.06	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39904.06, modificado:39904.06})	COLOCACION DE PLANTAS FOTOVOLTAICAS SANTA MARIA UNO ECONOMIAS - 224360	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	224360	N	0	0	4	{(meta1: {unidad_medida:Otros, meta_modificada:1.0})	1	{(geo1: {cve_municipio:8, localidad:1538, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO- LA COSTA MARGEN DERECHOKILOMETRO 5 + UNO RANCHO SANTA MARIA, 2340SANTA MARIA, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SURENTREY, RANCHO SANTA MARIA CAMINI A LA COSTA, lon:-109.60555799, lat:23.184867491})	31-08-2018	30-11-2018	39904.06	39904.06	39904.06	39904.06	39904.06	{(cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAM 033/Bienes/APOYOS/JUN-01/2018, contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.856527877, importe_modificado:1.93135682677})	{(meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0})	{(1379528/proyecto_INICIO, 1379528/proyecto_FIN, 1379528/proyecto_PROCESO)}	Terminado	Validado avances
2018	5	BCS180301379529	Proyecto de inversión	54925.99	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54925.99, modificado:54925.99})	SUMINISTRO DE TANQUES NODRIZAS CON REMOLQUE SAN LAZARO UNO ECONOMIAS - 224600	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE LOS CABOS	224600	N	0	0	4	{(meta1: {unidad_medida:Otros, meta_modificada:1.0})	1	{(geo1: {cve_municipio:8, localidad:1519, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL CABO- SAN LAZARO MARGEN DERECHOKILOMETRO 5 + UNO RANCHO SAN LAZARO, 2340SAN LAZARO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SURENTREY, SAN LAZARO RANCHO LAS PRADEAS, lon:-109.78232864, lat:23.15338695})	31-08-2018	30-11-2018	54925.99	54925.99	54925.99	54925.99	54925.99	{(cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OFM/LIC/ESTATAL/ADQ/RAM 033/Bienes/APOYOS/JUN-01/2018, contratista:JOSE JAVIER OJEDA ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.856527877, importe_modificado:1.93135682677})	{(meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0})	{(1379529/proyecto_INICIO, 1379529/proyecto_FIN, 1379529/proyecto_PROCESO)}	Terminado	Validado avances