



**MUNICIPIO DE LOS CABOS**  
**DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL**  
**DIRECCION MUNICIPAL DE INVERSIONES, PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES**



**GOBIERNO DE**  
**MÉXICO**

**PRIMER INFORME EJERCICIO 2021**  
**MONTOS QUE RECIBEN, OBRAS Y ACCIONES CON EL FAIS**

ACTUALIZACION: 31 DE MARZO DE 2021

|  |                |
|--|----------------|
| MONTO FAIS PARA EL MUNICIPIO DE LOS CABOS 2021:  | 102,745,186.00 |
| MONTO PLANEADO MIDS:                             | 0.00           |
| MONTO PLANEADO MIDS ENVIADO A LA UED:            | 0.00           |
| MONTO MINISTRADO AL MUNICIPIO DE LOS CABOS 2021: | 30,823,557.00  |

| No. | DESCRIPCION   | CONTRATO                 | CLASIFICACION            | INCIDENCIA     | COSTO<br>PRESUPUESTADO | UBICACIÓN           |           |                   | METAS    |                  | AVANCES  |        | BENEFICIARIOS |         |       |
|-----|---|--------------------------|--------------------------|----------------|------------------------|---------------------|-----------|-------------------|----------|------------------|----------|--------|---------------|---------|-------|
|     |   |                          |                          |                |                        | ENTIDAD             | MUNICIPIO | LOCALIDAD         | CANTIDAD | UNIDAD           | % FISICO | PAGADO | MUJERES       | HOMBRES | TOTAL |
| 1   | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO EN LOS CABOS   | En proceso de licitacion | Vivienda                 | Directa        | 1,330,000.00           | Baja California Sur | Los Cabos | Los Cabos         | 7        | Cuarto(s)        | 0        | -      | 13            | 18      | 31    |
| 2   | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LOS CABOS LOCALIDAD SAN JOSE DEL CABO  | En proceso de licitacion | Vivienda                 | Directa        | 3,120,000.00           | Baja California Sur | Los Cabos | San Jose Del Cabo | 1380     | Metros Cuadrados | 0        | -      | 123           | 123     | 246   |
| 3   | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LOS CABOS LOCALIDAD CABO SAN LUCAS   | En proceso de licitacion | Vivienda                 | Directa        | 2,600,000.00           | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas    | 1150     | Metros Cuadrados | 0        | -      | 113           | 102     | 215   |
| 4   | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LOS CABOS ZONA RURAL   | En proceso de licitacion | Vivienda                 | Directa        | 2,140,000.00           | Baja California Sur | Los Cabos | Zona Rural        | 920      | Metros Cuadrados | 0        | -      | 77            | 74      | 151   |
| 5   | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE EN LOS CABOS  | En proceso de licitacion | Vivienda                 | Directa        | 1,680,000.00           | Baja California Sur | Los Cabos | Los Cabos         | 8        | Cuarto(s)        | 0        | -      | 16            | 18      | 34    |
| 6   | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE TABACHINES SECCION AV. LA PALMA-CALLE LAUREL EN LOS CABOS LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL CABO COLONIA BUENOS AIRES  | En proceso de licitacion | Urbanización             | Complementaria | 1,244,060.00           | Baja California Sur | Los Cabos | San Jose Del Cabo | 19       | Piezas           | 0        | -      | 265           | 286     | 551   |
| 7   | CONSTRUCCION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE CÁRCAMO EL ZACATAL A TANQUE ELEVADO VILLA DE CORTIEZ LOCALIDAD SAN JOSE DEL CABO   | En proceso de licitacion | Agua y saneamiento       | Directa        | 6,150,000.00           | Baja California Sur | Los Cabos | San Jose Del Cabo | 1657     | Metros lineales  | 0        | -      | 7800          | 7200    | 15000 |
| 8   | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO H DRAULCO DE LA CALLE TABACHINES SECCION AV. LA PALMA-CALLE LAJREL EN LOS CABOS LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL CABO COLONIA BUENOS AIRES                                 | En proceso de licitacion | Transportes y vialidades | Complementaria | 10,930,050.00          | Baja California Sur | Los Cabos | San Jose Del Cabo | 5350     | Metros Cuadrados | 0        | -      | 342           | 370     | 712   |
| 9   | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA CALLE TABACHINES SECCION AV. LA PALMA-CALLE LAUREL EN LOS CABOS LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL CABO COLONIA BUENOS AIRES | En proceso de licitacion | Agua y saneamiento       | Directa        | 1,312,850.00           | Baja California Sur | Los Cabos | San Jose Del Cabo | 550      | Metros lineales  | 0        | -      | 265           | 286     | 551   |
| 10  | CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION DE DRENAJE SANITARIO PARA INTERCONEXION DE RED DE ATARJEAS A COLECTOR EN LOS CABOS LOCALIDAD CABO SAN LUCAS COLONIA LEONARDO GSTE LUM VILLALOBOS                       | En proceso de licitacion | Agua y saneamiento       | Directa        | 2,869,198.00           | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas    | 468      | Metros lineales  | 0        | -      | 828           | 818     | 1646  |
| 11  | EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOS CABOS DELEGACION CABO SAN LUCAS LOCALIDAD LA CANDELARIA   | En proceso de licitacion | Agua y saneamiento       | Directa        | 1,492,852.00           | Baja California Sur | Los Cabos | La Candelaria     | 1        | Pozo(s)          | 0        | -      | 108           | 92      | 200   |



**MUNICIPIO DE LOS CABOS**  
**DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL**  
**DIRECCION MUNICIPAL DE INVERSIONES, PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES**



**GOBIERNO DE**  
**MÉXICO**

**PRIMER INFORME EJERCICIO 2021**  
**MONTO QUE RECIBEN, OBRAS Y ACCIONES CON EL FAIS**

ACTUALIZACION: 31 DE MARZO DE 2021

|  |                |
|--|----------------|
| MONTO FAIS PARA EL MUNICIPIO DE LOS CABOS 2021:  | 102,745,186.00 |
| MONTO PLANEADO MIDS:                             | 0.00           |
| MONTO PLANEADO MIDS ENVIADO A LA UED:            | 0.00           |
| MONTO MINISTRADO AL MUNICIPIO DE LOS CABOS 2021: | 30,823,557.00  |

| No. | DESCRIPCION   | CONTRATO                 | CLASIFICACION            | INCIDENCIA     | COSTO<br>PRESUPUESTADO | UBICACION           |           |                   | METAS    |                  | AVANCES  |        | BENEFICIARIOS |         |       |
|-----|---|--------------------------|--------------------------|----------------|------------------------|---------------------|-----------|-------------------|----------|------------------|----------|--------|---------------|---------|-------|
|     |   |                          |                          |                |                        | ENTIDAD             | MUNICIPIO | LOCALIDAD         | CANTIDAD | UNIDAD           | % FISICO | PAGADO | MUJERES       | HOMBRES | TOTAL |
| 12  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MISION DE SAN JOSE SECCON CALLE MISION DE MULEGE - CARRETERA TRANSPENINSULAR EN LOS CABOS LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL CABO COLONIA CHULA VISTA                                 | En proceso de licitacion | Transportes y vialidades | Complementaria | 3,401,595.00           | Baja California Sur | Los Cabos | San Jose Del Cabo | 1285     | Metros Cuadrados | 0        | -      | 86            | 87      | 173   |
| 13  | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA CALLE MISION DE SAN JOSE SECCION CALLE MISION DE MULEGE - CARRETERA TRANSPENINSULAR EN LOS CABOS LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL CABO COLONIA CHULA VISTA | En proceso de licitacion | Agua y saneamiento       | Directa        | 537,075.00             | Baja California Sur | Los Cabos | San Jose Del Cabo | 225      | Metros lineales  | 0        | -      | 86            | 87      | 173   |
| 14  | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE MISION DE SAN JOSÉ SECCION CALLE MISION DE MULEGE - CARRETERA TRANSPENINSULAR EN LOS CABOS LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL CABO COLONIA CHULA VISTA   | En proceso de licitacion | Agua y saneamiento       | Directa        | 632,925.00             | Baja California Sur | Los Cabos | San Jose Del Cabo | 225      | Metros lineales  | 0        | -      | 86            | 87      | 173   |
| 15  | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE MISION DE SAN JOSE SECCON CALLE MISION DE MULEGE - CARRETERA TRANSPENINSULAR EN LOS CABOS LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL CABO COLONIA CHULA VISTA   | En proceso de licitacion | Urbanización             | Complementaria | 585,440.00             | Baja California Sur | Los Cabos | San Jose Del Cabo | 8        | Piezas           | 0        | -      | 86            | 87      | 173   |
| 16  | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE 16 DE SEPT EMBRE SECCION CALLE JOSE ANTONIO CASTRO - ABELARDO RODRIGUEZ EN LOS CABOS LOCALIDAD SAN JOSE DEL CABO COLONIA EL ZACATAL   | En proceso de licitacion | Urbanización             | Complementaria | 365,900.00             | Baja California Sur | Los Cabos | San Jose Del Cabo | 5        | Piezas           | 0        | -      | 81            | 88      | 169   |
| 17  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON PROLONGACION III AYUNTAMIENTO EN LOS CABOS LOCALIDAD SAN JOSE DEL CABO COLONIA 8 DE OCTUBRE  | En proceso de licitacion | Transportes y vialidades | Complementaria | 1,491,390.00           | Baja California Sur | Los Cabos | San Jose Del Cabo | 220      | Metros Cuadrados | 0        | -      | 52            | 63      | 115   |
| 18  | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLEJON FROLONGACION III AYUNTAMIENTO EN LOS CABOS LOCALIDAD SAN JOSE DEL CABO COLONIA 8 DE OCTUBRE   | En proceso de licitacion | Agua y saneamiento       | Directa        | 421,950.00             | Baja California Sur | Los Cabos | San Jose Del Cabo | 150      | Metros lineales  | 0        | -      | 52            | 63      | 115   |
| 19  | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CALLEJON PROLONGACION III AYUNTAMIENTO EN LOS CABOS LOCALIDAD SAN JOSE DEL CABO COLONIA 8 DE OCTUBRE  | En proceso de licitacion | Urbanización             | Complementaria | 512,260.00             | Baja California Sur | Los Cabos | San Jose Del Cabo | 5        | Piezas           | 0        | -      | 52            | 63      | 115   |
| 20  | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLES ISLA PUERTO RICO, CERRADA PUERTO RICO E ISLA BERMUDAS EN LOS CABOS LOCALIDAD CABO SAN LUCAS COLONIA EL CARIBE   | En proceso de licitacion | Agua y saneamiento       | Directa        | 787,640.00             | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas    | 280      | Metros lineales  | 0        | -      | 66            | 78      | 144   |
| 21  | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CALLES ISLA PUERTO RICO, CERRADA PUERTO RICO E ISLA BERMUDAS EN LOS CABOS LOCALIDAD CABO SAN LUCAS COLONIA EL CARIBE  | En proceso de licitacion | Urbanización             | Complementaria | 878,160.00             | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas    | 10       | Piezas           | 0        | -      | 66            | 78      | 144   |



**MUNICIPIO DE LOS CABOS**  
**DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL**  
**DIRECCION MUNICIPAL DE INVERSIONES, PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES**



**GOBIERNO DE**  
**MÉXICO**

**PRIMER INFORME EJERCICIO 2021**  
**MONTOS QUE RECIBEN, OBRAS Y ACCIONES CON EL FAIS**

ACTUALIZACION: 31 DE MARZO DE 2021

|  |                |
|--|----------------|
| MONTO FAIS PARA EL MUNICIPIO DE LOS CABOS 2021:  | 102,745,186.00 |
| MONTO PLANEADO MIDS:                             | 0.00           |
| MONTO PLANEADO MIDS ENVIADO A LA UED:            | 0.00           |
| MONTO MINISTRADO AL MUNICIPIO DE LOS CABOS 2021: | 30,823,557.00  |

| No. | DESCRIPCION   | CONTRATO                 | CLASIFICACION            | INCIDENCIA     | COSTO<br>PRESUPUESTADO | UBICACION           |           |                   | METAS    |                                  | AVANCES  |        | BENEFICIARIOS |         |       |
|-----|---|--------------------------|--------------------------|----------------|------------------------|---------------------|-----------|-------------------|----------|----------------------------------|----------|--------|---------------|---------|-------|
|     |   |                          |                          |                |                        | ENTIDAD             | MUNICIPIO | LOCALIDAD         | CANTIDAD | UNIDAD                           | % FISICO | PAGADO | MUJERES       | HOMBRES | TOTAL |
| 22  | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLES LAGUNA BOSQUE AZUL LAGUNA ZEMPOALA Y LAGUNA ENSUEÑO EN LOS CABOS LOCALIDAD CABO SAN LUCAS COLONIA LAGUNITAS II                        | En proceso de licitacion | Agua y saneamiento       | Directa        | 562,600.00             | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas    | 200      | Metros lineales                  | 0        | -      | 64            | 88      | 152   |
| 23  | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE GUYANA SECCION CALLE ISLA MUJERES - ISLA CUBA EN LOS CABOS LOCALIDAD CABO SAN LUCAS COLONIA EL CARIBE ZAP AGEB UNO SEIS SEIS A - 24116 | En proceso de licitacion | Agua y saneamiento       | Directa        | 309,430.00             | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas    | 110      | Metros lineales                  | 0        | -      | 40            | 58      | 98    |
| 24  | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LOS CABOS LOCALIDAD SAN JOSE DEL CABO COLONIA BUENOS AIRES   | En proceso de licitacion | Urbanización             | Complementaria | 1,000,000.00           | Baja California Sur | Los Cabos | San Jose Del Cabo | 16       | Piezas                           | 0        | -      | 496           | 415     | 911   |
| 25  | REHABILITACION DE PARQUES PUBLICOS Y O PLAZAS (SEGUNDA ETAPA) EN LOS CABOS LOCALIDAD CABO SAN LUCAS COLONIA LOMAS DEL SOL   | En proceso de licitacion | Urbanización             | Complementaria | 3,731,800.00           | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas    | 1630     | Metros cuadrados de construcción | 0        | -      | 3031          | 3228    | 6259  |
| 26  | REHABILITACION DE PARQUES PUBLICOS Y O PLAZAS EN LOS CABOS LOCALIDAD SAN JOSE DEL CABO COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO   | En proceso de licitacion | Urbanización             | Complementaria | 4,830,881.30           | Baja California Sur | Los Cabos | San Jose Del Cabo | 4680     | Metros cuadrados de construcción | 0        | -      | 810           | 789     | 1599  |
| 27  | REHABILITACION DE PARQUES PUBLICOS Y O PLAZAS (SEGUNDA ETAPA) EN LOS CABOS LOCALIDAD CABO SAN LUCAS COLONIA LEONARDO GSTE LUM VILLALOBOS  | En proceso de licitacion | Urbanización             | Complementaria | 3,800,000.00           | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas    | 829      | Metros cuadrados de construcción | 0        | -      | 406           | 442     | 848   |
| 28  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, SEÑALÉCTICA CALLE JUAN ZUMAYA ENTRE LIONZIO QUIÑONES Y GRAL. AGUSTÍN OLACHEA, LAS ÁNIMAS BAJAS EN SAN JOSÉ DEL CABO    | En proceso de licitacion | Transportes y vialidades | Complementaria | 3,493,530.00           | Baja California Sur | Los Cabos | Las Animas Bajas  | 1710     | Metros Cuadrados                 | 0        | -      | 182           | 195     | 377   |
| 29  | RED DE AGUA POTABLE CALLE JUAN ZUMAYA ENTRE LIONZIO QUIÑONES Y GRAL. AGUSTÍN OLACHEA, LAS ÁNIMAS BAJAS EN SAN JOSÉ DEL CABO   | En proceso de licitacion | Agua y saneamiento       | Directa        | 560,945.00             | Baja California Sur | Los Cabos | Las Animas Bajas  | 235      | Metros lineales                  | 0        | -      | 91            | 98      | 189   |
| 30  | RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE JUAN ZUMAYA ENTRE LIONZIO QUIÑONES Y GRAL. AGUSTÍN OLACHEA, LAS ÁNIMAS BAJAS EN SAN JOSÉ DEL CABO   | En proceso de licitacion | Agua y saneamiento       | Directa        | 661,055.00             | Baja California Sur | Los Cabos | Las Animas Bajas  | 235      | Metros lineales                  | 0        | -      | 91            | 98      | 189   |
| 31  | ALUMBRADO PÚBLICO CALLE JUAN ZUMAYA ENTRE LIONZIO QUIÑONES Y GRAL. AGUSTÍN OLACHEA, LAS ÁNIMAS BAJAS EN SAN JOSÉ DEL CABO   | En proceso de licitacion | Urbanización             | Complementaria | 658,620.00             | Baja California Sur | Los Cabos | Las Animas Bajas  | 235      | Metros lineales                  | 0        | -      | 91            | 98      | 189   |



**MUNICIPIO DE LOS CABOS**  
**DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL**  
**DIRECCION MUNICIPAL DE INVERSIONES, PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES**



**GOBIERNO DE**  
**MÉXICO**

**PRIMER INFORME EJERCICIO 2021**  
**MONTOS QUE RECIBEN, OBRAS Y ACCIONES CON EL FAIS**

ACTUALIZACION: 31 DE MARZO DE 2021

|  |                |
|--|----------------|
| MONTO FAIS PARA EL MUNICIPIO DE LOS CABOS 2021:  | 102,745,186.00 |
| MONTO PLANEADO MIDS:                             | 0.00           |
| MONTO PLANEADO MIDS ENVIADO A LA UED:            | 0.00           |
| MONTO MINISTRADO AL MUNICIPIO DE LOS CABOS 2021: | 30,823,557.00  |

| No. | DESCRIPCION   | CCNTRATO                 | CLASIFICACION            | INCIDENCIA     | COSTO<br>PRESJPUESTADO | UBICACION           |           |                   | METAS    |                                  | AVANCES  |        | BENEFICIARIOS |         |       |
|-----|---|--------------------------|--------------------------|----------------|------------------------|---------------------|-----------|-------------------|----------|----------------------------------|----------|--------|---------------|---------|-------|
|     |   |                          |                          |                |                        | ENTIDAD             | MUNICIPIO | LOCALIDAD         | CANTIDAD | UNIDAD                           | % FISICO | PAGADO | MUJERES       | HOMBRES | TOTAL |
| 32  | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE TABACHINES SECCION AV. LA PALMA- CALLE LAUREL EN LOS CABOS LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL CABO COLONIA BUENOS AIRES  | En proceso de licitacion | Agua y saneamiento       | Directa        | 1,547,150.00           | Baja California Sur | Los Cabos | San Jose Del Cabo | 550      | Metros lineales                  | 0        | -      | 265           | 286     | 551   |
| 33  | REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS CABOS LOCALIDAD SAN JOSE DEL CABO COLONIA SANTA ROSA  | En proceso de licitacion | Agua y saneamiento       | Directa        | 2,274,278.00           | Baja California Sur | Los Cabos | San Jose Del Cabo | 105      | Metros cuadrados de construcción | 0        | -      | 8500          | 6500    | 15000 |
| 34  | CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION DE SISTEMA EMISOR A PRESION DE AGUAS RESIDUALES EN LOS CABOS LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CABO COLONIA SANTA ROSA   | En proceso de licitacion | Agua y saneamiento       | Directa        | 7,635,000.00           | Baja California Sur | Los Cabos | San Jose Del Cabo | 1266     | Metros lineales                  | 0        | -      | 8500          | 6500    | 15000 |
| 35  | CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUAS RESIDUALES DE SUBCOLECTOR A COLECTOR EN LOS CABOS LOCALIDAD CABO SAN LUCAS COLONIA LEONARDO GASTELUM VILLALOBOS QUINTA ETAPA  | En proceso de licitacion | Agua y saneamiento       | Directa        | 4,284,397.00           | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas    | 945      | Metros lineales                  | 0        | -      | 446           | 402     | 848   |
| 36  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SECCION CALLE JOSE ANTONIO CASTRO - ABELARDO RODRIGUEZ EN LOS CABOS LOCALIDAD SAN JOSE DEL CABO COLOIA EL ZACATAL              | En proceso de licitacion | Transportes y vialidades | Complementaria | 2,420,955.00           | Baja California Sur | Los Cabos | San Jose Del Cabo | 1285     | Metros Cuadrados                 | 0        | -      | 81            | 88      | 169   |
| 37  | REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SECCION CALLE JOSE ANTONIO CASTRO - ABELARDO RODRIGUEZ EN LOS CABOS LOCALIDAD SAN JOSE DEL CABO | En proceso de licitacion | Agua y saneamiento       | Directa        | 358,050.00             | Baja California Sur | Los Cabos | San Jose Del Cabo | 150      | Metros lineales                  | 0        | -      | 81            | 88      | 169   |
| 38  | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SECCION CALLE JOSE ANTONIO CASTRO - ABELARDO RODRIGUEZ EN LOS CABOS LOCALIDAD SAN JOSE DEL CABO COLONIA EL ZACATAL                              | En proceso de licitacion | Agua y saneamiento       | Directa        | 421,950.00             | Baja California Sur | Los Cabos | San Jose Del Cabo | 150      | Metros lineales                  | 0        | -      | 81            | 88      | 169   |
| 39  | REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA CALLEJON PROLONGACION III AYUNTAMIENTO EN LOS CABOS LOCALIDAD SAN JOSE DEL CABO COLONIA 8 DE OCTUBRE                   | En proceso de licitacion | Agua y saneamiento       | Directa        | 358,050.00             | Baja California Sur | Los Cabos | San Jose Del Cabo | 150      | Metros lineales                  | 0        | -      | 52            | 63      | 115   |
| 40  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES ISLA PUERTO RICO, CERRADA PUERTO RICO E ISLA BERMUDAS EN LOS CABOS LOCALIDAD CABO SAN LUCAS COLONIA EL CARIBE                                     | En proceso de licitacion | Transportes y vialidades | Complementaria | 5,160,955.00           | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas    | 2530     | Metros Cuadrados                 | 0        | -      | 272           | 272     | 544   |
| 41  | REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA CALLES ISLA PUERTO RICO, CERRADA PUERTO RICO E ISLA BERMUDAS EN LOS CABOS LOCALIDAD CABO SAN LUCAS COLONIA EL CARIBE   | En proceso de licitacion | Agua y saneamiento       | Directa        | 668,360.00             | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas    | 280      | Metros lineales                  | 0        | -      | 66            | 78      | 144   |



**MUNICIPIO DE LOS CABOS**  
**DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL**  
**DIRECCION MUNICIPAL DE INVERSIONES, PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES**



**GOBIERNO DE**  
**MÉXICO**

**PRIMER INFORME EJERCICIO 2021**  
**MONTO QUE RECIBEN, OBRAS Y ACCIONES CON EL FAIS**

ACTUALIZACION: 31 DE MARZO DE 2021

|  |                |
|--|----------------|
| MONTO FAIS PARA EL MUNICIPIO DE LOS CABOS 2021:  | 102,745,186.00 |
| MONTO PLANEADO MIDS:                             | 0.00           |
| MONTO PLANEADO MIDS ENVIADO A LA UED:            | 0.00           |
| MONTO MINISTRADO AL MUNICIPIO DE LOS CABOS 2021: | 30,823,557.00  |

| No. | DESCRIPCION  | CONTRATO                              | CLASIFICACION            | INCIDENCIA     | COSTO PRESUPUESTADO | UBICACION           |           |                   | METAS    |                                  | AVANCES  |        | BENEFICIARIOS        |         |       |
|-----|--|---------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------|-------------------|----------|----------------------------------|----------|--------|----------------------|---------|-------|
|     |  |                                       |                          |                |                     | ENTIDAD             | MUNICIPIO | LOCALIDAD         | CANTIDAD | UNIDAD                           | % FISICO | PAGADO | MUJERES              | HOMBRES | TOTAL |
| 42  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES LAGUNA BOSQUE AZUL LAGUNA ZEMPOALA Y LAGUNA ENSUEÑO EN LOS CABOS LOCALIDAD CABO SAN LUCAS COLONIA LAGUNITAS II                                   | En proceso de licitacion              | Transportes y vialidades | Complementaria | 3,350,520.00        | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas    | 1711     | Metros Cuadrados                 | 0        | -      | 208                  | 268     | 476   |
| 43  | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA CALLES LAGUNA BOSQUE AZUL LAGUNA ZEMPOALA Y LAGUNA ENSUEÑO EN LOS CABOS LOCALIDAD CABO SAN LUCAS COLONIA LAGUNITAS II | En proceso de licitacion              | Agua y saneamiento       | Directa        | 447,400.00          | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas    | 200      | Metros lineales                  | 0        | -      | 64                   | 88      | 152   |
| 44  | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CALLES LAGUNA BOSQUE AZUL LAGUNA ZEMPOALA Y LAGUNA ENSUEÑO EN LOS CABOS LOCALIDAD CABO SAN LUCAS COLONIA LAGUNITAS II  | En proceso de licitacion              | Urbanización             | Complementaria | 585,440.00          | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas    | 7        | Piezas                           | 0        | -      | 64                   | 88      | 152   |
| 45  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUYANA SECCION CALLE ISLA MUJERES - ISLA CUBA EN LOS CABOS LOCALIDAD CABO SAN LUCAS COLONIA EL CARIBE  | En proceso de licitacion              | Transportes y vialidades | Complementaria | 2,043,000.00        | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas    | 1003     | Metros cuadrados                 | 0        | -      | 40                   | 58      | 98    |
| 46  | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA CALLE GUYANA SECCION CALLE ISLA MUJERES - ISLA CUBA EN LOS CABOS LOCALIDAD CABO SAN LUCAS COLONIA EL CARIBE           | En proceso de licitacion              | Agua y saneamiento       | Directa        | 262,570.00          | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas    | 110      | Metros lineales                  | 0        | -      | 40                   | 58      | 98    |
| 47  | REHABILITACION DE PARQUES PUBLICOS Y O PLAZAS EN LOS CABOS DELEGACION SANTIAGO LOCALIDAD MATAICITAS  | En proceso de licitacion              | Urbanización             | Complementaria | 3,900,000.00        | Baja California Sur | Los Cabos | Matancitas        | 2350     | Metros cuadrados de construcción | 0        | -      | 179                  | 185     | 364   |
| 48  | ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS Y ACCIONES SOCIALES EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS (GASTOS INDIRECTOS)   | En proceso de licitacion              | Servicios                | Indirecta      | 880,000.00          | Baja California Sur | Los Cabos | Los Cabos         | 6        | Vehiculos                        | 0        | -      | ATENCION AL PROGRAMA |         |       |
| 49  | ADQUISICION DE HARWARE PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL (PRODIMDF)   | En proceso de firma convenio PRODIMDF | Desarrollo Institucional | PRODIMDF       | 2,054,903.70        | Baja California Sur | Los Cabos | San Jose Del Cabo | 32       | Equipamiento                     | 0        | -      | ATENCION AL PROGRAMA |         |       |

**LIC. VICTOR JUAN MANUEL ORTEGON GONGORA**  
**DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL**



**DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL DE LOS CABOS B.C.S.**

**ING. ALEJANDRO ROSAS CAÑEDO**  
**DIRECTOR MUNICIPAL DE INVERSIONES, PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES**