



MUNICIPIO DE LOS CABOS  
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL  
DIRECCION MUNICIPAL DE INVERSIONES, PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES



**CUARTO INFORME EJERCICIO 2024**  
**MONTOS QUE RECIBEN, OBRAS Y ACCIONES CON EL FAIS**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS),**  
**EN SU COMPONENTE MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN).**

ACTUALIZACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

MONTO FAIS PARA EL MUNICIPIO DE LOS CABOS 2024:	485,851,644.00
MONTO MINISTRADO AL MUNICIPIO DE LOS CABOS 2024:	485,851,644.00
MONTO COMPROMETIDO AL CORTE:	483,866,723.84
MONTO EJERCIDO AL CORTE:	379,387,140.26

DESTINO DEL GASTO:

No. #	SRFT	MIDS	OBRA O ACCION A REALIZAR DESCRIPCION	CONTRATO	RUBRO	INCIDENCIA	MONTO		UBICACION				METAS		AVANCES		BENEFICIARIOS		
							CONTRATADO	EJERCIDO	ENTIDAD	MUNICIPIO	DELEGACION	LOCALIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	% FISICO	PAGADO	MUJERES	HOMBRES	TOTAL
1	BCS240102342532	2022	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO EN LOS CABOS DELEGACIÓN CABO SAN LUCAS LOCALIDAD CABO SAN LUCAS ASENTAMIENTO CABO SAN LUCAS UNO	DGOPYAH/LP/CSL/OC/R33-002-24	Vivienda	Directa	300,464.52	300,464.52	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Cabo San Lucas	16	metros cuadrados de construcción	100	300,464.52	1	2	3
2	BCS240102342545	2116	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE EN LOS CABOS DELEGACIÓN CABO SAN LUCAS LOCALIDAD CABO SAN LUCAS ASENTAMIENTO LEONARDO GASTELUM UNO	DGOPYAH/LP/SJC/OC/R33-003-24	Vivienda	Directa	341,726.19	341,726.19	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Cabo San Lucas	17.22	metros cuadrados de construcción	100	341,726.19	2	2	4
3	BCS240102342551	2155	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN LOS CABOS DELEGACIÓN CABO SAN LUCAS LOCALIDAD CABO SAN LUCAS ASENTAMIENTO LEONARDO GASTELUM UNO	DGOPYAH/LP/CSL/OC/R33-005-24	Vivienda	Directa	97,256.20	97,256.20	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Cabo San Lucas	23	Metros Cuadrados	100	97,256.19	3	2	5
4	BCS240102343477	11755	REHABILITAN DE CANCHA PUBLICA CANCHA DE FÚTBOL 7 LA JOYA EN LOS CABOS DELEGACIÓN CABO SAN LUCAS LOCALIDAD CABO SAN LUCAS ASENTAMIENTO VILLAS LA JOYA	DGOPYAH/LP/CSL/OC/R33-022-24	Deporte	Complementaria	9,177,816.10	9,177,816.10	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Cabo San Lucas	2978.6	Metros Cuadrados	100	9,177,816.09	5,192	5,120	10,312
5	BCS240102343580	12676	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LOS CABOS DELEGACION CABO SAN LUCAS LOCALIDAD CABO SAN LUCAS ASENTAMIENTO ALTAMIRA	DGOPYAH/LP/CSL/OC/R33-017-24	Urbanización	Complementaria	31,834,368.98	18,274,036.19	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Cabo San Lucas	9174.2	Metros Cuadrados	60	18,274,036.19	5,610	5,881	11,491
6	BCS240102343600	12792	REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LOS CABOS CABECERA SAN JOSE DEL CABO LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL CABO ASENTAMIENTO EL ZACATAL	DGOPYAH/LP/SJC/OC/R33-020-24	Deporte	Complementaria	9,421,685.29	9,421,685.29	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	San José del Cabo	5028.4	Metros Cuadrados	100	9,421,685.38	10,101	9,760	19,861
7	BCS240102343790	13953	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LOS CABOS CABECERA MUNICIPAL SAN JOSE DEL CABO LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL CABO ASENTAMIENTO MONTE BELLO CONDOMINIO PLUS	DGOPYAH/LP/SJC/OC/R33-019-24	Urbanización	Complementaria	24,887,034.91	24,316,817.93	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	San José del Cabo	9050.2	Metros Cuadrados	91	24,316,817.93	2,701	2,859	5,560
8	BCS240102343839	14314	REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LOS CABOS CABECERA MUNICIPAL SAN JOSE DEL CABO LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL CABO ASENTAMIENTO ROSARITO	DGOPYAH/LP/SJC/OC/R33-018-24	Deporte	Complementaria	12,690,615.56	12,690,615.56	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	San José del Cabo	3531.6	Metros Cuadrados	100	9,075,110.89	1,122	1,163	2,285
9	BCS240102345191	23695	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LOS CABOS CABECERA SAN JOSE DEL CABO LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL CABO ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN VISTA HERMOSA	DGOPYAH/IN3/LP/SJC/OC/R33-060-24	Agua y saneamiento	Directa	66,439,134.50	38,725,203.97	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	San José del Cabo	21700	Metros lineales	63	38,725,203.97	3,219	3,374	6,593
10	BCS240102345566	25905	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE SINALOA SECCION ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE CRUCERO INTEGRAL CON RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, SEÑALÉTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS, Y ALUMBRADO PUBLICO EN LOS CABOS LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL CABO ASENTAMIENTO MONTE BELLO CONDOMINIO PLUS	DGOPYAH/LP/SJC/PAV/R33-006-24	Urbanización	Complementaria	76,321,295.42	76,321,295.42	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	San José del Cabo	20597	Metros Cuadrados	100	76,321,295.42	6,158	6,656	12,814
11	BCS240102345690	26713	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION AVENIDA BAJA CALIFORNIA SUR Y CALLE HURACAN INTEGRAL CON RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, SEÑALÉTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS, Y ALUMBRADO PUBLICO EN LOS CABOS LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL CABO ASENTAMIENTO MONTE BELLO CONDOMINIO PLUS	DGOPYAH/LP/SJC/PAV/R33-007-24	Urbanización	Complementaria	43,506,833.69	43,506,833.69	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	San José del Cabo	12292	Metros Cuadrados	100	43,506,833.69	10,305	10,733	21,038
12	BCS240202365895	61733	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A BASE DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EN LOS CABOS CABECERA MUNICIPAL SAN JOSE DEL CABO LOCALIDAD SAN JOSE DEL CABO ASENTAMIENTO COLONIA ANIMAS ALTAS	DGOPYAH/IN3/SJC/ALU/R33-049-24	Urbanización	Directa	299,198.02	299,198.02	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	San José del Cabo	5	Piezas	100	299,198.02	48	75	123
13	BCS240202366012	62316	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A BASE DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EN LOS CABOS CABECERA MUNICIPAL SAN JOSE DEL CABO LOCALIDAD SAN JOSE DEL CABO ASENTAMIENTO COLONIA GUAYMITAS	DGOPYAH/IN3/SJC/ALU/R33-047-24	Urbanización	Directa	898,190.30	898,190.30	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	San José del Cabo	15	Piezas	100	898,190.30	176	197	373
14	BCS240202366125	62831	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A BASE DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EN LOS CABOS CABECERA MUNICIPAL SAN JOSE DEL CABO LOCALIDAD SAN JOSE DEL CABO ASENTAMIENTO COLONIA SANTA ANITA	DGOPYAH/IN3/SJC/ALU/R33-048-24	Urbanización	Directa	1,078,076.30	1,078,076.30	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	San José del Cabo	18	Piezas	100	1,078,076.30	380	373	753



MUNICIPIO DE LOS CABOS  
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL  
DIRECCION MUNICIPAL DE INVERSIONES, PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES



**CUARTO INFORME EJERCICIO 2024**  
**MONTOS QUE RECIBEN, OBRAS Y ACCIONES CON EL FAIS**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS),**  
**EN SU COMPONENTE MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN).**

ACTUALIZACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

MONTO FAIS PARA EL MUNICIPIO DE LOS CABOS 2024:	485,851,644.00
MONTO MINISTRADO AL MUNICIPIO DE LOS CABOS 2024:	485,851,644.00
MONTO COMPROMETIDO AL CORTE:	483,866,723.84
MONTO EJERCIDO AL CORTE:	379,387,140.26

DESTINO DEL GASTO:

No. #	OBRA O ACCION A REALIZAR						MONTO		UBICACIÓN				METAS		AVANCES		BENEFICIARIOS		
	SRFT	MIDS	DESCRIPCION	CONTRATO	RUBRO	INCIDENCIA	CONTRATADO	EJERCIDO	ENTIDAD	MUNICIPIO	DELEGACION	LOCALIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	% FISICO	PAGADO	MUJERES	HOMBRES	TOTAL
15	BCS240202367669	67942	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICO EN LOS CABOS CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL CABO LOCALIDAD SAN JOSE DEL CABO ASENTAMIENTO COLONIA SANTA ROSA	DGOPYAH/LP/SJC/OC/R33-024-24	Deporte	Complementaria	17,914,095.14	17,914,095.14	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	San José del Cabo	8628	Metros Cuadrados	100	17,914,095.14	3,587	4,080	7,667
16	BCS240202373744	87569	REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO EN LOS CABOS CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL CABO LOCALIDAD SAN JOSE DEL CABO ASENTAMIENTO COLONIA EL RINCÓN DE LA PLAYA	DGOPYAH/LP/CSL/OC/R33-021-24	Urbanización	Complementaria	24,197,578.25	24,197,578.25	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	San José del Cabo	9035.8	Metros Cuadrados	100	24,188,407.60	616	656	1,272
17	BCS240202373363	88067	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LOS CABOS CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL CABO LOCALIDAD SAN JOSE DEL CABO ASENTAMIENTO COLONIA AGUAJITO	DGOPYAH/LP/SJC/OC/R33-023-24	Urbanización	Complementaria	14,999,482.74	14,999,482.74	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	San José del Cabo	7518	Metros Cuadrados	100	14,999,482.73	3,291	3,498	6,789
18	BCS240202374099	88680	CONSTRUCCION DE UNIDAD MÉDICA EN LOS CABOS LOCALIDAD CABO SAN LUCAS ASENTAMIENTO ALTAMIRA	DGOPYAH/LP/CSL/OC/R33-008-24	Salud	Directa	11,690,065.50	11,690,065.50	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Cabo San Lucas	354.95	Metros cuadrados de construcción	100	11,690,065.51	4,020	4,121	8,141
19	BCS240202378496	102496	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EN LOS CABOS CABECERA MUNICIPAL SAN JOSE DEL CABO LOCALIDAD SAN JOSE DEL CABO ASENTAMIENTO COLONIA BUENOS AIRES	DGOPYAH/IN3/SJC/ALU/R33-046-24	Urbanización	Directa	957,987.79	957,987.79	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	San José del Cabo	16	Piezas	100	957,987.78	329	345	674
20	BCS240202382525	115210	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE EN LOS CABOS DELEGACIÓN CABO SAN LUCAS LOCALIDAD CABO SAN LUCAS ASENTAMIENTO CABO SAN LUCAS SIETE	DGOPYAH/LP/SJC/OC/R33-003-24	Vivienda	Directa	2,392,083.36	2,392,083.36	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Cabo San Lucas	120.54	Metros cuadrados de construcción	100	2,392,083.34	16	19	35
21	BCS240302410013	128743	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO EN LOS CABOS DELEGACIÓN CABO SAN LUCAS LOCALIDAD CABO SAN LUCAS ASENTAMIENTO CABO SAN LUCAS CINCUENTA	DGOPYAH/LP/CSL/OC/R33-002-24	Vivienda	Directa	16,225,083.88	16,225,083.88	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Cabo San Lucas	864	Metros cuadrados de construcción	100	16,225,083.88	81	98	179
22	BCS240202387137	133836	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos.	OFM/DGDS/ARREN/AD/VEHICULOS. SUPERVISION.OBRAS/AGO#11/2024	Otros Proyectos	Otros Proyectos	5,039,050.00	5,039,050.00	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	San José del Cabo	1	Vehículos	100	5,039,050.00	0	0	0
23	BCS240302410226	146554	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN LOS CABOS DELEGACIÓN CABO SAN LUCAS LOCALIDAD CABO SAN LUCAS ASENTAMIENTO VALLE DEL CABO CINCUENTA Y TRES	DGOPYAH/LP/CSL/OC/R33-005-24	Vivienda	Directa	5,154,578.63	5,154,578.63	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Cabo San Lucas	1219	Metros Cuadrados	100	5,154,578.10	101	80	181
24	BCS240302410262	147292	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN LOS CABOS DELEGACIÓN CABO SAN LUCAS LOCALIDAD CABO SAN LUCAS ASENTAMIENTO FUNDADORES DOS	DGOPYAH/LP/CSL/OC/R33-005-24	Vivienda	Directa	194,512.40	194,512.40	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Cabo San Lucas	46	Metros Cuadrados	100	194,512.37	5	4	9
25	BCS240302410316	148685	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN LOS CABOS DELEGACIÓN CABO SAN LUCAS LOCALIDAD SAN ROMAN ASENTAMIENTO ALTOS DE MIRANDA SEIS	DGOPYAH/LP/CSL/OC/R33-005-24	Vivienda	Directa	583,537.20	583,537.20	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	San Román	138	Metros Cuadrados	100	583,537.14	16	14	30
26	BCS240302410322	148783	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN LOS CABOS DELEGACIÓN CABO SAN LUCAS LOCALIDAD PALO VERDE ASENTAMIENTO AMP. VALLE DEL CABO UNO	DGOPYAH/LP/CSL/OC/R33-005-24	Vivienda	Directa	97,256.20	97,256.20	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Palo Verde	23	Metros Cuadrados	100	97,256.19	1	1	2



MUNICIPIO DE LOS CABOS  
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL  
DIRECCION MUNICIPAL DE INVERSIONES, PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES



**CUARTO INFORME EJERCICIO 2024**  
MONTOS QUE RECIBEN, OBRAS Y ACCIONES CON EL FAIS  
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS),  
EN SU COMPONENTE MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN).

ACTUALIZACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

MONTO FAIS PARA EL MUNICIPIO DE LOS CABOS 2024:	485,851,644.00
MONTO MINISTRADO AL MUNICIPIO DE LOS CABOS 2024:	485,851,644.00
MONTO COMPROMETIDO AL CORTE:	483,866,723.84
MONTO EJERCIDO AL CORTE:	379,387,140.26

DESTINO DEL GASTO:

No. #	OBRA O ACCION A REALIZAR				MONTO		UBICACION				METAS		AVANCES		BENEFICIARIOS				
	SRFT	MIDS	DESCRIPCION	CONTRATO	RUBRO	INCIDENCIA	CONTRATADO	EJERCIDO	ENTIDAD	MUNICIPIO	DELEGACION	LOCALIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	% FISICO	PAGADO	MUJERES	HOMBRES	TOTAL
27	BCS240202390718	151898	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	DGOPYAH/IN3/SJC/SRO/R33-044-2024	Otros Proyectos	Otros Proyectos	3,479,742.87	3,479,742.87	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	San José del Cabo	1	SERVICIO	100	3,479,742.87	0	0	0
28	BCS240302420372	235660	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN LOS CABOS CABECERA MUNICIPAL SAN JOSE DEL CABO LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL CABO ASENTAMIENTO SANTA CATARINA TRES	DGOPYAH/LP/SJC/OC/R33-004-24	Vivienda	Directa	291,136.67	291,117.55	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	San José del Cabo	69	Metros Cuadrados	100	291,117.55	5	8	13
29	BCS240302424614	264681	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO EN LOS CABOS DELEGACIÓN CABO SAN LUCAS LOCALIDAD SAN RAMON ASENTAMIENTO ALTOS DE MIRANDA CUATRO	DGOPYAH/LP/CSL/OC/R33-002-24	Vivienda	Directa	1,201,858.06	1,201,858.06	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	San Román	64	Metros cuadrados de construcción	100	1,201,858.07	8	4	12
30	BCS240302430789	295357	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION INTEGRAL DE LA AVENIDA ING. ISRAEL ENTRE CALLE NIQUEL Y CALLE ERNESTO ARAMBURRO CON RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, SEÑALÉTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS, ALUMBRADO PUBLICO Y CICLOVIA EN LOS CABOS LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL CABO ASENTAMIENTO	DGOPYAH/LP/SJC/PAV/R33-064-24	Urbanización	Complementaria	59,898,725.02	3,503,471.94	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	San José del Cabo	16815	Metros Cuadrados	30	3,503,471.94	2,397	2,501	4,898
31	BCS240302434768	313979	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO EN LOS CABOS DELEGACIÓN CABO SAN LUCAS LOCALIDAD SAN ROMAN ASENTAMIENTO ALTOS DE MIRANDA OCHO	DGOPYAH/LP/CSL/OC/R33-002-24	Vivienda	Directa	2,403,716.13	2,403,716.13	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	San Román	128	Metros cuadrados de construcción	100	2,403,716.13	27	21	48
32	BCS240302435139	315658	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO EN LOS CABOS DELEGACIÓN CABO SAN LUCAS LOCALIDAD CABO PALO VERDE ASENTAMIENTO AMP, VALLE DEL CABO SEIS	DGOPYAH/LP/CSL/OC/R33-002-24	Vivienda	Directa	1,802,787.10	1,802,787.10	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Palo Verde	96	Metros cuadrados de construcción	100	1,802,787.09	15	15	30
33	BCS240302435240	316284	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO EN LOS CABOS DELEGACIÓN CABO SAN LUCAS LOCALIDAD EL CORRAL DE PIEDRA ASENTAMIENTO EL MAUTO DOS	DGOPYAH/LP/CSL/OC/R33-002-24	Vivienda	Directa	600,929.03	600,929.03	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	El Corral de Piedra	32	Metros cuadrados de construcción	100	600,929.02	5	6	11
34	BCS240302435270	316422	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO EN LOS CABOS DELEGACIÓN CABO SAN LUCAS LOCALIDAD ALCATRAZ ASENTAMIENTO EL COYOTE UNO	DGOPYAH/LP/CSL/OC/R33-002-24	Vivienda	Directa	300,464.52	300,464.52	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	El Salto	16	Metros cuadrados de construcción	100	300,464.52	3	1	4
35	BCS240302435285	316503	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO EN LOS CABOS DELEGACIÓN CABO SAN LUCAS LOCALIDAD LOS CARNALES ASENTAMIENTO LEONARDO GASTELUM UNO	DGOPYAH/LP/CSL/OC/R33-002-24	Vivienda	Directa	300,464.52	300,464.52	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Los Carnales	16	Metros cuadrados de construcción	100	300,464.52	21	2	23
36	BCS240302435520	317601	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO EN LOS CABOS CABECERA MUNICIPAL SAN JOSE DEL CABO LOCALIDAD LOS ENCINITOS UNO.	DGOPYAH/LP/SJC/OC/R33-001-24	Vivienda	Directa	297,537.20	297,537.20	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Los Encinitos	16	Metros cuadrados de construcción	100	297,537.20	4	2	6
37	BCS240302435535	317672	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO EN LOS CABOS CABECERA MUNICIPAL SAN JOSE DEL CABO LOCALIDAD SAN JOSE DEL CABO ASENTAMIENTO EJIDAL I OCHENTA Y TRES	DGOPYAH/LP/SJC/OC/R33-001-24	Vivienda	Directa	24,695,587.63	24,695,587.63	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	San José del Cabo	1328	Metros cuadrados de construcción	100	24,695,587.64	131	114	245
38	BCS240302436193	320337	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE EN LOS CABOS CABECERA MUNICIPAL SAN JOSE DEL CABO LOCALIDAD EL RINCON DE SAN PEDRO ASENTAMIENTO SANTA CATARINA UNO.	DGOPYAH/LP/SJC/OC/R33-003-24	Vivienda	Directa	341,726.19	341,726.19	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	El Rincón de San Pedro	17.22	Metros cuadrados de construcción	100	341,726.19	3	1	4
39	BCS240302436390	321182	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO INCLUYENTE EN LOS CABOS CABECERA MUNICIPAL SAN JOSE DEL CABO LOCALIDAD SAN JOSE DEL CABO ASENTAMIENTO EJIDAL II SEIS.	DGOPYAH/LP/SJC/OC/R33-003-24	Vivienda	Directa	3,075,535.75	3,075,535.75	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	San José del Cabo	86.1	Metros cuadrados de construcción	100	3,075,535.71	11	11	22



MUNICIPIO DE LOS CABOS  
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL  
DIRECCION MUNICIPAL DE INVERSIONES, PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES



**CUARTO INFORME EJERCICIO 2024**  
**MONTOS QUE RECIBEN, OBRAS Y ACCIONES CON EL FAIS**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS),**  
**EN SU COMPONENTE MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN).**

ACTUALIZACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

MONTO FAIS PARA EL MUNICIPIO DE LOS CABOS 2024:	<b>485,851,644.00</b>
MONTO MINISTRADO AL MUNICIPIO DE LOS CABOS 2024:	<b>485,851,644.00</b>
MONTO COMPROMETIDO AL CORTE:	<b>483,866,723.84</b>
MONTO EJERCIDO AL CORTE:	<b>379,387,140.26</b>

**DESTINO DEL GASTO:**

No. #	OBRA O ACCION A REALIZAR						MONTO		UBICACION				METAS		AVANCES		BENEFICIARIOS		
	SRFT	MIDS	DESCRIPCION	CONTRATO	RUBRO	INCIDENCIA	CONTRATADO	EJERCIDO	ENTIDAD	MUNICIPIO	DELEGACION	LOCALIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	% FISICO	PAGADO	MUJERES	HOMBRES	TOTAL
40	BCS240302436816	323470	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN LOS CABOS CABECERA MUNICIPAL SAN JOSE DEL CABO LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL CABO ASENTAMIENTO BUENOS AIRES SESENTA	DGOPYAH/LP/SJC/OC/R33-004-24	Vivienda	Directa	5,822,733.33	5,822,350.95	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	San José del Cabo	1380	Metros Cuadrados	100	5,822,350.95	107	139	246

**EJERCICIO DEL GASTO:**

REINTEGRO (NO COMPROMETIDO): **1,984,920.16**

RENDIMIENTOS: **-**

Partida Generica	Aprobado	Modificado	Ministrado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
325 - Arrendamiento de equipo de transporte	-	5,039,050.00	5,039,050.00	5,039,050.00	5,039,050.00	5,039,050.00	5,039,050.00
332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	-	3,479,742.87	3,479,742.87	3,479,742.87	3,479,742.87	3,479,742.87	3,479,742.87
441 - Ayudas sociales a personas	485,851,644.00	66,520,974.71	66,520,974.71	66,520,974.71	66,520,573.21	66,520,573.21	66,520,573.21
612 - Edificación no habitacional	-	11,690,065.50	11,690,065.50	11,690,065.50	11,690,065.50	11,690,065.50	11,690,065.50
613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	-	112,776,819.02	112,776,819.02	112,743,621.62	70,287,810.39	70,287,810.39	69,792,635.05
615 - Construcción de vías de comunicación	-	141,222,252.42	141,222,252.42	139,270,592.16	97,617,219.79	97,617,219.79	95,497,622.38
616 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	-	145,122,739.48	145,122,739.48	145,122,676.97	130,992,127.20	130,992,127.20	127,367,451.88
<b>Total del Programa Presupuestario</b>	<b>485,851,644.00</b>	<b>485,851,644.00</b>	<b>485,851,644.00</b>	<b>483,866,723.84</b>	<b>385,626,588.96</b>	<b>385,626,588.96</b>	<b>379,387,140.89</b>

**INDICADORES:**

Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Metodo de Calculo	Proyectos	Total MIDS	Porcentaje	Tipo	Dimension del Indicador
191456	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y PProyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año.	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	2	40	5	Gestión	Eficacia
189338	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año.	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	27	40	67.5	Gestión	Eficacia
191070	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año.	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	11	40	27.5	Gestión	Eficacia



*C. Carlos Castro Ceseña*  
C. CARLOS CASTRO CESEÑA  
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

*Lic. Tadeo Ramírez García*  
LIC. TADEO RAMÍREZ GARCÍA  
DIRECTOR MUNICIPAL DE INVERSIONES,  
PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES



DIRECCION MUNICIPAL DE INVERSIONES  
Y PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES

DIRECCION GENERAL DE  
DESARROLLO SOCIAL  
DE LOS CABOS, B.C.S.